

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO										
ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522										
LOCAL: TOLEDO/PR										
ÁREA(m²): 1.520,40										
		VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 24-2		MÊS 24-2		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	363.311,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,36%	353.704,15	2,64%	9.607,50
	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico	146.352,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,92%	143.303,67	2,08%	3.049,01
	Engenheiro eletricitista	70.336,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,00%	66.819,70	5,00%	3.516,83
	Mestre de Obras	145.999,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,92%	142.957,89	2,08%	3.041,66
	Placa de Obra	622,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	622,89	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100.108,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,57%	99.673,72	0,43%	434,62
	Caçambas - remoção de entulhos	17.384,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,50%	16.950,28	2,50%	434,62
	Ligações de água e esgoto	663,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	663,65	0,00%	0,00
	Instalações Provisórias	52.255,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	52.255,38	0,00%	0,00
	Locação de Obra	29.804,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.804,42	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	35.556,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.556,24	0,00%	0,00
	REMOÇÃO CAMADA VEGETAL	6.390,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.390,99	0,00%	0,00
	ESCAVAÇÕES	13.042,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.042,86	0,00%	0,00
	REATERRO COMPACTADO	4.518,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.518,11	0,00%	0,00
	TERRAPLANAGEM	11.604,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.604,29	0,00%	0,00
4	INFRA-ESTRUTURA	360.663,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	360.663,31	0,00%	0,00
	Estacas - Fórum	189.527,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	189.527,31	0,00%	0,00
	Blocos - Fórum	43.103,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.103,96	0,00%	0,00
	Baldrames - Fórum	74.960,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	74.960,68	0,00%	0,00
	Estacas, blocos e baldrames - Guarita	4.146,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.146,29	0,00%	0,00
	ARRIMO	48.925,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.925,08	0,00%	0,00
5	SUPRA-ESTRUTURA	336.619,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	336.619,91	0,00%	0,00
	Vergas	10.359,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.359,68	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav barrilete)	30.510,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	30.510,87	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav barrilete)	104.770,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	104.770,15	0,00%	0,00
	Lajes - Fórum (pav barrilete)	167.153,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	167.153,74	0,00%	0,00
	Pilares - Fórum (pav cobertura)	1.262,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.262,89	0,00%	0,00
	Vigas - Fórum (pav cobertura)	10.159,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.159,63	0,00%	0,00
	Estrutura das Platibandas - Fórum (pav cobertura)	10.071,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.071,72	0,00%	0,00
	Pilares, Vigas e Lajes - Guarita	2.331,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.331,23	0,00%	0,00
6	PAREDES E PAINÉIS	246.905,88	0,95%	2.347,24	1,23%	3.028,24	100,00%	246.905,88	0,00%	0,00
	Alvenarias Fórum	156.989,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.989,21	0,00%	0,00
	Alvenarias Guarita	3.461,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.461,07	0,00%	0,00
	Divisórias Fórum + guarita	86.455,60	2,71%	2.347,24	3,50%	3.028,24	100,00%	86.455,60	0,00%	0,00
7	ESQUADRIAS	363.252,94	1,67%	6.075,97	1,64%	5.948,57	99,09%	359.944,90	0,91%	3.308,03
	Esquadrias de Madeira - Fórum + Guarita	76.763,77	7,92%	6.075,97	7,75%	5.948,57	95,69%	73.455,74	4,31%	3.308,03
	Portas de Alumínio - Fórum + Guarita	12.198,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.198,48	0,00%	0,00
	Esquadrias em Vidro Temperado - Fórum	72.246,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	72.246,07	0,00%	0,00
	Janelas em alumínio- Fórum + Guarita	132.782,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	132.782,52	0,00%	0,00
	Gradis de Proteção das Janelas - Fórum + Guarita	69.262,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.262,09	0,00%	0,00
8	COBERTURA	345.533,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,99%	342.033,84	1,01%	3.499,53
	Estrutura de Cobertura - Fórum	144.220,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	144.220,64	0,00%	0,00
	Telhamento - Fórum	151.843,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	151.843,40	0,00%	0,00
	Arremates de cobertura - Fórum	31.252,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	88,80%	27.752,88	11,20%	3.499,53
	Cobertura - Guarita	18.216,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.216,93	0,00%	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	16.095,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.095,78	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Fórum	15.103,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.103,82	0,00%	0,00
	Impermeabilização de Baldrame e piso - Guarita	991,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	991,96	0,00%	0,00
10	FORRO	129.435,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	86,19%	111.565,28	13,81%	17.869,79
	Forro - Fórum	128.841,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	86,59%	111.565,28	13,41%	17.276,15
	Forro - Guarita	593,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	593,64
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	65.714,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	65.714,86	0,00%	0,00
	Chapisco - Fórum	3.902,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.902,07	0,00%	0,00
	Emboço - Fórum	33.557,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.557,83	0,00%	0,00

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO			CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522			MÊS 24-2		MÊS 24-2					
LOCAL: TOLEDO/PR			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
ÁREA(m²): 1.520,40			VALOR TOTAL (R\$)							
	Revestimento em azulejos - Fórum	25.901,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.901,67	0,00%	0,00
	Entelamento para prevenção de trincas - Fórum	793,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	793,34	0,00%	0,00
	Revestimentos Guarita	1.559,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.559,95	0,00%	0,00
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	55.205,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	55.205,00	0,00%	0,00
	Chapisco - Fórum	5.634,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.634,76	0,00%	0,00
	Emboço - Fórum	48.666,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.666,02	0,00%	0,00
	Chapisco + Emboço - Guarita	904,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	904,22	0,00%	0,00
13	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	153.773,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	153.773,48	0,00%	0,00
	Piso bruto - Fórum	75.675,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	75.675,48	0,00%	0,00
	Revestimentos de piso - Fórum	77.161,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.161,89	0,00%	0,00
	Piso bruto - Guarita	477,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	477,70	0,00%	0,00
	Revestimentos de piso - Guarita	458,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	458,41	0,00%	0,00
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	39.652,28	1,06%	419,33	9,58%	3.800,17	95,90%	38.027,86	4,10%	1.624,43
	Peitoril e Soleiras - Fórum	13.028,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.028,06	0,00%	0,00
	Rodapés - Fórum	25.716,93	1,63%	419,33	14,78%	3.800,17	94,68%	24.347,55	5,32%	1.369,38
	Peitoril e Soleiras - Guarita	652,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	652,24	0,00%	0,00
	Rodapés - Guarita	255,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,05
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	164.486,74	3,25%	5.340,33	4,81%	7.909,97	96,63%	158.950,29	3,37%	5.536,46
	Pontos água/esgoto - Fórum	25.798,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.798,80	0,00%	0,00
	Registros - Fórum	3.608,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.608,41	0,00%	0,00
	Louças - Fórum	21.033,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.033,23	0,00%	0,00
	Metais - Fórum	30.623,93	17,44%	5.340,33	20,72%	6.346,61	83,09%	25.446,05	16,91%	5.177,88
	Pontos água/esgoto/registros - Guarita	986,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,60%	943,19	4,40%	43,46
	Louças e Metais - Guarita	1.612,68	0,00%	0,00	80,46%	1.297,56	80,46%	1.297,56	19,54%	315,12
	Alimentação/distribuição de água fria	20.468,64	0,00%	0,00	0,65%	132,90	100,00%	20.468,64	0,00%	0,00
	Rede de drenagem e captação pluvial	49.697,40	0,00%	0,00	0,27%	132,90	100,00%	49.697,40	0,00%	0,00
	Rede de coleta esgoto	10.657,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.657,01	0,00%	0,00
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (PLANILHA ANEXA)	246.877,53	14,13%	34.882,42	17,99%	44.410,32	97,15%	239.850,26	2,85%	7.027,27
	Drenos	7.121,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.121,79	0,00%	0,00
	Redes	82.775,89	2,70%	2.234,56	14,21%	11.762,46	91,51%	75.748,62	8,49%	7.027,27
	Equipamentos	156.979,85	20,80%	32.647,86	20,80%	32.647,86	100,00%	156.979,85	0,00%	0,00
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	35.289,12	14,35%	5.062,72	13,57%	4.788,17	97,59%	34.438,94	2,41%	850,18
	Instalações de prevenção de incêndio	35.289,12	14,35%	5.062,72	13,57%	4.788,17	97,59%	34.438,94	2,41%	850,18
18	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	356.877,84	4,86%	17.352,58	4,82%	17.186,20	96,81%	345.476,47	3,19%	11.401,37
	Paisagismo	11.627,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	56,27%	6.542,30	43,73%	5.085,22
	Estacionamento pavimentado	113.960,75	12,75%	14.532,65	11,05%	12.594,97	98,30%	112.023,06	1,70%	1.937,69
	Rampa e escada de acesso ao estacionamento	7.787,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.787,23	0,00%	0,00
	Calçadas internas	40.676,76	0,00%	0,00	4,35%	1.771,31	98,13%	39.917,64	1,87%	759,12
	hall/escada acesso secundário ao imóvel	2.826,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.826,42	0,00%	0,00
	Gradil fechamento do terreno	107.556,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	96,63%	103.937,06	3,37%	3.619,34
	Muro de fechamento do terreno	69.622,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	69.622,84	0,00%	0,00
	Serviços Externos ao terreno - Grama + calçada passeio	2.819,93	100,00%	2.819,93	100,00%	2.819,93	100,00%	2.819,93	0,00%	0,00
19	PINTURAS	166.718,18	0,00%	0,00	0,52%	865,45	92,24%	153.781,20	7,76%	12.936,98
	PINTURA EM MUROS E ARRIMOS	8.889,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,00%	8.445,26	5,00%	444,49
	PINTURA EM GRADIL DE FECHAMENTO E PORTÕES	9.578,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.789,01	50,00%	4.789,01
	PINTURA EM PISO	1.752,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.752,09
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	73.230,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95,18%	69.703,26	4,82%	3.526,81
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	35.910,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	96,33%	34.591,20	3,67%	1.319,11
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	7.737,96	0,00%	0,00	10,00%	773,80	100,00%	7.737,96	0,00%	0,00
	PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	27.160,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27.160,04	0,00%	0,00
	GUARITA	2.459,93	0,00%	0,00	3,73%	91,65	55,06%	1.354,47	44,94%	1.105,47
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.560,56	0,00%	0,00	3,07%	446,90	69,97%	10.187,95	30,03%	4.372,61
	Mastros para bandeira	3.875,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.875,98

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO											
ENDEREÇO: RUA ESTEFANO SECCHI, 522											
LOCAL: TOLEDO/PR											
ÁREA(m²): 1.520,40											
	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO			
		MÊS 24-2		MÊS 24-2		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)						
	Banco de Concreto + bicicletário	2.731,14	0,00%	0,00	16,36%	446,90	81,82%	2.234,50	18,18%	496,63	
	Escada Marinheiro	5.056,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.056,38	0,00%	0,00	
	Paraciclo	2.897,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.897,06	0,00%	0,00	
21	LIMPEZA DA OBRA	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68	
	Limpeza final da obra	3.520,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.520,68	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	586.682,42	3,18%	18.666,80	5,24%	30.728,27	97,71%	573.223,58	2,29%	13.458,84	
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA	877,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	877,03	0,00%	0,00	
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA	38.333,67	0,63%	242,35	0,63%	242,35	100,00%	38.333,67	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	42.349,68	0,00%	0,00	0,34%	142,90	100,00%	42.349,68	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	59.148,94	0,00%	0,00	1,72%	1.017,54	97,01%	57.378,14	2,99%	1.770,80	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	237.860,32	3,63%	8.633,30	3,63%	8.633,30	98,50%	234.288,93	1,50%	3.571,39	
	INTERRUPTORES E TOMADAS	11.322,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	92,21%	10.440,79	7,79%	881,52	
	POSTES TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	28.201,68	13,07%	3.685,52	11,33%	3.193,93	98,26%	27.710,09	1,74%	491,59	
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	92.621,36	0,76%	705,04	0,92%	853,08	92,97%	86.105,50	7,03%	6.515,86	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	29.384,75	0,26%	77,76	14,94%	4.389,23	99,23%	29.157,07	0,77%	227,68	
	QUADROS ELÉTRICOS	46.582,69	11,43%	5.322,83	26,31%	12.255,93	100,00%	46.582,69	0,00%	0,00	
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	31.008,90	4,54%	1.406,91	4,54%	1.406,91	100,00%	31.008,90	0,00%	0,00	
	ATERRAMENTO	16.747,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.747,30	0,00%	0,00	
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	12.854,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.854,69	0,00%	0,00	
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	1.406,91	100,00%	1.406,91	100,00%	1.406,91	100,00%	1.406,91	0,00%	0,00	
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	100.141,62	17,30%	17.327,93	17,95%	17.976,04	95,08%	95.213,73	4,92%	4.927,89	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	17.415,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17.415,08	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	10.436,26	4,01%	418,94	11,42%	1.191,49	95,44%	9.960,32	4,56%	475,94	
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	33.426,08	1,37%	456,28	0,99%	331,84	92,93%	31.063,61	7,07%	2.362,47	
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	6.043,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	73,49%	4.441,88	26,51%	1.602,08	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	882,05	44,74%	394,65	44,74%	394,65	44,74%	394,65	55,26%	487,41	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	28.633,94	44,54%	12.753,82	44,54%	12.753,82	100,00%	28.633,94	0,00%	0,00	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.304,24	100,00%	3.304,24	100,00%	3.304,24	100,00%	3.304,24	0,00%	0,00	
25	SISTEMA DE ALARME E ACIONADORES DA BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO	14.061,18	5,24%	736,66	5,24%	736,66	98,36%	13.831,18	1,64%	230,00	
	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	10.882,93	0,09%	10,22	0,09%	10,22	100,00%	10.882,93	0,00%	0,00	
	CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	3.178,25	22,86%	726,44	22,86%	726,44	92,76%	2.948,25	7,24%	230,00	
26	1º TERMO ADITIVO	44.124,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	44.124,90	0,00%	0,00	
	ESCAVAÇÕES	9.625,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.625,60	0,00%	0,00	
	REATERRO COMPACTADO	34.499,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	34.499,30	0,00%	0,00	
27	2º TERMO ADITIVO	8.757,99	100,00%	8.757,99	100,00%	8.757,99	100,00%	8.757,99	0,00%	0,00	
	PONTOS ELÉTRICOS E LÓGICOS - AUDIÊNCIAS	5.860,65	100,00%	5.860,65	100,00%	5.860,65	100,00%	5.860,65	0,00%	0,00	
	CIRCUITOS AR CONDICIONADO	2.084,36	100,00%	2.084,36	100,00%	2.084,36	100,00%	2.084,36	0,00%	0,00	
	CABO DE TELEFONIA	812,98	100,00%	812,98	100,00%	812,98	100,00%	812,98	0,00%	0,00	
TOTAL (R\$)		4.384.935,77	2,70%	118.376,87	3,37%	147.989,86	97,71%	4.284.329,59	2,29%	100.606,18	
								VALOR MATERIAL COM BDI=		59,57%	R\$ 88.157,56
								VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=		40,43%	R\$ 59.832,30
								VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 147.989,86