



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Reforma do Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais

RELATÓRIO MEDIÇÃO ÚNICA – 3º TERMO ADITIVO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO FÓRUM DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 4/2019, TP 01/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, para o 3º aditivo.

Esta medição da planilha do termo aditivo atingiu o valor de **R\$ 83.393,50 (Oitenta e três mil trezentos e noventa três reais e cinquenta centavos)** que corresponde a um percentual de 100% para a medição única.

I. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA

I.1. FASE 11 - ESTACIONAMENTO

Foi executada a remoção do piso Intertravado, e a execução de base para pavimentação em pó de pedra, inclusive compactação e recolocação da pavimentação com o aproveitamento do material.

Executada também a escavação e reaterro de valas, com material reaproveitado para passagem de tubulações.

Total financeiro executado no item	R\$ 3.766,01na etapa (100,00% do total em planilha)
------------------------------------	---



FASE 11 - ESTACIONAMENTO.

R\$ 3.766,01 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.2. FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - TESTADA RUA DAS NAÇÕES UNIDAS

Foi verificada a execução da remoção do piso intertravado, demolição de meio fio, demolição de elementos de concreto, execução de base para pavimentação em pó de pedra, inclusive compactação e recolocação da pavimentação com o aproveitamento do material, bem como o assentamento de meio fio em concreto para urbanização interna.

Executada a rampa de acesso para PNE, revestida em piso podotátil - ladrilho hidráulico 25 x 25 x 2cm, bem como a instalação de piso intertravado novo colorido.

Nesta área também foi executada base para pavimentação em pó de pedra, inclusive compactação, além do transporte do entulho e descarte na caçamba, 6 unidades, e o plantio de gramas preta e são carlos.

Total financeiro executado no item
**FASE 09 - CALÇADAS E
JARDINS - TESTADA RUA DAS
NAÇÕES UNIDAS**

R\$ 31.432,52 na etapa (100,00% do total em planilha)

R\$ 31.432,52 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.3. FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - TESTADA JOAQUIM NABUCO

Foi verificada a execução de rampa destinada a PNE, revestida de piso podotátil - ladrilho hidráulico, assentado com argamassa. Além de demolição de elementos em concreto armado, com martetele.

Total financeiro executado no item
**FASE 09 - CALÇADAS E
JARDINS - TESTADA JOAQUIM
NABUCO.**

R\$ 1.058,87 na etapa (100,00% do total em planilha)

R\$ 1.058,87 acumulado (100,00% do total em planilha)



I.4. FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - JARDIM AOS FUNDOS - HALL 4ª VT

Execução de caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - revestida internamente - com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA - escavação e confecção.

Total financeiro executado no item FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - JARDIM AOS FUNDOS - HALL 4ª VT	R\$ 379,70 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 379,70 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.5. FASE 02 - COCAPE / DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA

Executada a remoção de chapas de drywall,, transporte do entulho e descarte em 2 caçambas para gesso, além da execução de parede em gesso acartonado simples interna e pintura látex acrílica.

Executada ainda a instalação de porta em vidro temperado 90 x 210 cm, inclusive acessórios, bem como a instalação de caixilho fixo em alumínio e vidro temperado incolor 10 mm.

Total financeiro executado no item FASE 02 - COCAPE / DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA	R\$ 15.913,31 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 15.913,31 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.6.LAVA CAR

Foi verificada a execução de alvenaria, chapisco e massa única, a execução de reaterro apilado manual de valas com material reaproveitado e a execução de verga em concreto moldada no local.

Total financeiro executado no item	R\$ 5.552,42 na etapa (100,00% do total em planilha)
------------------------------------	--



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Reforma do Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais

LAVA CAR	R\$ 5.552,42 acumulado (100,00% do total em planilha)
-----------------	---

I.7. FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - JARDIM AOS FUNDOS - HALL 4ª VT

Foi executada a instalação de porta em vidro temperado 90 x 210 cm, inclusive acessórios.

Total financeiro executado no item FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - JARDIM AOS FUNDOS - HALL 4ª VT	R\$ 5.674,35 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 5.674,35 acumulado (100,00% do total em planilha)

I.8. FASE 08 - HALL ENTRADA+OAB+PAB

Foi verificada a instalação de cobertura em policarbonato alveolar, translucido, com estrutura em arco tubular em alumínio anodizado natural. Acabamento em rufo metálico

Total financeiro executado no item FASE 08 - HALL ENTRADA+OAB+PAB.	R\$ 2.703,63 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 2.703,63 acumulado (100% do total em planilha)

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA

II.1 FASE 01 - ÁREA NOVA - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA

Executado o ramal de distribuição de água, em PVC soldável 32 mm.

Total financeiro executado no item CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA.	R\$ 946,23 na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 946,23 acumulado (100% do total em planilha)



II.2 LAVA CAR.

Realizada a remoção de emboço, chapisco e emboço novo.

Verificada a execução de contrapiso com argamassa pronta, 5 cm e a execução de estrutura metálica para cobertura do lava car e rufo em chapa de aço galvanizado. Foram instaladas calhas em aço galvanizado e cantoneiras de alumínio.

Total financeiro executado no item LAVA-CAR	R\$ 15.775,44na etapa (100% do total em planilha)
	R\$ 15.775,44 acumulado (100% do total em planilha)

II.3. FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - TESTADA RUA DAS NAÇÕES UNIDAS

Foi verificado o plantio de árvore ornamental - 4 unidades

Total financeiro executado no item FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - TESTADA RUA DAS NAÇÕES UNIDAS	R\$ 191,01 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 191,01 acumulado (100,00% do total em planilha)

IV - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 3º Termo Aditivo foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à medição única do 3º Termo Aditivo.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Reforma do Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais

V. DOS ANEXOS

- Planilha de medição.

Curitiba, 19 de Dezembro o de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro