

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE PORECATU

CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	08/02/2017	R\$ 985.153,28	R\$ 743.865,99	R\$ 1.729.019,27
1º TERMO ADITIVO	28/07/2017	-R\$ 26.099,46	-R\$ 14.581,64	-R\$ 40.681,10
2º TERMO ADITIVO	08/09/2017	-R\$ 5.123,83	-R\$ 3.868,50	-R\$ 8.992,33
3º TERMO ADITIVO	08/05/2018	R\$ 11.463,19	R\$ 3.348,62	R\$ 14.811,81
4º TERMO ADITIVO	07/08/2018	R\$ 31.142,37	R\$ 12.184,56	R\$ 43.326,93
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 996.535,55	R\$ 740.949,03	R\$ 1.737.484,58

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	13/04/2017	R\$ 22.268,82	R\$ 16.769,85	R\$ 39.038,67
2ª MEDIÇÃO	13/05/2017	R\$ 25.184,24	R\$ 18.965,36	R\$ 44.149,60
3ª MEDIÇÃO	13/06/2017	R\$ 7.000,86	R\$ 5.285,66	R\$ 12.286,52
4ª MEDIÇÃO	13/07/2017	R\$ 35.250,59	R\$ 26.614,25	R\$ 61.864,84
5ª MEDIÇÃO	13/08/2017	R\$ 15.407,58	R\$ 11.632,75	R\$ 27.040,33
6ª MEDIÇÃO	05/10/2017	R\$ 53.061,79	R\$ 40.061,75	R\$ 93.123,54
7ª MEDIÇÃO	31/10/2017	R\$ 19.431,35	R\$ 14.670,71	R\$ 34.102,06
8ª MEDIÇÃO	04/12/2017	R\$ 78.870,51	R\$ 59.547,38	R\$ 138.417,89
9ª MEDIÇÃO	18/01/2018	R\$ 89.350,48	R\$ 67.459,77	R\$ 156.810,25
10ª MEDIÇÃO	20/02/2018	R\$ 27.031,27	R\$ 20.408,65	R\$ 47.439,92
11ª MEDIÇÃO	26/03/2018	R\$ 187.647,11	R\$ 141.673,90	R\$ 329.321,01
12ª MEDIÇÃO	02/05/2018	R\$ 84.701,08	R\$ 63.949,46	R\$ 148.650,54
13ª MEDIÇÃO	05/06/2018	R\$ 129.799,80	R\$ 97.999,08	R\$ 227.798,88
14ª MEDIÇÃO	20/07/2018	R\$ 177.537,84	R\$ 134.041,38	R\$ 311.579,22
15ª MEDIÇÃO	09/08/2018	R\$ 43.992,23	R\$ 21.869,08	R\$ 65.861,31
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 996.535,55	R\$ 740.949,03	R\$ 1.737.484,58