

## T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DE TOLEDO.  
CONTRATADA: P.R.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

### CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	R\$ 2.580.634,37	R\$ 1.751.418,53	R\$ 4.332.052,90
1º TERMO ADITIVO	R\$ 24.767,59	R\$ 19.357,31	R\$ 44.124,90
1ª APOSTIL. (REAJUSTE)	R\$ 63.096,71	R\$ 42.915,61	R\$ 106.012,32
2ª APOSTIL. (REAJUSTE)	R\$ 20.321,37	R\$ 13.896,85	R\$ 34.218,22
2º TERMO ADITIVO	R\$ 3.783,79	R\$ 4.974,20	R\$ 8.757,99
2ª APOSTIL. (REAJ. 2ª T.A.)	R\$ 298,40	R\$ 392,27	R\$ 690,67
VALOR DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	R\$ 2.609.185,75	R\$ 1.775.750,04	R\$ 4.384.935,79
VALOR DOS REAJUSTES	R\$ 83.716,48	R\$ 57.204,73	R\$ 140.921,21
<b>VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO</b>	<b>R\$ 2.692.902,23</b>	<b>R\$ 1.832.954,77</b>	<b>R\$ 4.525.857,00</b>

CONTRATO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
CONTRATO	59,57%	40,43%

14.354,60	<b>0,327%</b>	
% aditado:	<b>1,22%</b>	R\$ 3.048.653,00

### CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	R\$ 175.790,72	R\$ 119.308,69	R\$ 295.099,41
2ª MEDIÇÃO	R\$ 34.720,21	R\$ 23.564,51	R\$ 58.284,72
3ª MEDIÇÃO	R\$ 38.695,55	R\$ 26.262,56	R\$ 64.958,11
4ª MEDIÇÃO	R\$ 56.746,28	R\$ 38.513,55	R\$ 95.259,83
5ª MEDIÇÃO	R\$ 117.556,04	R\$ 79.784,97	R\$ 197.341,01
6ª MEDIÇÃO	R\$ 90.097,34	R\$ 61.148,83	R\$ 151.246,17
7ª MEDIÇÃO	R\$ 126.987,46	R\$ 86.186,05	R\$ 213.173,51
8ª MEDIÇÃO	R\$ 207.899,67	R\$ 141.100,95	R\$ 349.000,62
9ª MEDIÇÃO	R\$ 114.064,92	R\$ 77.415,55	R\$ 191.480,47
9ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 2.523,42	R\$ 1.712,63	R\$ 4.236,05
10ª MEDIÇÃO	R\$ 155.835,70	R\$ 105.765,27	R\$ 261.600,97
10ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 5.745,82	R\$ 3.899,67	R\$ 9.645,49
11ª MEDIÇÃO	R\$ 35.118,51	R\$ 23.834,84	R\$ 58.953,35
11ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 1.294,86	R\$ 878,81	R\$ 2.173,67
12ª MEDIÇÃO	R\$ 96.843,12	R\$ 65.727,17	R\$ 162.570,29
12ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 3.570,70	R\$ 2.423,43	R\$ 5.994,13
13ª MEDIÇÃO	R\$ 60.709,62	R\$ 41.203,46	R\$ 101.913,08
13ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 2.238,43	R\$ 1.519,21	R\$ 3.757,64
14ª MEDIÇÃO	R\$ 109.278,04	R\$ 74.166,71	R\$ 183.444,75
14ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 4.029,19	R\$ 2.734,60	R\$ 6.763,79
15ª MEDIÇÃO	R\$ 103.751,75	R\$ 70.416,04	R\$ 174.167,79
15ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 3.825,43	R\$ 2.596,31	R\$ 6.421,74
16ª MEDIÇÃO	R\$ 160.660,76	R\$ 109.040,03	R\$ 269.700,79
16ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 5.933,72	R\$ 4.020,42	R\$ 9.954,14
17ª MEDIÇÃO	R\$ 145.023,13	R\$ 98.426,81	R\$ 243.449,94
17ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 5.347,15	R\$ 3.629,09	R\$ 8.976,24
18ª MEDIÇÃO	R\$ 71.472,82	R\$ 48.508,41	R\$ 119.981,23
18ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 2.635,28	R\$ 1.788,55	R\$ 4.423,83
19ª MEDIÇÃO	R\$ 46.978,47	R\$ 31.884,17	R\$ 78.862,64
19ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 1.732,14	R\$ 1.175,60	R\$ 2.907,74
20ª MEDIÇÃO	R\$ 119.615,35	R\$ 81.182,62	R\$ 200.797,97
20ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	R\$ 4.410,34	R\$ 2.993,38	R\$ 7.403,62
21ª MEDIÇÃO	R\$ 77.066,25	R\$ 52.304,66	R\$ 129.370,91
21ª MEDIÇÃO - REAJUSTE 1	R\$ 2.841,51	R\$ 1.928,52	R\$ 4.770,03
21ª MEDIÇÃO - REAJUSTE 2	R\$ 984,90	R\$ 668,45	R\$ 1.653,35
22ª MEDIÇÃO	R\$ 58.770,18	R\$ 39.887,16	R\$ 98.657,34
22ª MEDIÇÃO - REAJUSTE 1	R\$ 2.166,91	R\$ 1.470,68	R\$ 3.637,59
22ª MEDIÇÃO - REAJUSTE 2	R\$ 2.467,83	R\$ 1.674,90	R\$ 4.142,73
23ª MEDIÇÃO	R\$ 158.206,87	R\$ 107.374,58	R\$ 265.581,45
23ª MEDIÇÃO - REAJUSTE 1	R\$ 5.833,24	R\$ 3.959,01	R\$ 9.792,25
23ª MEDIÇÃO - REAJUSTE 2	R\$ 6.643,27	R\$ 4.508,76	R\$ 11.152,03
24ª MEDIÇÃO - 1	R\$ 102.128,82	R\$ 69.314,56	R\$ 171.443,38
24ª MEDIÇÃO - 1 - REAJUSTE	R\$ 8.054,08	R\$ 5.466,29	R\$ 13.520,37
VALOR DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	R\$ 2.464.017,58	R\$ 1.672.322,15	R\$ 4.136.339,73
(%) DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	94,44%	94,18%	94,33%
VALOR DOS REAJUSTES	R\$ 72.268,22	R\$ 49.048,21	R\$ 121.316,43
(%) DOS REAJUSTES	86,32%	85,74%	86,09%
<b>VALOR TOTAL EXECUTADO TEMPESTIVAMENTE</b>	<b>R\$ 2.536.285,80</b>	<b>R\$ 1.721.370,36</b>	<b>R\$ 4.257.656,16</b>
(%) DO VALOR TOTAL	94,18%	93,91%	94,07%

R\$ 1.483.201,89  
R\$ 4.531.854,89  
R\$ 4.525.857,00  
R\$ 5.997,89  
R\$ 34.218,22  
R\$ 28.220,33

MEDIÇÃO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
24ª MEDIÇÃO - 2	R\$ 88.157,56	R\$ 59.832,30	R\$ 147.989,86
(%) DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	3,38%	3,37%	3,37%
24ª MEDIÇÃO - 2 - REAJUSTE	R\$ 6.952,28	R\$ 4.718,50	R\$ 11.670,78
(%) DOS REAJUSTES	8,30%	8,25%	8,28%
<b>VALOR TOTAL EXECUTADO EM MORA - PARCIAL 2</b>	<b>R\$ 95.109,84</b>	<b>R\$ 64.550,80</b>	<b>R\$ 159.660,64</b>
(%) DO VALOR TOTAL	3,53%	3,52%	3,53%
MEDIÇÃO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
24ª MEDIÇÃO - APOS PARCIAL 2	R\$ 15.731,36	R\$ 1.426,38	R\$ 17.157,74
(%) DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	0,60%	0,08%	0,39%
24ª MEDIÇÃO - APOS PARCIAL 2	R\$ 1.240,60	R\$ 112,49	R\$ 1.353,09
(%) DOS REAJUSTES	1,48%	0,20%	0,96%
<b>VALOR TOTAL EXECUTADO EM MORA - APOS PARCIAL 2</b>	<b>R\$ 16.971,96</b>	<b>R\$ 1.538,87</b>	<b>R\$ 18.510,83</b>
(%) DO VALOR TOTAL	0,63%	0,08%	0,41%
MEDIÇÃO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
24ª MEDIÇÃO - NÃO EXECUTADO	R\$ 41.279,25	R\$ 42.169,21	R\$ 83.448,46
(%) DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	1,58%	2,37%	1,90%
24ª MEDIÇÃO - NÃO EXECUTADO - REAJUSTE	R\$ 3.255,38	R\$ 3.325,53	R\$ 6.580,91
(%) DOS REAJUSTES	3,89%	5,81%	4,67%
<b>VALOR TOTAL NÃO EXECUTADO</b>	<b>R\$ 44.534,63</b>	<b>R\$ 45.494,74</b>	<b>R\$ 90.029,37</b>
(%) DO VALOR TOTAL	1,65%	2,48%	1,99%
	R\$ 2.692.902,23	R\$ 1.832.954,77	R\$ 4.525.857,00