



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

RELATÓRIO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL**

CONTRATADA: **ALT ENGENHARIA LTDA (CNPJ 12.995.779/0001-010)**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **Reforma para Adequações de Acessibilidade**, objeto do Contrato Nº 31/2018, PO 015/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 1º/08/2018 até 10/01/2019.

Esta medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 104.876,93 (cento e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos)**, que corresponde a um percentual de 83,82% do total previsto para execução. A diferença se dá em razão de serviços não executados por determinação da fiscalização e outros que a contratada não executou ou executou parcialmente, abaixo especificados.

Esclareço que alguns itens não foram executados e, portanto medidos parcialmente, conforma orientação desta Fiscalização por razões técnicas, considerando que havia a previsão de reforma desses banheiros em outra contratação. Além disso, no que tange ao item 1.1 - Mestre de Obras, está sendo medido em 66,00% do previsto, o que equivale a dois meses, vez que a contratada não comprovou possuir o mestre de obras no primeiro mês das execuções, conforme processo de apuração de penalidade 100/2018, em curso.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

I. RESUMO DAS INTERVENÇÕES

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS

1.1 MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês MES - **Item executado/medido em 66,00% do previsto, o que equivale a dois meses, vez que a contratada não comprovou possuir o mestre de obras no primeiro mês das execuções, conforme processo de apuração de penalidade 100/2018, em curso.**

1.2 PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização - Item medido integralmente visto que a contratada disponibilizou a Placa de Obra durante a execução dos serviços.

Total financeiro executado no item ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.883,22 na etapa (68 % do total em planilha).
--	---

2. DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.

2.1 CAÇAMBAS

2.1.1 CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5 m³ - item executado/utilizado integralmente.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

2.1.2 CAÇAMBA PARA GESSO - locação - capacidade 5 m³ - Item executado/utilizado integralmente.

2.2 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO - Item executado integralmente, considerando que todo entulho proveniente dos serviços executados foram removidos do canteiro.

2.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (NAS CALÇADAS) - Item executado integralmente, considerando que foram realizados os serviços de remoção nas calçadas (passeio), com vistas a posterior instalação de piso podotátil.

2.4 REMOÇÃO DE PISO - PLACAS DE PISO TATIL - Item executado integralmente, considerando que os pisos podotáteis cuja substituição foi prevista nesta contratação foram removidos.

2.5 RECORTE DE PISO CERÂMICO - INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO (nos patamares e acesso ao banheiro E nos banheiros públicos, 1ª, 2ª e 3ª VT) - Item executado integralmente, considerando que a empresa realizou os serviços de recorte e posterior remoção dos pisos cerâmicos junto às escadas, onde posteriormente seria assentado piso podotátil.

2.6 RECORTE DO BALCÃO DE ATENDIMENTO (demolição e adequação da altura - 3ª Vara do Trabalho) - Item executado integralmente, considerando que o



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

balcão da terceira vara passou pelas adequações previstas, quais sejam, remoção do tampo em granito, recorte do gesso acartonado para adequação da altura e reassentamento do tampo.

2.7 REMOCAO DE MARMORE OU GRANITO (TAMPO DE BALCÃO ATENDIMENTO EM GRANITO e BANCADA LAVATÓRIOS) - Item executado integralmente, considerando que as bancadas existentes nos lavatórios forma removidas, com vistas a implantação de acessibilidade nos sanitários, conforme projeto.

2.8 RETIRADA DE ESQUADRIAS MADEIRA - (Portas banheiros VT e banheiros públicos - 5 ud) - Item utilizado integralmente, considerando que as esquadrias em madeira forma removidas conforme previsão em projeto.

2.9 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (adequação do vão das portas) - Item executado integralmente, considerando que os vãos das portas foram adequados para portas acessíveis - 90 cm.

2.10 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS - (vasos sanitários, lav, mic, cubas) - Item executado integralmente considerando que as peças sanitárias foram removidas dos banheiros a reformar, conforme projeto.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

2.11 REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS (barras e papeleiras de banheiros, torneiras, papeleira, saboneteira) - Item executado integralmente considerando que as peças sanitárias foram removidas dos banheiros a reformar, conforme projeto.

2.12 RETIRADA DE CORRIMÃO DE FERRO GALVANIZADO (RETIRAR CORRIMÃO ESCADA INTERNA E EXTERNA) - Item executado integralmente considerando que os corrimãos forma removidos para adequação e posterior reinstalação.

2.13 RETIRADA DE GUARDA CORPO (ENTRADA PRINCIPAL E SETORIAL) - Item executado integralmente, considerando que o corrimão do acesso principal foi removido para adequação e posterior readequação.

2.14 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS (instalação de piso tatil) - Item executado integralmente, considerando que foram removidas as placas de grama necessárias a instalação de piso podotátil em parte do passeio.

2.15 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DEADERENCIA EM ARGAMASSA (Banheiros públicos + 1ª, 2ª e 3ª VT) - Item executado integralmente considerando que os azulejos forma removidos nos sanitários que passaram com adequação a acessibilidade, conforme projeto.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

2.16 RETIRADA DE FORRO, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS (nos banheiros onde houveram intervenções) - Item executado integralmente considerando que os forros dos banheiros a reformar foram removidos.

2.17 RETIRADA DE ESPELHOS DOS LAVATÓRIOS - Item utilizado integralmente considerando que os espelhos dos lavatórios (banheiros a reformar) forma removidos para posterior substituição.

2.18 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO - Item utilizado integralmente considerando que a empresa utilizou as lonas para proteção/delimitação das área de trabalho.

Total financeiro executado no item DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 7.791,14 na etapa (100 % do total em planilha).
---	---

3. CALÇADA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL

3.1 PISO TATIL EXTERNO - PLACA CIMENTICIA 25 X 25 PODOTATIL, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (NO PASSEIO ATÉ ACESSO PRINCIPAL - Rua Galibis e demais ruas, inclusive esquinas) - Item executado integralmente considerando que a empresa realizou o trabalho de assentamento das peças de piso podotátil, conforme especificado e indicado em projeto.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

3.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (CALÇADA RUA GUAIRACÁ E PARICIS, NA GUAIRACÁ DEVE SER REFORMADA A CALÇADA EXISTENTE) - Item executado integralmente considerando que a empresa executou a calçada (enchimento e alargamento) nos locais indicados em projeto.

3.3 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO EM CALÇADA - UTILIZAR AS PEÇAS RETIRADAS PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL. - Item executado integralmente considerando que foram feitos reparos pontuais nas áreas danificadas da calçada, com utilização das peças provenientes da demolição para instalação de piso podotátil.

REBAIXAMENTO NAS ESQUINAS - (02 rebaixos em cada esquina - 4 rebaixamentos no total) - no que tange aos itens 3.4 a 3.6, referentes a execução de rebaixamento junto as esquinas, os serviços foram integralmente executados.

3.4 LASTRO DE BRITA Nº 2 - apiloada manualmente com maço de até 30 kg - espessura 5 cm - Item utilizado integralmente.

3.5 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - Item utilizado integralmente.

3.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P - Item utilizado integralmente.

3.7 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 cm de largura - Inclusive faixa zebra. (na rua e 2x no estacionamento interno - Item utilizado integralmente considerando que foram executadas as demarcações de vagas conforme projeto.

3.8 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS - (desenho universal e faixa zebra) (na rua e 2x no estacionamento interno) - Item utilizado integralmente considerando que foram executadas as demarcações de vagas conforme projeto.

Total financeiro executado no item CALÇADA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	R\$ 10.126,10 na etapa (100 % do total em planilha).
--	--

4. PAREDES E PAINÉIS

4.1 BALCÃO ATENDIMENTO - REFORMA (alterar altura - h= 0,80 m)e recolocação de tampo retirado (3ª VT) - Item utilizado integralmente considerando que foi executada divisória em gesso acartonado sob o tampo (balcão) da 3ª Vara do Trabalho, na altura adequada a acessibilidade, conforme projeto.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

4.2 Balcão atendimento - novo (1ª VT) UD - Item utilizado integralmente considerando que foi executado balcão de atendimento novo (gesso acartonado + tampo em granito) no atendimento da 1ª Vara do Trabalho.

4.3 Balcão atendimento - novo (4ª VT) - Item utilizado integralmente considerando que foi executado balcão de atendimento novo (gesso acartonado + tampo em granito) no atendimento da 4ª Vara do Trabalho.

4.4 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm - (requadro do novo vão da porta) - Item utilizado integralmente considerando que forma requadros os vãos das portas que tiveram suas dimensões alteradas.

Total financeiro executado no item PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.575,52 na etapa (100 % do total em planilha).
--	---

5. PISOS INTERNOS

5.1 Placa podotátil de porcelanato e = 2 mm assentada com argamassa - direcional /alerta - (14 placas de 25x25 alerta e 6 placas direcional - ACESSO BANHEIRO + 16 X 4 alerta nas ESCADAS)- Usaremos o adquirido pela compra - Item utilizado integralmente considerando que foram instalados os pisos podotáteis internos nos locais indicados em projeto.

5.2 Fita antiderrapante (nas escadas - escada distribuição, 1vt + 1 degrau + 3 degraus setorial) - Item utilizado integralmente considerando que foram



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

instaladas fitas adesivas antiderrapantes nas escadas, conforme indicado em projeto.

5.3 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 cm, e= 3 cm, assentada sobre argamassa (pnes publicos, pne 1ª vt, pne 2ª vt, 3ª vt) - Item utilizado integralmente considerando que forma aplicadas soleiras em granito nos vãos de portas modificados, com vistas à acessibilidade, conforme previsão em projeto.

5.4 Rodapé em Poliuretano- Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante.(nos balcões de atendimento) - Item utilizado integralmente considerando que foram aplicados rodapés como acabamento entre os balcões novos e os pisos (1ª e 4ª VT).

5.5 PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - Referência: ELIANE ou equivalente técnico- linha Cargo Plus, cor White - assentado com argamassa colante e rejunte flexível.(banheiros públicos e banheiros 1,2,3 VT - executado integralmente considerando que os revestimento de piso dos sanitário que foram adaptados (conforme projeto) foram instalados, conforme especificação.

Total financeiro executado no item PISOS INTERNO	R\$ 1.857,16 na etapa (100 % do total em planilha).
--	---



6. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - BANHEIROS ADAPTADOS.

ÁGUA

Os itens 6.1 foram executados e, portanto medidos parcialmente, conforma orientação desta Fiscalização por razões técnicas, considerando que havia a previsão de reforma desses banheiros em outra contratação.

6.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (lav de canto) ud.

Executado: 3 ud / previsto: 5 ud.

6.2 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (VASO 1ª e 2ª VT) - Item medido integralmente considerando que forma executados pontos de água fria 50mm para alimentação dos sanitários da 1ª e 2ª VT, conforme previsto.

ESGOTO

6.3 Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm (relocação de vasos da 1ª e 2ª VT) - Item medido integralmente, considerando que as bacias sanitárias foram realocadas conforme o projeto.



6.4 Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm (Lav. de canto) - Item medido integralmente.

LOUÇAS

Os itens 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14, 6.15 , 6.16, 6.17, 6.18, 6.22 foram executados e, portanto medidos parcialmente, conforma orientação desta Fiscalização por razões técnicas, considerando que havia a previsão de reforma desses banheiros em outra contratação.

6.5 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MEDIDO PARCILAMENTE: executado: 03 un / previsto: 05 un.

6.6 ASSENTO SANITÁRIO DE POLIPROPILENO (FECHAMENTO SUAVE) UD.

MEDIDO PARCILAMENTE: Executado: 3 un / previsto 5 un.

6.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DE CANTO, REF. Deca 30 X 33X41 CM -IzY 37 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UD

MEDIDO PARCILAMENTE: Executado: 3 ud / previsto: 5 ud.

6.8 Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. (instaladas junto aos vasos sanitários a 75cm de altura)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

MEDIDO PARCILLMENTE: Executado: 6 ud / previsto: 10 ud.

6.9 Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 40 cm - instalada com parafusos e buchas. (instaladas junto a porta 2 um em cada porta)

MEDIDO PARCIALMENTE: Executado: 10 ud. / previsto: 14 ud.

6.10 Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 40 cm - instalada com parafusos e buchas. (instaladas junto ao lavatório - 2 unidades a 90 cm de altura).

MEDIDO PARCIALMENTE: Executado: 6 ud. / previsto: 10ud.

6.11 Papeleira em metal cromado de parafusar - Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a bacia sanitária a 1,0m de altura - Item executado integralmente, considerando que todas as papeleiras de parafusar foram instaladas, conforme previsto na contratação.

6.12 Saboneteira de plástico para sabonete líquido - uma por lavatório - Item executado integralmente, considerando que todas as saboneteira com dispensar para sabão liquido foram instaladas, conforme previsto na contratação.

6.13 Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - uma por lavatório a 1,0m de altura - (4 PNE públicos).



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

Executado: 3 ud. / previsto: 10 ud

6.14 Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - Referência Técnica: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados próximos ao lavatório a 1,0m de altura. (4 pnes publicos + 2 em cada banheiro).

Executado: 3 ud / previsto: 10ud.

6.15 Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm - fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas. (1,50x1,00) - instalado inclinado sobre a bancada - 5 unidades - Item executado integralmente considerando que todos os espelhos previstos na contratação foram fornecidos e instalados.

6.16 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM ALAVANCA - MODELO BENEFIT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Executado: 0 ud / previsto: 5 ud.

6.17 Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência Técnica: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar (em cubas onde houve intervenções).

Executado: 6 ud / previsto: 7 ud.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

6.18 Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")- Referência Técnica: Docol ou similar (pne).

Executado: 3 ud / previsto: 5 ud.

6.19 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,60 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TAMPO (1,60X0,5)+ SAIA (0,40X1,60)- CONSIDEREI A UNIDADE X2)" - Item executado e medido integralmente considerando que as bancadas de granito foram instaladas conforme projeto.

6.20 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Executado: 3 ud / previsto: 5 ud.

6.21 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Item executado integralmente, considerando que forma instalados os mictórios previstos em projeto.

6.22 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

Executado: 3 ud / previsto: 5 ud.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

6.23 KIT EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS PNE .

Executado: 3 ud / previsto: 5 ud.

Total financeiro executado no item INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - BANHEIROS ADAPTADOS	R\$ 17.664,91 na etapa (66% do total em planilha).
---	---

7 ESQUADRIAS

Os itens 7.1 e 7.2 foram executados e, portanto medidos parcialmente, conforma orientação desta Fiscalização por razões técnicas, considerando que havia a previsão de reforma desses banheiros em outra contratação.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Executado: 3 ud / previsto: 7 ud.

7.2 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA (PORTAS PNES - DOIS LADOS)

Executado: 3,05 m² / previsto: 5,04 m².



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

7.3 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"(2 alturas (0,70e 0,92) -SETORIAL E ENTRADA PRINCIPAL - Item executado e portanto medido integralmente, considerando que forma executados os guarda-corpo com corrimão, conforme previsão contratual.

7.4 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA (nas escada 2 alturas 0,70e 0,92 + rampa e escada externa) - Item executado e portanto medido integralmente, considerando que forma executados os corrimãos, conforme previsão contratual.

Total financeiro executado no item ESQUADRIAS	R\$ 34.403,19 na etapa (93% do total em planilha).
---	--

8. REVESTIMENTOS

8.1 AZULEJO 20,00 x 40,00 cm - Referência Técnica: ELIANE - LINHA FORMA NA COR BRANCO BRILHANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - fixado com argamassa colante - inclusive rejunte branco flexível. (Nos banheiros públicos e 1ª, 2ª, 3ª VT) - Item executado e portanto medido integralmente, considerando que os revestimentos em parede (azulejos) foram executados, conforme previsão contratual.

8.2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão. (BALCÕES DE ATENDIMENTO, ESCADAS E PAREDE BANHERIO 3ª



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

vt) - Item executado e portanto medido integralmente, considerando que os as pinturas látex acrílicas em paredes foram executadas, conforme previsão contratual.

8,3 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS. (Nas portas banheiros) Item executado e portanto medido integralmente, considerando que os as pinturas em esmalte sintético em madeiras (portas) foram executadas, conforme previsão contratual.

Total financeiro executado no item REVESTIMENTOS	R\$ 12.974,57 na etapa (100% do total em planilha).
--	---

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os itens 9.1 e 9.2 foram executados e, portanto medidos parcialmente, conforma orientação desta Fiscalização por razões técnicas, considerando que havia a previsão de reforma desses banheiros em outra contratação.

9.1 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, (kit de emergência em 5 banheiros - interno e externo + relocação de tomada sobre a bancada PNE públicos)".

Executado: 6 ud / previsto: 12 ud.

9.2 Luminária de sobrepor tipo painel LED 12 W, temperatura de cor 4000 K (branco neutro/morno), 127 V (ou bivolt) (5 ud nos PNES pub; 2ud na 3ª VT; 1 ud na 1ª VT; 1 ud na 2ªVT).

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO****Secretaria de Engenharia e Arquitetura**FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL**Executado: 3 ud / previsto: 9 ud.**

Total financeiro executado no item INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 913,93 na etapa (45% do total em planilha).
--	---

10 FORRO

10,1 Forro removível de gesso acartonado apoiados em perfis metálicos suspensos 62 x 62 cm x 12,5mm (nos banheiros adaptados) - Item executado e portanto medido integralmente, considerando que os forros em gesso acartonado removível foram executadas, conforme previsão contratual.

Total financeiro executado no item FORRO	R\$ 2.181,13 na etapa (100% do total em planilha).
--	--

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA - Item executado e portanto medido integralmente, considerando que a limpeza final da obra foi executada, conforme previsão contratual.

Total financeiro executado no item SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 505,77 na etapa (100% do total em planilha).
--	--



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE NO FT DE CASCAVEL

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 1ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 1ª medição.

III. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico e planilha.

Curitiba, 22 de Janeiro de 2019.

Anadélia Trentini Campara
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 08/2018

Cláudia Freda Soares Dal Piva
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 08/2018

José Luiz Cartolari
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 08/2018