

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reforma Fórum Pato Branco

OBRA: ADAPTAÇÕES PARA ATENDIMENTO AO CREA QUANTO A ACESSIBILIDADE
ENDEREÇO: Rua Paraná, 1547 Centro
LOCAL: Pato Branco /PR

		ADITIVO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		40 DIAS		40 DIAS		ACUMULADO		SALDO	
		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (%)		Valor (%)		Valor (%)		Valor (%)	
I	ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA	6.664,64	6.664,64	6.664,64	6.664,64	6.664,64	6.664,64	0,0	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
I.1	REMOÇÃO DIVISÓRIA (NOVA PORTA NO GABINETE E DIVISÓRIA ACESSO AOS I.S 1ª VT)	51,33	51,33	51,33	51,33	51,33	51,33	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
I.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS MADEIRA - (Porta ACESSO AOS IS)	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
I.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. (AMPLIAÇÃO GABINETE)	1.831,20	1.831,20	1.831,20	1.831,20	1.831,20	1.831,20	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
I.4	PAREDE DE GESSO ACARTONADO VERDE PARA LOCAL ÚMIDO, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m (ACESSO AOS I.S. 2ª VT)	691,67	691,67	691,67	691,67	691,67	691,67	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
I.5	Forro removível de gesso acartonado apoiados em perfis metálicos suspensos 62 x 62 cm x 12,5mm (RECOMPOSIÇÃO DE FORRO ONDE HOUE AMPLIAÇÃO NO GABINETE)	1.151,40	1.151,40	1.151,40	1.151,40	1.151,40	1.151,40	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
I.6	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão. (ver memorial de calculo- ver marcação projeto)	2.159,88	2.159,88	2.159,88	2.159,88	2.159,88	2.159,88	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
I.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E	312,93	312,93	312,93	312,93	312,93	312,93	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
I.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	449,90	449,90	449,90	449,90	449,90	449,90	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
II	ITENS A SEREM ADITIVADOS -NÃO EXISTENTES EM PLANILHA	2.462,40	2.462,40	2.462,40	2.462,40	2.462,40	2.462,40	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
II.01	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	826,26	826,26	826,26	826,26	826,26	826,26	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
II.02	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA - (UTILIZAR PEÇAS EXISTENTE NO LOCAL)	929,42	929,42	929,42	929,42	929,42	929,42	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
II.03	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	706,72	706,72	706,72	706,72	706,72	706,72	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
III	ITENS A SEREM GLOSADOS	6.784,01	6.784,01	6.784,01	6.784,01	6.784,01	6.784,01	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
III.GLOSA.01	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA FRONTAL- (INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL)	2.009,89	2.009,89	2.009,89	2.009,89	2.009,89	2.009,89	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
III.GLOSA.02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (COMPLEMENTO DO PISO TÁTIL E, APÓS A INSTALAÇÃO)	896,44	896,44	896,44	896,44	896,44	896,44	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
III.GLOSA.03	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão. (PAREDE EXTERNA- LATERAL ESQUERDA -CORRIMÃO)	383,73	383,73	383,73	383,73	383,73	383,73	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
III.GLOSA.04	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (Drenos de ar condicionado)	131,17	131,17	131,17	131,17	131,17	131,17	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
III.GLOSA.05	CONDICIONADOR de ar tipo Split, 12.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - Referência Técnica: FUJITSU ou similar - quente/frio (1 equip gab - equip externos espelhados)	3.362,78	3.362,78	3.362,78	3.362,78	3.362,78	3.362,78	0,00	
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
TOTAL PARCIAL (R\$)		2.343,03	2.343,03	2.343,03	2.343,03	2.343,03	2.343,03	0,0	
TOTAL PARCIAL (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	

VALOR MATERIAL COM BDI=	29,01%	R\$ 679,82
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	70,99%	R\$ 1.663,21
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 2.343,03