



RELATÓRIO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

CONTRATADA: TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato N° 24/2020, PO 23/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/10/2020 (data do Termo de Início da Obra) até 06/11/2020 (1 mês após início de obra).

Esta 1ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 35.864,81 (Trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)**, que corresponde a um percentual de 65,21% para a medição e 65,21% acumulado. Portanto, esta medição foi inferior ao previsto no cronograma contratual, o qual previa para esta medição um percentual de 70,06%. A empresa contratada justificou a diferença a menor no percentual de execução, devido às paralisações ocorridas no decorrer da obra, visando não prejudicar as audiências presenciais em virtude do ruído gerado pela obra, bem como devido à ocorrência de chuvas durante a execução dos serviços na cobertura, fazendo com que tais serviços, por motivos de segurança, fossem interrompidos. Em virtude de tais justificativas, a empresa solicitou a prorrogação no prazo de entrega da obra em 15 dias, o que restou aprovado pela administração (Despacho DES ODESP 1763/2020).

A 1ª medição, conforme previsto em contrato, ocorreu um mês após a data de início, ou seja, em 06/11/2020.



I. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 66,67%, com acumulado de 66,67%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, houve a atuação de mestre de obras contratado pela empresa.

Total financeiro executado no item ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.166,75 na etapa (66,67% do total em planilha)
	R\$ 4.166,75 acumulado (66,67% do total em planilha)

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 37,23%, com acumulado de 37,23%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Instalação de placa de obra, conforme modelo fornecido pela fiscalização. (Figura 01).

Locação de andaime metálico, com montagem e desmontagem (Figura 02).

Total financeiro executado no item INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.107,71 na etapa (37,23% do total em planilha)
	R\$ 1.107,71 acumulado (37,23% do total em planilha)



3. DEMOLIÇÕES

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 30,63%, com acumulado de 30,63%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Remoção de forro em placas de dry-wall, visando a passagem da tubulação da rede de hidrantes.

Caçamba para entulhos: todo material proveniente das demolições foram removidos e acondicionados em caçambas apropriadas para coleta de resíduos da construção civil;

Total financeiro executado no item DEMOLIÇÕES	R\$ 289,05 na etapa (30,63% do total em planilha)
	R\$ 289,05 acumulado (30,63% do total em planilha)

4 – ALVENARIAS E FECHAMENTOS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Executada a totalidade dos fechamentos com paredes em steel frame com placas cimentícias, na região da parede de compartimentação (figuras 3, 4, 5, 6).

Executada a remontagem do forro em dry-wall, nos locais onde houve a passagem da tubulação da rede de hidrantes.

Total financeiro executado no item ALVENARIA E FECHAMENTOS	R\$ 21.018,06 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 21.018,06 acumulado (100,00% do total em planilha)



5 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 89,71%, com acumulado de 89,71%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Instalação de TEs em ferro galvanizado, joelhos 90º, tubos de aço galvanizado e abrigos para hidrante, bem como o fornecimento de chaves STORZ, esguichos e mangueiras, para os hidrantes **H04 e H07**. (Figuras 7,8,9,10).

Total financeiro executado no item INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES	R\$ 8.429,55 na etapa (89,71% do total em planilha)
	R\$ 8.429,55 acumulado (89,71% do total em planilha)

6 – ESQUADRIAS

Não foram executados serviços nesta etapa.

7 – PINTURAS

Não foram executados serviços nesta etapa.

8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 25,00%, com acumulado de 25,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Instalação de blocos autônomos de iluminação de emergência, 30 leds, sobre forro modular;

Total financeiro executado no item INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 853,68 na etapa (25,00% do total em planilha)
	R\$ 853,68 acumulado (25,00% do total em planilha)



9. LIMPEZA

Não foram executados serviços nesta etapa.

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 1ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 1ª medição.

III. DOS ANEXOS

- Relatório fotográfico, planilha;

Curitiba, 17 de novembro de 2020.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro

Gilberto Ditzel
Membro