

OBRA: ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS					2ª MEDIÇÃO		RESUMO				
ENDEREÇO: Avenida das Nações Unidas, 1101, São José dos Pinhais					06/12/2020		06/12/2020				
LOCAL: São José dos Pinhais - PR											
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	TOTAL COM BDI (R\$)	QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS			6.250,12		2.083,37	6.250,12	33,33%	100,00%		0,00
1.2	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	MES	1,50	6.250,12	0,50	2.083,37	6.250,12	33,33%	100,00%	0,00	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			2.975,41		691,24	1.798,95	23,23%	60,46%		1.176,46
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	M2	2,00	614,98	-	0,00	614,98	0,00%	100,00%	0,00	0,00
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM. COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 6X PARA FECHAMENTO EXTERNO	M2	32,40	1.443,84	6,00	267,38	267,38	18,52%	18,52%	26,40	1.176,46
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO OU TORRE TUBULAR	M2	60,00	709,96	30,00	354,98	709,96	50,00%	100,00%	0,00	0,00
2.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M - ESTIMADOS LOCADOS POR 1,5 MESES	MÊS	1,50	206,64	0,50	68,88	206,64	33,33%	100,00%	0,00	0,00
3	DEMOLIÇÕES			943,78		654,73	943,78	69,37%	100,00%		0,00
3.1	TRANSPORTE HORIZONTAL GRANEL - ENTULHO	m3	5,00	258,55	5,00	258,55	258,55	100,00%	100,00%	0,00	0,00
3.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL - PAINEL A SER SUBSTITUÍDO - SECRETARIA	M2	4,50	118,45	4,50	118,45	118,45	100,00%	100,00%	0,00	0,00
3.3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	4,00	31,73	4,00	31,73	31,73	100,00%	100,00%	0,00	0,00
3.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	25,00	43,05	-	0,00	43,05	0,00%	100,00%	0,00	0,00
3.5	Caçamba para entulho da construção civil- 4/5m³	UD	2,00	492,00	1,00	246,00	492,00	50,00%	100,00%	0,00	0,00
4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS			21.018,06		0,00	21.018,06	0,00%	100,00%		0,00
4.1	Steel frame para parede externa, fechamento em placa cimentícia, duas camadas, espaçamento entre os perfis verticais de 40 cm - pavimento intermediário	M2	61,50	20.671,51	-	0,00	20.671,51	0,00%	100,00%	0,00	0,00
4.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P (Montagem)	M2	25,00	346,55	-	0,00	346,55	0,00%	100,00%	0,00	0,00
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES			9.395,96		966,41	9.395,96	10,29%	100,00%		0,00
HIDRANTES H04, H07											
5.1	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	477,60	-	0,00	477,60	0,00%	100,00%	0,00	0,00
5.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	467,18	-	0,00	467,18	0,00%	100,00%	0,00	0,00
5.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	25,00	2.254,94	-	0,00	2.254,94	0,00%	100,00%	0,00	0,00
5.4	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X120X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 4 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2017	UN	2,00	5.229,84	-	0,00	5.229,84	0,00%	100,00%	0,00	0,00
HIDRANTES EXISTENTES											
5.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X120X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 4 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2017	UN	5,00	966,41	5,00	966,41	966,41	100,00%	100,00%	0,00	0,00
6	ESQUADRIAS			5.082,85		5.082,85	5.082,85	100,00%	100,00%		0,00
PORTAS DE MADEIRA											
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 80X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anéis e fechadura de emburil completa Papaiz ou similar (conforme Memorial Descritivo).	UD	1,00	847,93	1,00	847,93	847,93	100,00%	100,00%	0,00	0,00
PORTAS E PAINÉIS DE VIDRO TEMPERADO											
6.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,95X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UD	1,00	2.548,14	1,00	2.548,14	2.548,14	100,00%	100,00%	0,00	0,00
6.3	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	UD	2,61	903,99	2,61	903,99	903,99	100,00%	100,00%	0,00	0,00
6.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	2,51	782,80	2,51	782,80	782,80	100,00%	100,00%	0,00	0,00
7	PINTURAS			5.427,32		5.427,32	5.427,32	100,00%	100,00%		0,00
PINTURA EM PAREDES e TUBULAÇÃO APARENTE											
7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M2	181,71	2.979,30	181,71	2.979,30	2.979,30	100,00%	100,00%	0,00	0,00
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M2	181,71	2.360,19	181,71	2.360,19	2.360,19	100,00%	100,00%	0,00	0,00
7.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	5,00	87,82	5,00	87,82	87,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3.414,73		2.561,04	3.414,73	75,00%	100,00%		0,00
LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA											
8.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds (instalação em forro modular)	pç	60,00	3.414,73	45,00	2.561,04	3.414,73	75,00%	100,00%	0,00	0,00
9	LIMPEZA			490,77		490,77	490,77	100,00%	100,00%		0,00
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	150,00	490,77	150,00	490,77	490,77	100,00%	100,00%	0,00	0,00
				54.999,00		17.957,73	53.822,54	32,65%	97,86%		1.176,46

VALOR MATERIAL COM BDI=	68,25%	12.255,73
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	31,75%	5.702,00
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	17.957,73