

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQ. ELÉTRICAS E COMPLEM. NO FT DE LONDRINA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				MÊS 03		MÊS 03					
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 57.418,89	8,71%	16,67%	R\$9.569,81	16,67%	R\$ 9.569,81	83,33%	R\$ 47.849,07	16,67%	R\$ 9.569,81
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA RESIDENTE -meio período - 110h/mês (220/2)	R\$ 27.968,57	4,24%	16,67%	R\$4.661,43	16,67%	R\$ 4.661,43	83,33%	R\$ 23.307,14	16,67%	R\$ 4.661,43
1.2	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	R\$ 29.450,31	4,47%	16,67%	R\$4.908,39	16,67%	R\$ 4.908,39	83,33%	R\$ 24.541,93	16,67%	R\$ 4.908,39
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 8.790,82	1,33%	48,11%	R\$4.228,93	52,04%	R\$ 4.574,85	55,83%	R\$ 4.907,82	44,17%	R\$ 3.883,00
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	R\$ 332,97	0,05%		R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 332,97	0,00%	R\$ 0,00
2.2	CAÇAMBA PARA TELHA - locação - capacidade 5m³	R\$ 8.457,86	1,28%	50,00%	R\$4.228,93	54,09%	R\$ 4.574,85	54,09%	R\$ 4.574,85	45,91%	R\$ 3.883,00
3	COBERTURAS	R\$ 360.646,82	54,72%	23,65%	R\$85.285,96	6,45%	R\$ 23.258,39	48,63%	R\$ 175.379,85	51,37%	R\$ 185.266,97
	REMOÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO							0,00%	R\$ 0,00		
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUIDASTE SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE REMOÇÃO DE RUFOS - TODAS AS COBERTURAS EM FIBROCIMENTO DO FÓRUM	R\$ 10.138,93	1,54%	26,58%	R\$2.695,02	7,25%	R\$ 734,96	54,09%	R\$ 5.483,85	45,91%	R\$ 4.655,08
	ESTRUTURA DE COBERTURA PARA A REGIÃO DO ALÇAPÃO							0,00%	R\$ 0,00		
3.2	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, ancorada em laje ou parede - Madeiramento da área de laje na região do alçapão, para instalação de telha sanduíche - REGIÃO DO ALÇAPÃO	R\$ 1.370,69	0,21%		R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.370,69	0,00%	R\$ 0,00
	TELHAMENTO COM TELHAS SANDUÍCHE EM TODO O FÓRUM							0,00%	R\$ 0,00		
3.2A	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura nas DUAS faces superior/inferior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais. Incluso içamento - TODA TELHA DEVERÁ TER O TAMANHO TOTAL DA ÁGUA, NÃO DEVENDO TER SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	R\$ 17.661,37	2,68%	26,58%	R\$4.694,56	7,25%	R\$ 1.280,26	54,09%	R\$ 9.552,52	45,91%	R\$ 8.108,85
3.2B	COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINC, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - com pintura nas DUAS faces superior/inferior branca - altura da telha 40mm, e=0,5 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais. Incluso içamento - TODA TELHA DEVERÁ TER O TAMANHO TOTAL DA ÁGUA, NÃO DEVENDO TER SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	R\$ 293.053,80	44,46%	26,58%	R\$77.896,39	7,25%	R\$ 21.243,18	54,09%	R\$ 158.504,20	45,91%	R\$ 134.549,60
	REPAROS COMPLEMENTARES NA COBERTURA							0,00%	R\$ 0,00		
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 -AUMENTO DA PLATIBANDA DO ALÇAPÃO	R\$ 234,05	0,04%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 234,05	0,00%	R\$ 0,00
3.4	CHAPISCO aplicado tanto em pilares e vigas de concreto quanto em alvenarias, com colher de pedreiro - argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira - CHAPISCO DE TRECHO DA FACE INTERNA DA PLATIBANDA NO BLOCO DIREITO E NO AUMENTO DA PLATIBANDA DO ALÇAPÃO	R\$ 15,86	0,00%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15,86	0,00%	R\$ 0,00
3.5	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO - REBOCO DE TRECHO DA FACE INTERNA DA PLATIBANDA NO BLOCO DIREITO E NO AUMENTO DA PLATIBANDA DO ALÇAPÃO	R\$ 218,68	0,03%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 218,68	0,00%	R\$ 0,00
	CALHAS E RUFOS							0,00%	R\$ 0,00		
3.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CHAPÉU DAS PLATIBANDAS)	R\$ 11.148,37	1,69%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.148,37
3.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CONTRA-RUFOS ENTRE PLATIBANDAS E TELHAS - TANTO NA TRANSVERSAL COMO NA LONGITUDINAL)	R\$ 11.525,61	1,75%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.525,61
3.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50CM (CORTE MÉDIO CALCULADO COM EXATIDÃO, VISTO HAVER DIFERENTES ALTURAS E RECORTE), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS)	R\$ 14.415,09	2,19%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.415,09
3.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CALHA NO TRECHO DO ALÇAPÃO	R\$ 864,36	0,13%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 864,36
4	SPDA	R\$ 21.711,23	3,29%	48,13%	R\$10.450,10	1,02%	R\$ 221,00	4,75%	R\$ 1.032,03	95,25%	R\$ 20.679,20
4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO SPDA SOBRE OS RUFOS - CABO 35MM²	R\$ 7.121,91	1,08%	50,00%	R\$3.560,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.121,91
4.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO SPDA SOBRE OS RUFOS - TERMINAIS AÉREOS H=35 CM / Ø3/8"	R\$ 3.158,29	0,48%	50,00%	R\$1.579,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.158,29
4.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO SPDA SOBRE AS TELHAS - CABO 35MM²	R\$ 5.406,88	0,82%	42,50%	R\$2.297,92	0,00%	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 811,03	85,00%	R\$ 4.595,85
4.4	PRESILHA DE LATÃO 35MM² (FIXAÇÃO TRECHO SPDA A SER MANTIDO)	R\$ 297,66	0,05%	50,00%	R\$148,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 297,66
4.5	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM²	R\$ 2.729,28	0,41%	50,00%	R\$1.364,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.729,28

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**


COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQ. ELÉTRICAS E COMPLEM. NO FT DE LONDRINA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				MÊS 03		MÊS 03					
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
4.6	GRAMPO TIPO "X" ESTAMPADO EM COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA CABO DE COBRE NU 35 MM²	R\$ 410,28	0,06%	50,00%	R\$205,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 410,28
4.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø(NOM.) 32 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.204,52	0,18%	50,00%	R\$602,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.204,52
4.8	SINALIZADOR PARA-RAIOS FRANKLIN, COM FOTOCÉLULA	R\$ 221,00	0,03%	50,00%	R\$110,50	100,00%	R\$ 221,00	100,00%	R\$ 221,00	0,00%	R\$ 0,00
4.9	EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO	R\$ 1.161,42	0,18%	50,00%	R\$580,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.161,42
5	INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA NA COBERTURA	R\$ 6.659,33	1,01%	50,00%	R\$3.329,67	23,51%	R\$ 1.565,88	23,51%	R\$ 1.565,88	76,49%	R\$ 5.093,46
5.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO À FOGO, RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 3.474,75	0,53%	50,00%	R\$1.737,37	23,48%	R\$ 815,81	23,48%	R\$ 815,81	76,52%	R\$ 2.658,94
5.2	CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4" COM TAMPA	R\$ 666,42	0,10%	50,00%	R\$333,21	23,33%	R\$ 155,50	23,33%	R\$ 155,50	76,67%	R\$ 510,92
5.3	CABO DE COBRE ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 2,5 MM² - 70°C. REF. PRYSMIAN AFUMEX, CONDUSPAR TOXFREE OU EQUIVALENTE	R\$ 2.518,17	0,38%	50,00%	R\$1.259,08	23,61%	R\$ 594,57	23,61%	R\$ 594,57	76,39%	R\$ 1.923,60
6	ADEQUAÇÕES ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 39.663,82	6,02%	42,91%	R\$17.020,26	78,77%	R\$ 31.242,71	92,95%	R\$ 36.866,02	7,05%	R\$ 2.797,81
6.1	LUMINÁRIA TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM LED SMD, PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA MÍNIMA 150W, FLUXO MÍNIMO 15000 LÚMENS, BASE ARTICULÁVEL 90°. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	R\$ 12.803,21	1,94%	50,00%	R\$6.401,61	90,91%	R\$ 11.639,28	90,91%	R\$ 11.639,28	9,09%	R\$ 1.163,93
6.2	SERVIÇOS DE SERRALHERIA: CORTE NA HASTE, ACABAMENTO NA EXTREMIDADE DA COLUNA DIÂMETRO COMPATÍVEL COM LUMINÁRIA	R\$ 3.182,00	0,48%	40,00%	R\$1.272,80	70,91%	R\$ 2.256,33	90,91%	R\$ 2.892,73	9,09%	R\$ 289,27
6.3	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM 50X50 OU 80X80 E REFORÇO NO ISOLAMENTO DAS CONEXÕES	R\$ 2.444,51	0,37%	50,00%	R\$1.222,26	100,00%	R\$ 2.444,51	100,00%	R\$ 2.444,51	0,00%	R\$ 0,00
6.4	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM 30X30 E REFORÇO NO ISOLAMENTO DAS CONEXÕES	R\$ 3.420,89	0,52%	12,50%	R\$427,61	25,00%	R\$ 855,22	100,00%	R\$ 3.420,89	0,00%	R\$ 0,00
6.5	ADEQUAÇÃO QUADRO ELÉTRICO QDAUTO (ILUMINAÇÃO EXTERNA) - QUADRO COMPLEMENTAR	R\$ 2.421,24	0,37%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.421,24	0,00%	R\$ 0,00
6.6	LÂMPADA LED POTÊNCIA MÍNIMA 100W, MÍNIMO 9000 LÚMENS, BOCAL E40, PARA USO EM LUMINÁRIA TIPO PÉTALA EXTERNA, COMPATÍVEL COM LUMINÁRIA EXISTENTE. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	R\$ 9.312,23	1,41%	50,00%	R\$4.656,12	88,24%	R\$ 8.216,67	88,24%	R\$ 8.216,67	11,76%	R\$ 1.095,56
6.7	REFLETOR LED IP66 POTÊNCIA MÍNIMA 150W, MÍNIMO 12000 LÚMENS. INCLUI RETIRADA MATERIAL EXISTENTE E ADEQUAÇÕES.	R\$ 3.237,65	0,49%	50,00%	R\$1.618,83	92,31%	R\$ 2.988,60	92,31%	R\$ 2.988,60	7,69%	R\$ 249,05
6.8	CABO DE COBRE ISOLADO EPR 2,5 MM² - 0,6 / 1 KV - 90°	R\$ 1.443,10	0,22%	50,00%	R\$721,55	100,00%	R\$ 1.443,10	100,00%	R\$ 1.443,10	0,00%	R\$ 0,00
6.9	CABO DE COBRE ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 2,5 MM² - 70°C. REF. PRYSMIAN AFUMEX, CONDUSPAR TOXFREE OU EQUIVALENTE	R\$ 1.398,98	0,21%	50,00%	R\$699,49	100,00%	R\$ 1.398,98	100,00%	R\$ 1.398,98	0,00%	R\$ 0,00
7	PINTURAS	R\$ 136.696,90	20,74%	31,83%	R\$43.512,70	33,90%	R\$ 46.346,79	70,24%	R\$ 96.018,29	29,76%	R\$ 40.678,61
	PINTURAS EM MUROS							0,00%	R\$ 0,00		
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (MURO FRONTAL DIREITO + MURO LATERAL ESQUERDA + MURO LATERAL DIREITA + MURO ARRIMO DIREITO + MUROS ARRIMOS DO FORUM E BARRACÃO + MUROS DOS FUNDOS ESQUERDA E DIREITA + MURO FECHAMENTO ESTACIONAMENTO BLOCO DIREITO)	R\$ 2.213,32	0,34%	28,98%	R\$641,39	57,96%	R\$ 1.282,78	100,00%	R\$ 2.213,32	0,00%	R\$ 0,00
7.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO (MURO FRONTAL DIREITO + MURO LATERAL ESQUERDA + MURO LATERAL DIREITA + MURO ARRIMO DIREITO + MUROS ARRIMOS DO FORUM E BARRACÃO + MUROS DOS FUNDOS ESQUERDA E DIREITA)	R\$ 19.614,43	2,98%	27,60%	R\$5.413,48	5,20%	R\$ 1.019,76	50,00%	R\$ 9.807,21	50,00%	R\$ 9.807,21
7.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO (MURO FECHAMENTO ESTACIONAMENTO BLOCO DIREITO)	R\$ 1.286,78	0,20%	50,00%	R\$643,39	50,00%	R\$ 643,39	50,00%	R\$ 643,39	50,00%	R\$ 643,39
	PINTURAS EM GRADIS EM PORTÕES							0,00%	R\$ 0,00		
7.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GRADIL DE FECHAMENTO FRONTAL + PORTÕES FRONTAIS + PORTÃO DE ACESSO AO PILOTIS + PORTÃO DOS FUNDOS)	R\$ 318,03	0,05%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 318,03	0,00%	R\$ 0,00
7.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRESSO - APLICADO NO GRADIL DE FECHAMENTO FRONTAL	R\$ 3.529,58	0,54%	50,00%	R\$1.764,79	100,00%	R\$ 3.529,58	100,00%	R\$ 3.529,58	0,00%	R\$ 0,00
7.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRESSO - APLICADO NOS PORTÕES FRONTAIS	R\$ 553,28	0,08%	50,00%	R\$276,64	100,00%	R\$ 553,28	100,00%	R\$ 553,28	0,00%	R\$ 0,00
7.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRESSO - APLICADO NO PORTÃO DE ACESSO AO PILOTIS E NO PORTÃO DOS FUNDOS	R\$ 303,51	0,05%	50,00%	R\$151,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 303,51
	PINTURAS EM GUARDA-CORPOS							0,00%	R\$ 0,00		
7.8	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (GUARDA-CORPOS DO BARRACÃO + GUARDA-CORPO DOCA + GUARDA-CORPO FORUM ARRIMO LATERAL ESQUERDA)	R\$ 276,88	0,04%	50,00%	R\$138,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 276,88

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQ. ELÉTRICAS E COMPLEM. NO FT DE LONDRINA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				MÊS 03		MÊS 03					
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
7.9	PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRESSO - APLICADO NOS GUARDA-CORPOS DO BARRACÃO, INCLUSIVE DOCA	R\$ 3.041,46	0,46%	50,00%	R\$1.520,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.041,46
7.10	PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRESSO - APLICADO NO GUARDA-CORPO DO FÓRUM (ARRIMO DA LATERAL ESQUERDA)	R\$ 777,40	0,12%	50,00%	R\$388,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 777,40
	PINTURAS EM PORTAS METÁLICAS DO BARRACÃO							0,00%	R\$ 0,00		
7.11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (PORTAS METÁLICAS DO BARRACÃO)	R\$ 305,64	0,05%	50,00%	R\$152,82	100,00%	R\$ 305,64	100,00%	R\$ 305,64	0,00%	R\$ 0,00
7.12	PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRESSO - APLICADO NAS PORTAS METÁLICAS DO BARRACÃO	R\$ 4.215,47	0,64%	50,00%	R\$2.107,74	90,00%	R\$ 3.793,93	90,00%	R\$ 3.793,93	10,00%	R\$ 421,55
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS - FORUM TRABALHISTA + BARRACÃO + GUARITAS + CASA DE BOMBAS							0,00%	R\$ 0,00		
7.13	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TODAS AS PAREDES EXTERNAS DO FORUM + GUARITAS + CASA DE BOMBAS)	R\$ 4.711,27	0,71%	10,00%	R\$471,13	20,00%	R\$ 942,25	100,00%	R\$ 4.711,27	0,00%	R\$ 0,00
7.14	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMÃO - NA COR SWB 1151 DORIC WHITE. REFERÊNCIA TÉCNICA: SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TÉCNICO (TODAS AS PAREDES EXTERNAS DO FORUM TRABALHISTA + BARRACÃO + GUARITAS + CASA DE BOMBAS)	R\$ 67.941,09	10,31%	36,90%	R\$25.072,47	43,81%	R\$ 29.762,62	70,00%	R\$ 47.558,76	30,00%	R\$ 20.382,33
7.15	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	R\$ 27.081,41	4,11%	16,67%	R\$4.513,57	16,67%	R\$ 4.513,57	83,33%	R\$ 22.567,84	16,67%	R\$ 4.513,57
	LIMPEZA DOS BRISES							0,00%	R\$ 0,00		
7.16	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TODOS OS BRISES DAS JANELAS DO FÓRUM + FECHAMENTOS DOS ARMÁRIOS DE AR CONDICIONADO + FECHAMENTOS DA VENTILAÇÃO DO PILOTIS)	R\$ 527,35	0,08%	48,48%	R\$255,65	0,00%	R\$ 0,00	3,04%	R\$ 16,05	96,96%	R\$ 511,30
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.782,18	3,46%	45,14%	R\$10.284,62	0,00%	R\$ 0,00	54,86%	R\$ 12.497,55	45,14%	R\$ 10.284,62
	ESCALADA MARINHEIRO COM ARCO DE PROTEÇÃO E PATAMAR INTERMEDIÁRIO							0,00%	R\$ 0,00		
8.1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM PROTEÇÃO EM ARCO E PATAMAR INTERMEDIÁRIO - ACESSO À COBERTURA A PARTIR DO PAVIMENTO TERREO	R\$ 12.972,82	1,97%	10,00%	R\$1.297,28	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 11.675,54	10,00%	R\$ 1.297,28
	ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DE IÇADOR/TALHA ELÉTRICA							0,00%	R\$ 0,00		
8.2	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE À TALHA ELÉTRICA, FIXADA NA PLATIBANDA	R\$ 8.169,69	1,24%	100,00%	R\$8.169,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.169,69
	PINTURA DE ESCALADA MARINHEIRO E ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DA TALHA							0,00%	R\$ 0,00		
8.3	PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANITCORROSIVO APLICADO COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR-COMPRESSO - APLICADO NA ESTRUTURA METÁLICA DA ESCALADA E DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DA TALHA	R\$ 913,35	0,14%	10,00%	R\$91,34	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 822,02	10,00%	R\$ 91,33
	VEDAÇÃO DA PELE DE VIDRO DA FACHADA FRONTAL							0,00%	R\$ 0,00		
8.4	APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO INCOLOR - JUNTAS DA PELE DE VIDRO DA FACHADA FRONTAL	R\$ 576,97	0,09%	100,00%	R\$576,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 576,97
	INSTALAÇÃO DE SOLEIRA							0,00%	R\$ 0,00		
8.5	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA- NA LARGURA DA PAREDE EXTERNA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 - PORTA DE ACESSO À CASA DE MÁQUINAS, NA COBERTURA	R\$ 88,65	0,01%	100,00%	R\$88,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 88,65
	PRUMADA PLUVIAL DE DRENAGEM DA LAJE DO RESERVATÓRIO							0,00%	R\$ 0,00		
8.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO PLUVIAL. - INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DESCIDA DO RESERVATÓRIO ATÉ A CALHA DA COBERTURA DO HALL DE ENTRADA	R\$ 60,69	0,01%	100,00%	R\$60,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 60,69
9	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R\$ 4.759,86	0,72%	100,00%	R\$4.759,86	21,66%	R\$ 1.030,86	21,66%	R\$ 1.030,86	78,34%	R\$ 3.729,00
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SPDA	R\$ 1.604,93	0,24%			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.604,93
9.1.1	COMPLEMENTO CABOS DE DESCIDA SPDA (FURTADOS)	R\$ 1.604,93	0,24%	100,00%	R\$1.604,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.604,93
9.2	PINTURAS DE COBERTURAS	R\$ 2.871,35	0,44%			35,90%	R\$ 1.030,86	35,90%	R\$ 1.030,86	64,10%	R\$ 1.840,49
9.2.1	PINTURA DA COBERTURA SOBRE A PORTA DO ARQUIVO	R\$ 91,08	0,01%	100,00%	R\$91,08	8,62%	R\$ 7,85	8,62%	R\$ 7,85	91,38%	R\$ 83,23
9.2.2	PINTURA DA COBERTURA SOBRE A PORTA DOS FUNDOS DA SETORIAL	R\$ 42,04	0,01%	100,00%	R\$42,04	8,62%	R\$ 3,63	8,62%	R\$ 3,63	91,38%	R\$ 38,41
9.2.3	PINTURA DA COBERTURA SOBRE A PORTA DA DOCA DA SETORIAL	R\$ 100,89	0,02%	100,00%	R\$100,89	8,62%	R\$ 8,70	8,62%	R\$ 8,70	91,38%	R\$ 92,19

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQ. ELÉTRICAS E COMPLEM. NO FT DE LONDRINA				CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 03		MÊS 03					
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
9.2.4	PINTURA DA COBERTURA ENTRE ESTACIONAMENTO E FÓRUM	R\$ 1.471,37	0,22%	100,00%	R\$1.471,37	63,45%	R\$ 933,58	63,45%	R\$ 933,58	36,55%	R\$ 537,80
9.2.5	PINTURA DA COBERTURA ENTRE A ÁREA DE SERVIÇO E OS VESTIÁRIOS DO FÓRUM	R\$ 102,47	0,02%	100,00%	R\$102,47	8,62%	R\$ 8,84	8,62%	R\$ 8,84	91,38%	R\$ 93,63
9.2.6	PINTURA DA COBERTURA DA GUARITA MENOR	R\$ 791,72	0,12%	100,00%	R\$791,72	8,62%	R\$ 68,27	8,62%	R\$ 68,27	91,38%	R\$ 723,45
9.2.7	PINTURA DA COBERTURA SOBRE O ACESSO PRINCIPAL DO FÓRUM	R\$ 271,77	0,04%	100,00%	R\$271,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 271,77
9.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 283,58	0,04%			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 283,58
9.3.1	CONSERTO POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA (QUEDA DE ÁRVORES)	R\$ 283,58	0,04%	100,00%	R\$283,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 283,58
TOTAL		R\$ 659.129,86		28,59%	R\$ 188.441,92	17,87%	R\$ 117.810,29	57,22%	R\$ 377.147,37	42,78%	R\$ 281.982,49

Material:	70,56%		VALOR DO MATERIAL COM BDI -----	70,56%	R\$ 83.124,76
Mão de Obra:	29,44%		VALOR DA MÃO DE OBRA COM BDI -----	29,44%	R\$ 34.685,53
			VALOR TOTAL COM BDI -----	100,00%	R\$ 117.810,29

Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES LIMA:03537933100

Dados: 2021.02.01 09:58:18 -03'00'

Assinado de forma digital por CELSON LOPES SALES JUNIOR:04354852101

Dados: 2021.02.01 09:58:41 -03'00'

Assinado de forma digital por ELC ENGENHARIA LTDA:29796882000125

Dados: 2021.02.01 09:59:03 -03'00'