



RELATÓRIO – MEDIÇÃO 1º ADITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TEK TECNOLOGIA LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE ARAUCÁRIA**, objeto do Contrato Nº 25/2020, PO 22/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, referentes ao 1º Termo Aditivo.

Esta medição do 1º Termo Aditivo atingiu o valor de **R\$ 23.432,21 (Vinte e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos)**, que corresponde a um percentual de 100,00% para a medição e 100,00% acumulado.

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS EXISTENTES EM PLANILHA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

I.1.1 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

Executados acréscimos de furação em alvenaria em virtude de alteração no caminhamento da tubulação, visando o desvio das vigas da estrutura da edificação.

I.1.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

I.1.3 - LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

I.1.4 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

I.1.5 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

I.1.6 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

I.1.7 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Executada a alteração no dimensionamento da estrutura da base dos reservatórios, com acréscimo na sua geometria (altura), e acréscimo nas bitolas e quantidade das armaduras de aço.



Figura 01 – Aumento nas dimensões da base de concreto

II.2.7 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

Executada a pintura interna da casa de máquinas, com textura acrílica



Figura 02 – Pintura interna da casa de máquinas

I.3.1 - COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

I.3.2 - TE DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Executados acréscimos de conexões de aço galvanizado em virtude de alteração no caminhamento da tubulação, visando o desvio das vigas da estrutura da edificação, e alteração no posicionamento dos reservatórios.

I.4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

I.4.2 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

I.4.3 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(ALIMENTAÇÃO RESERVATÓRIOS)

I.4.4 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I.4.5 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Executado o acréscimo na escavação/reaterro e comprimento de tubulação em virtude da alteração da distância entre os reservatórios e a edificação.



Figura 03 – Escavação/reaterro em virtude de novo posicionamento dos reservatórios



Figura 04 – Acréscimo de comprimento de tubulação em virtude de novo posicionamento dos reservatórios.



Figura 05 – Novo posicionamento dos reservatórios, com maior distância à edificação, em relação ao inicialmente previsto em projeto



Total financeiro executado no item ITENS A SEREM ADITIVADOS – EXISTENTES EM PLANILHA	R\$ 12.151,54 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 12.151,54 acumulado (100,00% do total em planilha)

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

II.1.1 - RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 15.000 L

Executada a instalação de 02 reservatórios de fibra de vidro (15.000 litros).



Figura 06 – reservatório de fibra de vidro (15.000 litros)

Total financeiro executado no item ITENS A SEREM ADITIVADOS – EXTRA PLANILHA	R\$ 12.468,14 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 12.468,14 acumulado (100,00% do total em planilha)



III. ITENS GLOSADOS (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

III.1.1 – RESERVATÓRIO POLIETILENO 16.000 L - AQUALIMP OU SIMILAR

III.2.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.

III.3.1 - Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 kV (alimentador)

III.3.2 - Cabo de cobre flexível seção 25,0 mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 kV (alimentador)

Total financeiro não medido na planilha de contrato	R\$ 19.578,65 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 19.578,65 acumulado (100,00% do total em planilha)

Total glosado	R\$ -20.766,12 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ -20.766,12 acumulado (100,00% do total em planilha)

Saldo da Medição	R\$ -1.187,47 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ -1.187,47 acumulado (100,00% do total em planilha)



DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 1º Termo Aditivo foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à medição do 1º Termo Aditivo.

DOS ANEXOS

- Planilha;

Curitiba, 15 de dezembro de 2020.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro

Gilberto Ditzel
Membro