

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,
ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL
ENDEREÇO: RUA GALIBIS, 328
LOCAL: CASCAVEL/PR
ÁREA(m²): 3.327,38

BDI: 27,14%

DATA: jun/21


ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	1ª MEDIÇÃO							
				PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$32.243,35	10,91%	51,60%	R\$16.637,55	51,60%	R\$16.637,55	51,60%	R\$16.637,55	48,40%	R\$15.605,80
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	R\$13.923,51	4,71%	50,00%	R\$6.961,75	50,00%	R\$6.961,75	50,00%	R\$6.961,75	50,00%	R\$6.961,75
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$15.617,32	5,29%	50,00%	R\$7.808,66	50,00%	R\$7.808,66	50,00%	R\$7.808,66	50,00%	R\$7.808,66
1.3	PLACA DE OBRA	R\$1.031,74	0,35%	100,00%	R\$1.031,74	100,00%	R\$1.031,74	100,00%	R\$1.031,74	0,00%	R\$0,00
1.4	ÇAÇAMBA PARA ENTULHO	R\$1.322,26	0,45%	50,00%	R\$661,13	50,00%	R\$661,13	50,00%	R\$661,13	50,00%	R\$661,13
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$63,47	0,02%	50,00%	R\$31,73	50,00%	R\$31,73	50,00%	R\$31,73	50,00%	R\$31,73
1.6	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R\$285,06	0,10%	50,00%	R\$142,53	50,00%	R\$142,53	50,00%	R\$142,53	50,00%	R\$142,53
2	ADEQUAÇÕES PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$145.557,62	49,26%	46,02%	R\$66.988,69	49,09%	R\$71.458,83	49,09%	R\$71.458,83	50,91%	R\$74.098,79
2.1	SETORIAL	R\$31.290,32	10,59%	82,20%	R\$25.722,06	98,54%	R\$30.834,65	98,54%	R\$30.834,65	1,46%	R\$455,67
2.1.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$467,88	0,16%		R\$0,00	100,00%	R\$467,88	100,00%	R\$467,88	0,00%	R\$0,00
2.1.2	ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$30.261,25	10,24%	85,00%	R\$25.722,06	100,00%	R\$30.261,25	100,00%	R\$30.261,25	0,00%	R\$0,00
2.1.3	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$561,20	0,19%		R\$0,00	18,80%	R\$105,53	18,80%	R\$105,53	81,20%	R\$455,67
2.2	FÓRUM - NÍVEL INFERIOR	R\$29.145,04	9,86%	42,82%	R\$12.478,64	64,00%	R\$18.652,16	64,00%	R\$18.652,16	36,00%	R\$10.492,88
2.2.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$2.710,56	0,92%		R\$0,00	25,79%	R\$699,02	25,79%	R\$699,02	74,21%	R\$2.011,55
2.2.2	ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$17.826,64	6,03%	70,00%	R\$12.478,64	100,00%	R\$17.826,64	100,00%	R\$17.826,64	0,00%	R\$0,00
2.2.3	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$1.248,51	0,42%		R\$0,00	10,13%	R\$126,50	10,13%	R\$126,50	89,87%	R\$1.122,01
2.2.4	ADEQUAÇÃO DA ROTA DE FUGA DO AUDITÓRIO	R\$7.359,33	2,49%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.359,33
2.3	FÓRUM - NÍVEL SUPERIOR	R\$10.018,93	3,39%	22,26%	R\$2.230,10	64,47%	R\$6.459,14	64,47%	R\$6.459,14	35,53%	R\$3.559,79
2.3.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$753,11	0,25%		R\$0,00	100,00%	R\$753,11	100,00%	R\$753,11	0,00%	R\$0,00
2.3.2	ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$5.575,26	1,89%	40,00%	R\$2.230,10	88,32%	R\$4.924,11	88,32%	R\$4.924,11	11,68%	R\$651,15
2.3.3	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$1.160,47	0,39%		R\$0,00	67,38%	R\$781,91	67,38%	R\$781,91	32,62%	R\$378,56
2.3.4	BARRAS ANTI-PÂNICO EM PORTAS DE VIDRO	R\$2.530,09	0,86%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.530,09
2.4	ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPOS - FÓRUM E SETORIAL	R\$7.734,48	2,62%	25,00%	R\$1.933,62	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.734,48
2.5	INVERSÃO DA ABERTURA DAS PORTAS NAS ROTAS DE FUGA	R\$3.161,26	1,07%	100,00%	R\$3.161,26	100,00%	R\$3.161,26	100,00%	R\$3.161,26	0,00%	R\$0,00
2.6	SDAI	R\$22.063,33	7,47%	25,00%	R\$5.515,83	21,70%	R\$4.787,78	21,70%	R\$4.787,78	78,30%	R\$17.275,55
2.7	ACIONAMENTO BOMBA INCÊNDIOS	R\$25.624,84	8,67%	30,00%	R\$7.687,45	29,52%	R\$7.563,85	29,52%	R\$7.563,85	70,48%	R\$18.060,99
2.8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$16.519,43	5,59%	50,00%	R\$8.259,71	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$16.519,43
3	ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA	R\$110.767,34	37,48%	66,61%	R\$73.785,65	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$110.767,34
3.1	GRADIL SOBRE O MURO LATERAL ESQUERDO	R\$35.876,83	12,14%	100,00%	R\$35.876,83	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$35.876,83
3.2	CONCERTINA SOBRE O GRADIL	R\$6.816,52	2,31%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.816,52
3.3	GRADIL DE PROTEÇÃO DAS JANELAS	R\$53.759,35	18,19%	50,00%	R\$26.879,67	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$53.759,35
3.4	PORTÕES DE PROTEÇÃO DAS PORTAS DO PAVIMENTO INFERIOR	R\$4.635,07	1,57%	50,00%	R\$2.317,54	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.635,07
3.5	INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA DE ENROLAR AUTOMÁTICA NO ACESSO PRINCIPAL	R\$9.679,58	3,28%	90,00%	R\$8.711,62	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.679,58



Assinado digitalmente por JOSE CARLOS CASTANHEIRA MARTINS: 82529620920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=14259349000102, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE CARLOS CASTANHEIRA MARTINS: 82529620920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2021.11.10 12:06:37-03'00"

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	1ª MEDIÇÃO							
				PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
4	SUSTENTABILIDADE	R\$3.124,19	1,06%	100,00%	R\$3.124,19	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.124,19
4.1	ILUMINAÇÃO LED	R\$3.124,19	1,06%	100,00%	R\$3.124,19	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.124,19
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$3.807,50	1,29%	70,00%	R\$2.665,25	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.807,50
5.1	PONTOS PARA PORTAL, AUTOMAÇÃO E ILUMINAÇÃO CISTERNA	R\$3.807,50	1,29%	70,00%	R\$2.665,25	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.807,50
TOTAL FINANCEIRO DA OBRA:		R\$295.500,00	100,00%	55,23%	R\$163.201,32	29,81%	R\$88.096,38	29,81%	R\$88.096,38	70,19%	R\$207.403,62

TOTAL DE MATERIAL:	R\$ 55.324,48	62,80%
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA:	R\$ 32.771,90	37,20%
TOTAL (MATERIAL + MÃO-DE-OBRA):	R\$ 88.096,38	100,00%



Assinado digitalmente por JOSE
CARLOS CASTANHEIRA MARTINS:
82529620920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=14259348000102, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
CARLOS CASTANHEIRA MARTINS:
82529620920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2021.11.10 12:07:03-03'00'