

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO


SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS, REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS, DRENAGEM E NIVELAMENTO DO PISO DO SUBSOLO, PINTURAS INTERNA E EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO


OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
 ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 830
 LOCAL: CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
 ÁREA(m²): 2155,41

BDI: 28,20%
 BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
 DATA: mai/21

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO	
				PREVISTO	EXECUTADO	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$46.856,59	12,80%	R\$14.926,28	31,86%	R\$14.926,28	100,00%	R\$46.856,59	0,00%	R\$0,00	0,00%
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	R\$21.227,59	5,80%	R\$7.075,87	33,33%	R\$7.075,87	100,00%	R\$21.227,59	0,00%	R\$0,00	0,00%
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$22.724,74	6,21%	R\$7.574,92	33,33%	R\$7.574,92	100,00%	R\$22.724,74	0,00%	R\$0,00	0,00%
1.3	PLACA DE OBRA	R\$801,12	0,22%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$801,12	0,00%	R\$0,00	0,00%
1.4	CAÇAMBA PARA ENTULHO	R\$1.276,62	0,35%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.276,62	0,00%	R\$0,00	0,00%
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$12,77	0,00%	R\$4,25	33,28%	R\$4,25	100,00%	R\$12,77	0,00%	R\$0,00	0,00%
1.6	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R\$813,75	0,22%	R\$271,24	33,33%	R\$271,24	100,00%	R\$813,75	0,00%	R\$0,00	0,00%
2	COBERTURAS	R\$93.620,24	25,57%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$93.620,24	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.1	DEMOLIÇÕES	R\$2.764,81	0,76%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.764,81	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.2	ORTÃO DE ALVENARIA	R\$5.106,84	1,39%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.106,84	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA	R\$10.663,51	2,91%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.663,51	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.4	TELHAMENTO COM TELHA SANDUÍCHE	R\$56.372,84	15,40%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$56.372,84	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.5	CALHAS E RUFOS	R\$12.988,20	3,55%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.988,20	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.6	DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA	R\$3.968,71	1,08%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.968,71	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.7	PINTURAS NA REGIÃO DA COBERTURA	R\$58.689,27	16,03%	R\$2.269,04	3,87%	R\$2.269,04	100,00%	R\$58.689,27	0,00%	R\$0,00	0,00%
3	ESQUADRIAS	R\$2.257,95	0,62%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.257,95	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.1	DEMOLIÇÕES	R\$2.257,95	0,62%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.257,95	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.2	ESQUADRIAS NOVAS	R\$56.431,32	15,41%	R\$2.269,04	4,02%	R\$2.269,04	100,00%	R\$56.431,32	0,00%	R\$0,00	0,00%
4	REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$2.128,37	0,58%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.128,37	0,00%	R\$0,00	0,00%
4.1	DEMOLIÇÕES	R\$78,84	0,02%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$78,84	0,00%	R\$0,00	0,00%
4.2	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO	R\$1.437,63	0,39%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.437,63	0,00%	R\$0,00	0,00%
4.3	APLICAÇÃO DE TEXTURA	R\$611,90	0,17%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$611,90	0,00%	R\$0,00	0,00%
5	DRENAGEM SUBSOLO	R\$17.485,48	4,78%	R\$2.233,64	12,77%	R\$2.233,64	100,00%	R\$17.485,48	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.1	DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES	R\$1.352,22	0,37%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.352,22	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.2	TUBOS, VALVULAS, REGISTROS E ACESSÓRIOS	R\$2.725,73	0,74%	R\$733,10	26,90%	R\$733,10	100,00%	R\$2.725,73	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.3	CAIXAS, CANALETA E POÇO DE DRENAGEM	R\$5.169,98	1,41%	R\$1.500,54	29,02%	R\$1.500,54	100,00%	R\$5.169,98	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.4	REATERRO DE VALAS	R\$347,33	0,09%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$347,33	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.5	BOMBA, QUADRO DE COMANDO E SISTEMA ELÉTRICO DE ACIONAMENTO	R\$7.890,22	2,15%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.890,22	0,00%	R\$0,00	0,00%
6	READEQUAÇÃO DO NÍVEL DO PISO DO SUBSOLO	R\$28.374,26	7,75%	R\$4.226,16	14,89%	R\$4.226,16	100,00%	R\$28.374,26	0,00%	R\$0,00	0,00%
6.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$5.461,46	1,49%	R\$50,92	0,93%	R\$50,92	100,00%	R\$5.461,46	0,00%	R\$0,00	0,00%
6.2	PISO DE CONCRETO	R\$21.464,82	5,86%	R\$2.904,59	13,53%	R\$2.904,59	100,00%	R\$21.464,82	0,00%	R\$0,00	0,00%
6.3	REINSTALAÇÃO DE PORTAS	R\$1.094,29	0,30%	R\$916,96	83,79%	R\$916,96	100,00%	R\$1.094,29	0,00%	R\$0,00	0,00%
6.4	DEMARCAÇÃO DE VAGAS DO ESTACIONAMENTO E VAGA PNE	R\$353,69	0,10%	R\$353,69	100,00%	R\$353,69	100,00%	R\$353,69	0,00%	R\$0,00	0,00%
7	PINTURAS EXTERNAS	R\$22.179,69	6,06%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$22.179,69	0,00%	R\$0,00	0,00%


RICARDO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Ewerton Luiz Engelmann
 CPF: 007.521.399-08 RG: 7.349.413-3-PR
 Sócio - Gerente


Patrícia de Fátima Enghel
 Arquiteta e Urbanista
 CAU nº A163266-3

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	3ª MEDIÇÃO							
				PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
7.1	PINTURA DE PAREDES	R\$16.637,33	4,54%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$16.637,33	0,00%	R\$0,00
7.2	PINTURA DE MUROS	R\$3.047,16	0,83%		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$3.047,16	0,00%	R\$0,00
7.3	PINTURA DE GRADIS E COBERTURAS	R\$2.495,20	0,68%		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$2.495,20	0,00%	R\$0,00
8	PINTURAS INTERNAS	R\$51.960,54	14,19%	61,42%	R\$31.913,28	61,42%	R\$31.913,28	100,00%	R\$51.960,54	0,00%	R\$0,00
8.1	PINTURA DE PAREDES	R\$44.952,92	12,28%	63,99%	R\$28.764,23	63,99%	R\$28.764,23	100,00%	R\$44.952,92	0,00%	R\$0,00
8.2	PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA	R\$4.049,39	1,11%	74,35%	R\$3.010,77	74,35%	R\$3.010,77	100,00%	R\$4.049,39	0,00%	R\$0,00
8.3	PINTURA DE PORTAS METÁLICAS	R\$2.958,23	0,81%	4,67%	R\$138,26	4,67%	R\$138,26	100,00%	R\$2.958,23	0,00%	R\$0,00
9	ACESSIBILIDADE	R\$12.328,05	3,37%	24,37%	R\$3.004,55	24,37%	R\$3.004,55	100,00%	R\$12.328,05	0,00%	R\$0,00
9.1	KITS DE EMERGÊNCIA	R\$1.315,49	0,36%	100,00%	R\$1.315,49	100,00%	R\$1.315,49	100,00%	R\$1.315,49	0,00%	R\$0,00
9.2	CORRIMÃO DUPLOS NAS ESCADAS	R\$11.012,56	3,01%	15,34%	R\$1.689,06	15,34%	R\$1.689,06	100,00%	R\$11.012,56	0,00%	R\$0,00
10	SUSTENTABILIDADE	R\$23.075,72	6,30%	14,48%	R\$1.567,39	6,79%	R\$1.567,39	100,00%	R\$23.075,72	0,00%	R\$0,00
10.1	CISTERNA DE REÚSO	R\$1.567,39	0,43%	100,00%	R\$1.567,39	100,00%	R\$1.567,39	100,00%	R\$1.567,39	0,00%	R\$0,00
10.2	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	R\$21.508,33	5,87%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$21.508,33	0,00%	R\$0,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$23.301,79	6,63%	3,49%	R\$80,41	3,49%	R\$80,41	100,00%	R\$23.301,79	0,00%	R\$0,00
11.1	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	R\$143,49	0,04%		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$143,49	0,00%	R\$0,00
11.2	QUADRO DE HIDRANTES	R\$2.158,30	0,59%	3,73%	R\$80,41	3,73%	R\$80,41	100,00%	R\$2.158,30	0,00%	R\$0,00
12	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R\$7.151,35	1,95%	3,49%	R\$7.151,35	100,00%	R\$7.151,35	100,00%	R\$7.151,35	0,00%	R\$0,00
12.1	DIFERENÇA DE PROFUNDIDADE NAS ESCAVAÇÕES DO SUBSOLO	R\$553,40	0,15%	100,00%	R\$553,40	100,00%	R\$553,40	100,00%	R\$553,40	0,00%	R\$0,00
12.2	CANALETAS COM GREIHAS DE CAPTAÇÃO NA PORTASDO ELEVADOR, NA	R\$1.306,26	0,36%	100,00%	R\$1.306,26	100,00%	R\$1.306,26	100,00%	R\$1.306,26	0,00%	R\$0,00
12.3	TAMPA EM GREIHA NAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$2.094,05	0,57%	100,00%	R\$2.094,05	100,00%	R\$2.094,05	100,00%	R\$2.094,05	0,00%	R\$0,00
12.4	TUBOS, VALVULAS, REGISTROS E ACESSÓRIOS	-25,33	-0,00	100,00%	-R\$25,33	100,00%	-R\$25,33	100,00%	-R\$25,33	0,00%	R\$0,00
12.5	EXECUÇÃO DE PAREDE FALSA NO GABINETE DO JUIZ TITULAR E SALA DE	R\$1.446,11	0,39%	100,00%	R\$1.446,11	100,00%	R\$1.446,11	100,00%	R\$1.446,11	0,00%	R\$0,00
12.6	DRENAGEM DO INTERIOR DO VÃO	R\$269,76	0,07%	100,00%	R\$269,76	100,00%	R\$269,76	100,00%	R\$269,76	0,00%	R\$0,00
12.7	AJUSTES NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	R\$441,93	0,12%	100,00%	R\$441,93	100,00%	R\$441,93	100,00%	R\$441,93	0,00%	R\$0,00
12.8	AJUSTES EM PONTOS ELÉTRICOS E LÓGICOS	R\$160,46	0,04%	100,00%	R\$160,46	100,00%	R\$160,46	100,00%	R\$160,46	0,00%	R\$0,00
12.9	INSTALAÇÃO DE RUFO NA FACHADA ESQUERDA	R\$918,33	0,25%	100,00%	R\$918,33	100,00%	R\$918,33	100,00%	R\$918,33	0,00%	R\$0,00
12.10	RECUPERAÇÃO DE SEGMENTO DE PAREDE DO SUBSOLO	R\$252,52	0,07%	100,00%	R\$252,52	100,00%	R\$252,52	100,00%	R\$252,52	0,00%	R\$0,00
12.11	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	-35,48	-0,00	100,00%	-R\$35,48	100,00%	-R\$35,48	100,00%	-R\$35,48	0,00%	R\$0,00
12.12	REINSTALAÇÃO DE PORTAS	-230,64	-0,00	100,00%	-R\$230,64	100,00%	-R\$230,64	100,00%	-R\$230,64	0,00%	R\$0,00
TOTAL FINANCEIRO DA OBRA:		R\$366.151,35	100,00%	18,40%	R\$67.372,10	18,40%	R\$67.372,10	100,00%	R\$366.151,35	0,00%	R\$0,00

TOTAL DE MATERIAL:	R\$	40.116,96	59,55%
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA:	R\$	27.255,14	40,45%
TOTAL GERAL (MATERIAL + MÃO-DE-OBRA):	R\$	67.372,10	100,00%



**RICARDI CONSTRUÇÕES E
EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME**
Ewerton Luiz Engelmann
CPF: 007.521.399-08 RG: 7.349.413-3-PR
Sócio - Gerente



Ricardi Construções E Emp.Ltda
Patricia de Fátima, Engenheira
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A163266-3