

ADEQUAÇÕES VT JACAREZINHO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.698,44	8,76%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.716,69	0,85%
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 5.281,65	2,61%
4	ESQUADRIAS	R\$ 118.922,01	58,86%
5	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO (FACHADA LATERAL ESQUERDA)	R\$ 2.493,80	1,23%
6	PINTURAS	R\$ 40.003,30	19,80%
7	FECHAMENTO DIVISA LATERAL	R\$ 10.156,01	5,03%
8	SUSTENTABILIDADE	R\$ 4.663,70	2,31%
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.101,32	0,55%
TOTAL		202.036,91	100,00%

CRONOGRAMA AJUSTADO 1ª MEDIÇÃO			
30 dias		60 dias	
8.849,22	50,00%	8.849,22	50,00%
886,68	51,65%	830,01	48,35%
0,00	0,00%	5.281,65	100,00%
0,00	0,00%	118.922,01	100,00%
2.493,80	100,00%	0,00	0,00%
36.269,71	90,67%	3.733,59	9,33%
0,00	0,00%	10.156,01	100,00%
4.621,48	99,09%	42,22	0,91%
330,40	30,00%	770,93	70,00%
53.451,29	26,46%	148.585,62	73,54%

TOTAL	
17.698,44	100,00%
1.716,69	100,00%
5.281,65	100,00%
118.922,01	100,00%
2.493,80	100,00%
40.003,30	100,00%
10.156,01	100,00%
4.663,70	100,00%
1.101,32	100,00%
202.036,91	100,00%



Vinicius dos Santos Pinto
Sócio Administrador
CPF: 118.775.847-70

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES VT DE JACAREZINHO

CONTRATADA: VILE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO		R\$ 144.681,61	R\$ 57.355,31	R\$ 202.036,91
1º TERMO ADITIVO				R\$ 0,00
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 144.681,61	R\$ 57.355,31	R\$ 202.036,91

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO		R\$ 38.277,25	R\$ 15.174,04	R\$ 53.451,29
2ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
MED 1º TERMO ADITIVO				R\$ 0,00
		R\$ 38.277,25	R\$ 15.174,04	R\$ 53.451,29