

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

| | | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA - 1ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 97.481,93 | 10.614,61 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 |
| | | 100,00% | 10,89% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% |
| 1.1 | MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês | 96.519,24 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 |
| | % | 100,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.2 | PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização | 962,69 | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | DEMOLIÇÃO | 24.437,04 | 14.722,60 | 2.649,76 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 3.192,66 | 553,14 | 553,14 | 553,14 |
| | | 100,00% | 60,25% | 10,84% | 2,26% | 2,26% | 2,26% | 2,26% | 13,06% | 2,26% | 2,26% | 2,26% |
| 2.1 | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³ | 6.471,79 | 1.493,49 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 |
| | % | 100,00% | 23,08% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% |
| 2.2 | CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³ | 2.420,01 | 1.613,34 | 806,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.3 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO | 109,38 | 54,69 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.4 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 416,21 | 416,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.5 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 512,94 | 512,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL | 6.639,18 | 6.639,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.7 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL | 188,39 | 188,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.8 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 646,96 | 323,48 | 323,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.9 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação | 1.605,50 | 963,30 | 642,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 60,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.10 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 160,88 | 160,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.11 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 180,12 | 180,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 1.550,12 | 1.550,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.13 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PASSEIO | 983,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.14 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO | 1.655,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.15 | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS | 269,58 | 0,00 | 269,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.16 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO | 626,46 | 626,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.605,97 | 1.115,84 | 462,26 | 0,00 | 0,00 | 27,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 69,48% | 28,78% | 0,00% | 0,00% | 1,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura | 1.466,61 | 1.115,84 | 350,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 76,08% | 23,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016- entre baldrame + infra | 98,90 | 0,00 | 79,12 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

| | | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA - 1ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3 | REATERRO APOIADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro) | 40,46 | 0,00 | 32,37 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | INFRA-ESTRUTURA | 38.663,56 | 11.622,97 | 27.040,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 30,06% | 69,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30 | 11.622,97 | 11.622,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | BLOCOS E BALDRAMES | 27.040,59 | 0,00 | 27.040,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | SUPRA-ESTRUTURA | 79.206,37 | 0,00 | 0,00 | 61.408,27 | 17.798,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 77,53% | 22,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.1 e 5.2 | VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA | 11.290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.3 | PILARES | 9.447,02 | 0,00 | 0,00 | 9.447,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.4 | VIGAS | 23.819,71 | 0,00 | 0,00 | 23.819,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.5 | LAJES | 28.141,54 | 0,00 | 0,00 | 28.141,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.6 | PILARES E VIGAS PLATIBANDA | 4.416,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.7 | LAJE CAIXA DE AGUA | 2.090,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | 54.754,19 | 785,41 | 0,00 | 12.777,10 | 27.377,10 | 13.814,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 1,43% | 0,00% | 23,34% | 50,00% | 25,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | ALVENARIA | 27.125,02 | 785,41 | 0,00 | 12.777,10 | 13.562,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 2,90% | 0,00% | 47,10% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | DIVISÓRIAS | 27.629,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.814,59 | 13.814,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | ESQUADRIAS | 74.888,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.557,15 | 23.027,73 | 13.303,72 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 51,49% | 30,75% | 17,76% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 14.752,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.752,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.2 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO + VIDRO | 46.055,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.027,73 | 23.027,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.3 | ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO | 777,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.4 | GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS | 10.924,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.924,02 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.5 | GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA | 2.379,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,70 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 8 | COBERTURA | 223.439,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.211,54 | 49.228,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 77,97% | 22,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1 | ESTRUTURA COBERTURA | 107.830,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.830,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | TELHAMENTO | 66.381,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.381,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | CALHAS, RUFOs E FECHAMENTO PLATIBANDA | 49.228,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.228,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS | 4.585,59 | 0,00 | 2.292,79 | 2.292,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS | 4.585,59 | 0,00 | 2.292,79 | 2.292,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 23.791,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.895,98 | 11.895,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEJOS | 23.791,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.895,98 | 11.895,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 11.855,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.927,81 | 5.927,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | CHAPISCO, MASSA ÚNICA | 11.855,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.927,81 | 5.927,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 49.762,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.881,32 | 24.881,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO) | 10.850,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.425,22 | 5.425,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

| | | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA - 1ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | REVESTIMENTO DO PISO | 38.912,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.456,10 | 19.456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 17.790,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,91 | 6.151,40 | 6.151,40 | 0,00 | 5.322,57 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,93% | 34,58% | 34,58% | 0,00% | 29,92% | 0,00% |
| 13.1 | PEITORIL | 5.322,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.322,57 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 13.2 | RODAPÉ | 12.192,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096,43 | 6.096,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.3 | SOLEIRA | 274,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,91 | 54,97 | 54,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 56.108,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.608,22 | 8.608,22 | 9.996,70 | 28.895,04 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,34% | 15,34% | 17,82% | 51,50% | 0,00% | 0,00% |
| 14.1 | PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO | 12.784,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.392,05 | 6.392,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14.2 | REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA | 1.434,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,31 | 717,31 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14.3 | LOUÇAS | 16.255,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.127,73 | 8.127,73 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14.4 | METAIS | 11.011,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.011,34 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14.5 | ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA | 4.432,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,17 | 2.216,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14.6 | REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA | 7.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14.7 | REDE DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO (PONTOS DE SEGOTO ITEM 15.1) | 2.303,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,67 | 1.151,67 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | CLIMATIZAÇÃO | 49.406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.116,34 | 9.116,34 | 0,00 | 0,00 | 15.586,91 | 15.586,91 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,45% | 18,45% | 0,00% | 0,00% | 31,55% | 31,55% |
| 15.1 | REDES | 18.232,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.116,34 | 9.116,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15.2 | EQUIPAMENTOS NOVOS | 30.274,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.137,33 | 15.137,33 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 15.3 | REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS | 899,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,58 | 449,58 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 16 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 2.283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,15 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | Instalações de prevenção de incêndio | 2.283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,15 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 17 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | 48.438,10 | 0,00 | 2.983,88 | 2.983,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.924,69 | 17.823,69 | 17.721,96 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 6,16% | 6,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,30% | 36,80% | 36,59% | 0,00% |
| | PAISAGISMO | 778,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,24 | 233,67 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 30,00% | 0,00% |
| | ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS | 15.414,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.707,21 | 7.707,21 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| | CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE | 5.293,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646,56 | 2.646,56 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO | 20.983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.924,69 | 6.924,69 | 7.134,53 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,00% | 33,00% | 34,00% | 0,00% |
| | MURO DE DIVISA | 5.967,76 | 0,00 | 2.983,88 | 2.983,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | PINTURAS | 42.814,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601,49 | 10.498,44 | 30.714,55 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,74% | 24,52% | 71,74% |
| | PINTURA EM MUROS | 3.202,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601,49 | 1.601,49 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| | PINTURA EM PISO | 161,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,92 | 80,92 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS | 22.602,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.602,57 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | PINTURA EM PAREDES INTERNAS | 14.884,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.442,33 | 7.442,33 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

| | | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA - 1ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 |
| | PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA | 1.962,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,71 | 588,73 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 30,00% |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.518,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,13 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | ESCADA MARINHEIRO | 2.250,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,51 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | BATE CADEIRA | 267,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,62 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 20 | LIMPEZA DA OBRA | 1.758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,88 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | LIMPEZA DA OBRA | 1.758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,88 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 21 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 200.656,72 | 2.891,48 | 2.769,20 | 2.769,20 | 7.788,81 | 8.193,09 | 23.151,09 | 37.093,31 | 48.764,40 | 53.467,32 | 13.768,81 |
| | % | 100,00% | 1,44% | 1,38% | 1,38% | 3,88% | 4,08% | 11,54% | 18,49% | 24,30% | 26,65% | 6,86% |
| 21.1 | RETIRADA DE REDE EXISTENTE | 2.891,48 | 2.891,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21.2 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK | 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,04 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 21.3 | ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO) | 9.230,66 | 0,00 | 2.769,20 | 2.769,20 | 3.692,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21.4 | INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO) | 2.812,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,76 | 843,76 | 1.125,01 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 0,00% |
| 21.5 | INFRAESTRUTURA INTERNA | 40.965,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.096,54 | 8.193,09 | 12.289,63 | 8.193,09 | 4.096,54 | 4.096,54 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00% |
| 21.6 | CABEAMENTO ELÉTRICO | 85.975,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.597,50 | 25.792,51 | 25.792,51 | 25.792,51 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% |
| 21.7 | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS | 6.501,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,34 | 1.950,34 | 2.600,45 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| 21.8 | COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS | 8.843,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421,66 | 4.421,66 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 21.9 | ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS | 29.423,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,58 | 11.769,58 | 5.884,79 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| 21.10 | ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS | 2.289,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,74 | 915,74 | 457,87 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| 21.11 | QUADROS ELÉTRICOS | 11.319,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,96 | 2.263,96 | 3.395,94 | 3.395,94 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% |
| 22 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | 46.524,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.859,35 | 12.389,28 | 12.945,83 | 13.264,05 | 3.065,64 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,44% | 26,63% | 27,83% | 28,51% | 6,59% |
| 22.1 | INFRAESTRUTURA EXTERNA | 898,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 22.2 | INFRAESTRUTURA INTERNA | 5.508,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652,60 | 1.652,60 | 1.101,73 | 1.101,73 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% |
| 22.3 | CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO | 23.080,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,03 | 6.924,08 | 6.924,08 | 6.924,08 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% |
| 22.4 | TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS | 3.691,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,41 | 1.107,41 | 1.476,55 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| 22.5 | ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO | 636,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,22 | 318,22 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 22.6 | QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS | 12.708,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.812,61 | 3.812,61 | 3.812,61 | 1.270,87 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% |
| TOTAL PARCIAL | | 1.152.771,68 | R\$ 41.752,92 | R\$ 47.850,41 | R\$ 92.436,31 | R\$ 93.978,21 | R\$ 255.150,75 | R\$ 123.215,56 | R\$ 135.853,10 | R\$ 143.263,24 | R\$ 139.370,04 | R\$ 79.901,13 |
| (%) | | 100,00% | 3,62% | 4,15% | 8,02% | 8,15% | 22,13% | 10,69% | 11,78% | 12,43% | 12,09% | 6,93% |
| ACUMULADO (R\$) | | | R\$ 41.752,92 | R\$ 89.603,33 | R\$ 182.039,64 | R\$ 276.017,85 | R\$ 531.168,60 | R\$ 654.384,16 | R\$ 790.237,26 | R\$ 933.500,50 | R\$ 1.072.870,54 | R\$ 1.152.771,68 |
| (%) | | | 3,62% | 7,77% | 15,79% | 23,94% | 46,08% | 56,77% | 68,55% | 80,98% | 93,07% | 100,00% |

ASSINADO DIGITALMENTE
CELSONO HENRIQUE BENDLIN
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

