

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 03	EXECUTADO Mês 03	ACUMULADO	SALDO
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>97.481,93</b>	<b>9.651,92</b>	<b>9.651,92</b>	<b>29.918,46</b>	<b>67.563,47</b>
		<b>100,00%</b>	<b>9,90%</b>	<b>9,90%</b>	<b>30,69%</b>	<b>69,31%</b>
1.1	MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês	96.519,24	9.651,92	9.651,92	28.955,77	67.563,47
	%	100,00%	10,00%	10,00%	30,00%	70,00%
1.2	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	962,69	0,00	0,00	962,69	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>	<b>24.437,04</b>	<b>2.649,76</b>	<b>553,14</b>	<b>15.828,89</b>	<b>8.608,15</b>
		<b>100,00%</b>	<b>10,84%</b>	<b>2,26%</b>	<b>64,77%</b>	<b>35,23%</b>
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³	6.471,79	553,14	553,14	2.599,78	3.872,01
	%	100,00%	8,55%	8,55%	40,17%	59,83%
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³	2.420,01	806,67	0,00	1.613,34	806,67
	%	100,00%	33,33%	0,00%	66,67%	33,33%
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO	109,38	54,69	0,00	54,69	54,69
	%	100,00%	50,00%	0,00%	50,00%	50,00%
2.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	416,21	0,00	0,00	416,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	512,94	0,00	0,00	512,94	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL	6.639,18	0,00	0,00	6.639,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	188,39	0,00	0,00	188,39	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	646,96	323,48	0,00	323,48	323,48
	%	100,00%	50,00%	0,00%	50,00%	50,00%
2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação	1.605,50	642,20	0,00	963,30	642,20
	%	100,00%	40,00%	0,00%	60,00%	40,00%
2.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	160,88	0,00	0,00	160,88	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**

ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;

CIDADE: Colombo/ PR

ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 03	EXECUTADO Mês 03	ACUMULADO	SALDO
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	180,12	0,00	0,00	180,12	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1.550,12	0,00	0,00	1.550,12	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.13	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PASSEIO	983,57	0,00	0,00	0,00	983,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.14	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO	1.655,95	0,00	0,00	0,00	1.655,95
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.15	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS	269,58	269,58	0,00	0,00	269,58
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO	626,46	0,00	0,00	626,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>1.605,97</b>	<b>462,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,84</b>	<b>490,13</b>
		<b>100,00%</b>	<b>28,78%</b>	<b>0,00%</b>	<b>69,48%</b>	<b>30,52%</b>
3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura	1.466,61	350,77	0,00	1.115,84	350,77
	%	100,00%	23,92%	0,00%	76,08%	23,92%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016- entre baldrames + infra	98,90	79,12	0,00	0,00	98,90
	%	100,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.3	REATERRO APILOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro )	40,46	32,37	0,00	0,00	40,46
	%	100,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>38.663,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.663,56</b>	<b>0,00</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30	11.622,97	0,00	0,00	11.622,97	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	BLOCOS E BALDRAMES	27.040,59	0,00	0,00	27.040,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>79.206,37</b>	<b>51.961,25</b>	<b>51.961,25</b>	<b>61.408,27</b>	<b>17.798,10</b>
		<b>100,00%</b>	<b>65,60%</b>	<b>65,60%</b>	<b>77,53%</b>	<b>22,47%</b>
5.1 e 5.2	VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA	11.290,52	0,00	0,00	0,00	11.290,52
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.3	PILARES	9.447,02	0,00	0,00	9.447,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 03	EXECUTADO Mês 03	ACUMULADO	SALDO
5.4	VIGAS	23.819,71	23.819,71	23.819,71	23.819,71	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
5.5	LAJES	28.141,54	28.141,54	28.141,54	28.141,54	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
5.6	PILARES E VIGAS PLATIBANDA	4.416,87	0,00	0,00	0,00	4.416,87
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.7	LAJE CAIXA DE AGUA	2.090,71	0,00	0,00	0,00	2.090,71
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>54.754,19</b>	<b>12.777,10</b>	<b>3.968,28</b>	<b>4.753,69</b>	<b>50.000,50</b>
		<b>100,00%</b>	<b>23,34%</b>	<b>7,25%</b>	<b>8,68%</b>	<b>91,32%</b>
	ALVENARIA	27.125,02	12.777,10	3.968,28	4.753,69	22.371,33
	%	100,00%	47,10%	14,63%	17,53%	82,47%
	DIVISÓRIAS	27.629,17	0,00	0,00	0,00	27.629,17
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>74.888,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.888,59</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.752,15	0,00	0,00	0,00	14.752,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO + VIDRO	46.055,45	0,00	0,00	0,00	46.055,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.3	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	777,27	0,00	0,00	0,00	777,27
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.4	GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS	10.924,02	0,00	0,00	0,00	10.924,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.5	GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA	2.379,70	0,00	0,00	0,00	2.379,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>223.439,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.439,64</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
8.1	ESTRUTURA COBERTURA	107.830,33	0,00	0,00	0,00	107.830,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8.2	TELHAMENTO	66.381,21	0,00	0,00	0,00	66.381,21
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CALHAS, RUFOS E FECHAMENTO PLATIBANDA	49.228,11	0,00	0,00	0,00	49.228,11
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>4.585,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,59</b>	<b>0,00</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>23.791,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,96</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEJOS	23.791,96	0,00	0,00	0,00	23.791,96

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 03	EXECUTADO Mês 03	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>11.855,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.855,62</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA	11.855,62	0,00	0,00	0,00	11.855,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>12</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>49.762,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.762,65</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO)	10.850,45	0,00	0,00	0,00	10.850,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	REVESTIMENTO DO PISO	38.912,20	0,00	0,00	0,00	38.912,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>13</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>17.790,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.790,29</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
13.1	PEITORIL	5.322,57	0,00	0,00	0,00	5.322,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.2	RODAPÉ	12.192,86	0,00	0,00	0,00	12.192,86
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.3	SOLEIRA	274,86	0,00	0,00	0,00	274,86
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>56.108,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.108,17</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
14.1	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.784,09	0,00	0,00	0,00	12.784,09
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.2	REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA	1.434,62	0,00	0,00	0,00	1.434,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.3	LOUÇAS	16.255,45	0,00	0,00	0,00	16.255,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.4	METAIS	11.011,34	0,00	0,00	0,00	11.011,34
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.5	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.432,34	0,00	0,00	0,00	4.432,34
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	7.887,00	0,00	0,00	0,00	7.887,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.7	REDE DE COLETA ESGOTO SANITARIO (PONTOS DE SEGOTO ITEM 15.1)	2.303,33	0,00	0,00	0,00	2.303,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>15</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>49.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.406,50</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
15.1	REDES	18.232,68	0,00	0,00	0,00	18.232,68
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 03	EXECUTADO Mês 03	ACUMULADO	SALDO
15.2	EQUIPAMENTOS NOVOS	30.274,66	0,00	0,00	0,00	30.274,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.3	REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS	899,16	0,00	0,00	0,00	899,16
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,15</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Instalações de prevenção de incêndio	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>17</b>	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>48.438,10</b>	<b>5.967,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.438,10</b>
		<b>100,00%</b>	<b>12,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	PAISAGISMO	778,91	0,00	0,00	0,00	778,91
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS	15.414,41	0,00	0,00	0,00	15.414,41
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE	5.293,12	0,00	0,00	0,00	5.293,12
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	20.983,90	0,00	0,00	0,00	20.983,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	MURO DE DIVISA	5.967,76	5.967,76	0,00	0,00	5.967,76
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>18</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>42.814,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.814,47</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	PINTURA EM MUROS	3.202,97	0,00	0,00	0,00	3.202,97
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PISO	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	22.602,57	0,00	0,00	0,00	22.602,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	14.884,66	0,00	0,00	0,00	14.884,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	1.962,44	0,00	0,00	0,00	1.962,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>2.518,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,13</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	ESCADA MARINHEIRO	2.250,51	0,00	0,00	0,00	2.250,51
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	BATE CADEIRA	267,62	0,00	0,00	0,00	267,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 03	EXECUTADO Mês 03	ACUMULADO	SALDO
<b>20</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.758,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,88</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>21</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>200.656,72</b>	<b>5.538,40</b>	<b>9.230,66</b>	<b>12.122,15</b>	<b>188.534,57</b>
		<b>100,00%</b>	<b>2,76%</b>	<b>4,60%</b>	<b>6,04%</b>	<b>93,96%</b>
21.1	RETIRADA DE REDE EXISTENTE	2.891,48	0,00	0,00	2.891,48	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK	404,04	0,00	0,00	0,00	404,04
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.3	ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO)	9.230,66	5.538,40	9.230,66	9.230,66	0,00
	%	100,00%	60,00%	100,00%	100,00%	0,00%
21.4	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	2.812,53	0,00	0,00	0,00	2.812,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.5	INFRAESTRUTURA INTERNA	40.965,44	0,00	0,00	0,00	40.965,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.6	CABEAMENTO ELÉTRICO	85.975,03	0,00	0,00	0,00	85.975,03
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.7	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	6.501,13	0,00	0,00	0,00	6.501,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.8	COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS	8.843,33	0,00	0,00	0,00	8.843,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.9	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.423,94	0,00	0,00	0,00	29.423,94
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.10	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	2.289,35	0,00	0,00	0,00	2.289,35
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.11	QUADROS ELÉTRICOS	11.319,79	0,00	0,00	0,00	11.319,79
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>46.524,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.524,16</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
22.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	898,73	0,00	0,00	0,00	898,73
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.508,67	0,00	0,00	0,00	5.508,67
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	23.080,25	0,00	0,00	0,00	23.080,25
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	3.691,38	0,00	0,00	0,00	3.691,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	636,44	0,00	0,00	0,00	636,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)
22.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	12.708,69
	%	100,00%
<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>1.152.771,68</b>
		<b>(%)</b>
<b>ACUMULADO (R\$)</b>		
		<b>(%)</b>

PREVISTO	EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
Mês 03	Mês 03		
0,00	0,00	0,00	12.708,69
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>R\$ 89.008,46</b>	<b>R\$ 75.365,26</b>	<b>R\$ 168.396,45</b>	<b>R\$ 984.375,23</b>
<b>7,72%</b>	<b>6,54%</b>	<b>14,61%</b>	<b>85,39%</b>
<b>VALOR MATERIAL COM BDI =</b>		<b>74,07%</b>	<b>R\$ 55.825,40</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =</b>		<b>25,93%</b>	<b>R\$ 19.539,86</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.365,26</b>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**CELSO HENRIQUE BENDLIN**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

