



RELATÓRIO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO RIO BRANCO.
CONTRATADA: D. F. CRIPA CONSTRUÇÕES LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528**, objeto do Contrato Nº 40/2022, PO 37/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/09/2022 (data do Termo de Início da Obra) até 26/10/2022 (1 mês após início de obra).

Esta 1ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 25.272,81 (Vinte e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos)**, que corresponde a um percentual de 4,33 % para a medição e 4,33% acumulado. Portanto, esta medição foi inferior ao previsto no cronograma contratual, o qual previa para esta medição um percentual de 7,36%.

A 1ª medição, conforme previsto em contrato, ocorreu um mês após a data de início, ou seja, em 26/10/2022.

I. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 35,92%, com acumulado de 35,92%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, houve a atuação de mestre de obras contratado pela empresa.

Engenheiro Civil: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, houve a atuação do Engenheiro Civil, responsável técnico pela obra.

Placa de obra: Foi instalada placa de obra conforme modelo disponibilizado pela fiscalização (Figura 01).



| | |
|--|--|
| Total financeiro executado no item ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 7.089,28 na etapa (35,92% do total em planilha) |
| | R\$ 7.089,28 acumulado (35,92% do total em planilha) |

2. REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - DENTRO DO ALINHAMENTO PREDIAL - considerando 10% de revestimento em granito novo, 90% reaproveitado

Não foram executados serviços nesta etapa.

3. REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - PASSEIO (FACHADA CARLOS DE CARVALHO) - considerado aproveitamento de 50% das placas

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 27,19%, com acumulado de 27,19%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO EXISTENTE, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Figura 02)
- CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO



Figura 02

| | |
|---|--|
| Total financeiro executado no item REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - PASSEIO (FACHADA CARLOS DE CARVALHO) | R\$ 2.316,87 na etapa (27,19% do total em planilha) |
| | R\$ 2.316,87 acumulado (27,19% do total em planilha) |

4. REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - PASSEIO (FACHADA VISCONDE DO RIO BRANCO) - considerado 15% de pedra portuguesa nova, e reaproveitamento de 85% da pedra portuguesa existente.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 19,87%, com acumulado de 19,87%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

- DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Figura 03)
- PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 - COM REAPROVEITAMENTO (Figura 03)



Figura 03



| | |
|--|--|
| Total financeiro executado no item REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - PASSEIO (FACHADA VISCONDE DO RIO BRANCO) | R\$ 6.842,66 na etapa (19,87% do total em planilha) |
| | R\$ 6.842,66 acumulado (19,87% do total em planilha) |

5. SUBSTITUIÇÃO DE PISO EXISTENTE NA LATERAL DO CASARÃO

Não foram executados serviços nesta etapa.

6. PREPARO E PINTURA DA RAMPA METÁLICA

Não foram executados serviços nesta etapa.

7. MURO E PORTÃO EM VIDRO LAMINADO 4 + 4 MM COLOCADO

Não foram executados serviços nesta etapa.

8. REMOÇÃO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO DO CASARÃO

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 63,30%, com acumulado de 63,30%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

- REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (inclusive infraestrutura provisória de segurança - apoio sobre o forro, EPI e EPC). (Figura 04)
- TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM)- CONSIDERADO 8,5KG/M2, DISTÂNCIA DE 100M
- TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG)- CONSIDERADO 8,5KG/M2
- CAÇAMBA PARA GESSO ACARTONADO (5M3)



Figura 04

| | |
|---|--|
| Total financeiro executado no item REMOÇÃO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO DO CASARÃO | R\$ 9.024,00 na etapa (63,30% do total em planilha) |
| | R\$ 9.024,00 acumulado (63,30% do total em planilha) |

9. LIMPEZA DE CALHAS E DESENTUPIMENTO DE PRUMADAS

Não foram executados serviços nesta etapa.

10. PINTURA - PAREDES HALL ELEVADORES E ESCADAS

Não foram executados serviços nesta etapa.

11. TROCA DE REGISTROS NA REDE DE HIDRANTES

Não foram executados serviços nesta etapa.

12. ADEQUAÇÕES NO TERRAÇO DA SGP (COBERTURA)

Não foram executados serviços nesta etapa.



13. PINTURA DE SECRETARIA DE GABINETE AFETADA PELA INFILTRAÇÃO DAS FLOREIRAS DA COBERTURA

Não foram executados serviços nesta etapa.

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 1ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 1ª medição.

III. DOS ANEXOS

- Planilha de medição;

Curitiba, 08 de novembro de 2022.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Cláudia Freda Soares Dal Piva
Membro

Rogério Esmanhotto
Membro