



RELATÓRIO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DO FT DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONTRATADA: LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO SEDE DO FT DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 50/2022, PO 46/2022, com efeitos através do **despacho** exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 13/10/2022 (data do Termo de Início da Obra) até 13/11/2022 (1 mês após início de obra).

Esta 1ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 115.583,18 (Cento e quinze mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centavos)**, que corresponde a um percentual de 36,09 % para a medição e 36,09% acumulado. Portanto, esta medição foi superior ao previsto no cronograma contratual, o qual previa para esta medição um percentual de 32,24%.

A 1ª medição, conforme previsto em contrato, ocorreu um mês após a data de início, ou seja, em 13/11/2022.

I. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 50,00%, com acumulado de 50,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, houve a atuação de mestre de obras contratado pela empresa.

| | |
|--|--|
| Total financeiro executado no item ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 6.051,27 na etapa (50,00% do total em planilha) |
| | R\$ 6.051,27 acumulado (50,00% do total em planilha) |

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Placa de obra: Foi instalada placa de obra conforme modelo disponibilizado pela fiscalização (Figura 01).





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

| | |
|--|---|
| Total financeiro executado no item INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 826,85 na etapa (100,00% do total em planilha) |
| | R\$ 826,85 acumulado (100,00% do total em planilha) |

3. DEMOLIÇÕES.

Não houveram serviços nesta etapa.

4. IMPERMEABILIZAÇÃO.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 60,28%, com acumulado de 60,28%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - LAVAGEM DA COBERTURA; (Figura 02)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (Figuras 03 a 05)



Figura 02 – lavagem da cobertura



Figura 03 – Preparação para execução das mantas



Figura 04 – Mantas sendo executadas



Figura 05 – mantas executadas



Figura 06 – mantas executadas



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

| | |
|--|--|
| Total financeiro executado no item IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 108.705,06 (60,28% do total em planilha) |
| | R\$ 108.705,06 acumulado (60,28% do total em planilha) |

5. COBERTURA METÁLICA TERMO-ACÚSTICA.

Não houveram serviços nesta etapa.

6. RECOMPOSIÇÃO PAREDE COMPARTIMENTAÇÃO - COBERTURA

Não houveram serviços nesta etapa.

7. PINTURAS.

Não houveram serviços nesta etapa.

8. ADEQUAÇÕES PPCI.

Não houveram serviços nesta etapa.

9. LIMPEZA FINAL.

Não houveram serviços nesta etapa.

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 1ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 1ª medição.



III. DOS ANEXOS

- Planilha de medição;

Curitiba, 22 de novembro de 2022.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Paulo Roberto dos Santos
Membro