

ADEQUAÇÕES FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.102,54	3,78%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 826,85	0,26%
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 4.108,68	1,28%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 180.323,30	56,31%
5	COBERTURA METÁLICA TERMOACÚSTICA	R\$ 95.617,57	29,86%
6	RECOMPOSIÇÃO PAREDE COMPARTIMENTAÇÃO - COBERTURA	R\$ 4.358,01	1,36%
7	PINTURAS	R\$ 1.409,85	0,44%
8	ADEQUAÇÕES PPCI	R\$ 19.021,32	5,94%
9	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.459,24	0,77%
<b>TOTAL</b>		<b>320.227,35</b>	<b>99,23%</b>

CRONOGRAMA			
30 dias		60 dias	
6.051,27	50,00%	6.051,27	50,00%
826,85	100,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	4.108,68	100,00%
108.705,06	60,28%	71.618,24	39,72%
0,00	0,00%	95.617,57	100,00%
0,00	0,00%	4.358,01	100,00%
0,00	0,00%	1.409,85	100,00%
0,00	0,00%	19.021,32	100,00%
0,00	0,00%	2.459,24	100,00%
115.583,18	36,09%	204.644,18	63,91%

TOTAL	
12.102,54	100,00%
826,85	100,00%
4.108,68	100,00%
180.323,30	100,00%
95.617,57	100,00%
4.358,01	100,00%
1.409,85	100,00%
19.021,32	100,00%
2.459,24	100,00%
<b>320.227,35</b>	<b>100,00%</b>