

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 06	EXECUTADO Mês 06	ACUMULADO	SALDO
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>97.481,93</b>	<b>9.651,92</b>	<b>9.651,92</b>	<b>58.874,23</b>	<b>38.607,70</b>
		<b>100,00%</b>	<b>9,90%</b>	<b>9,90%</b>	<b>60,40%</b>	<b>39,60%</b>
1.1	MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês	96.519,24	9.651,92	9.651,92	57.911,54	38.607,70
	%	100,00%	10,00%	10,00%	60,00%	40,00%
1.2	PLACA DE OBRAem chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	962,69	0,00	0,00	962,69	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>	<b>24.437,04</b>	<b>1.359,81</b>	<b>553,14</b>	<b>18.778,27</b>	<b>5.658,77</b>
		<b>100,00%</b>	<b>5,56%</b>	<b>2,26%</b>	<b>76,84%</b>	<b>23,16%</b>
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³	6.471,79	553,14	553,14	4.259,21	2.212,58
	%	100,00%	8,55%	8,55%	65,81%	34,19%
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³	2.420,01	806,67	0,00	1.613,34	806,67
	%	100,00%	33,33%	0,00%	66,67%	33,33%
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO	109,38	0,00	0,00	109,38	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	416,21	0,00	0,00	416,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	512,94	0,00	0,00	512,94	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL	6.639,18	0,00	0,00	6.639,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	188,39	0,00	0,00	188,39	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	646,96	0,00	0,00	646,96	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação	1.605,50	0,00	0,00	1.605,50	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	160,88	0,00	0,00	160,88	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	180,12	0,00	0,00	180,12	0,00

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 06	EXECUTADO Mês 06	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1.550,12	0,00	0,00	1.550,12	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.13	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PASSEIO	983,57	0,00	0,00	0,00	983,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.14	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO	1.655,95	0,00	0,00	0,00	1.655,95
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.15	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS	269,58	0,00	0,00	269,58	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO	626,46	0,00	0,00	626,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>1.605,97</b>	<b>391,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,74</b>	<b>391,23</b>
	%	100,00%	24,36%	0,00%	75,64%	24,36%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura	1.466,61	350,77	0,00	1.115,84	350,77
	%	100,00%	23,92%	0,00%	76,08%	23,92%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016- entre baldrames + infra	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.3	REATERRO APOILOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro )	40,46	40,46	0,00	0,00	40,46
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>38.663,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.663,56</b>	<b>0,00</b>
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30	11.622,97	0,00	0,00	11.622,97	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	BLOCOS E BALDRAMES	27.040,59	0,00	0,00	27.040,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>79.206,37</b>	<b>6.801,65</b>	<b>0,00</b>	<b>70.314,01</b>	<b>8.892,36</b>
	%	100,00%	8,59%	0,00%	88,77%	11,23%
5.1 e 5.2	VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA	11.290,52	6.801,65	0,00	4.488,87	6.801,65
	%	100,00%	60,24%	0,00%	39,76%	60,24%
5.3	PILARES	9.447,02	0,00	0,00	9.447,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.4	VIGAS	23.819,71	0,00	0,00	23.819,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.5	LAJES	28.141,54	0,00	0,00	28.141,54	0,00

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 06	EXECUTADO Mês 06	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.6	PILARES E VIGAS PLATIBANDA	4.416,87	0,00	0,00	4.416,87	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.7	LAJE CAIXA DE AGUA	2.090,71	0,00	0,00	0,00	2.090,71
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>54.754,19</b>	<b>14.883,19</b>	<b>2.218,73</b>	<b>14.460,56</b>	<b>40.293,63</b>
		<b>100,00%</b>	<b>27,18%</b>	<b>4,05%</b>	<b>26,41%</b>	<b>73,59%</b>
	ALVENARIA	27.125,02	14.883,19	2.218,73	14.460,56	12.664,46
	%	100,00%	54,87%	8,18%	53,31%	46,69%
	DIVISÓRIAS	27.629,17	0,00	0,00	0,00	27.629,17
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>74.888,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.888,59</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.752,15	0,00	0,00	0,00	14.752,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO + VIDRO	46.055,45	0,00	0,00	0,00	46.055,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.3	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	777,27	0,00	0,00	0,00	777,27
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.4	GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS	10.924,02	0,00	0,00	0,00	10.924,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.5	GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA	2.379,70	0,00	0,00	0,00	2.379,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>223.439,64</b>	<b>13.276,24</b>	<b>13.276,24</b>	<b>39.277,49</b>	<b>184.162,15</b>
		<b>100,00%</b>	<b>5,94%</b>	<b>5,94%</b>	<b>17,58%</b>	<b>82,42%</b>
8.1	ESTRUTURA COBERTURA	107.830,33	0,00	0,00	21.566,07	86.264,26
	%	100,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
8.2	TELHAMENTO	66.381,21	13.276,24	13.276,24	13.276,24	53.104,97
	%	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	80,00%
	CALHAS, RUFOS E FECHAMENTO PLATIBANDA	49.228,11	0,00	0,00	4.435,19	44.792,92
	%	100,00%	0,00%	0,00%	9,01%	90,99%
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>4.585,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,59</b>	<b>0,00</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>23.791,96</b>	<b>7.137,59</b>	<b>177,53</b>	<b>177,53</b>	<b>23.614,43</b>
		<b>100,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,75%</b>	<b>99,25%</b>
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEJOS	23.791,96	7.137,59	177,53	177,53	23.614,43
	%	100,00%	30,00%	0,75%	0,75%	99,25%
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>11.855,62</b>	<b>9.484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,12</b>	<b>9.484,50</b>
		<b>100,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>80,00%</b>
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA	11.855,62	9.484,50	0,00	2.371,12	9.484,50

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 06	EXECUTADO Mês 06	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	80,00%	0,00%	20,00%	80,00%
<b>12</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>49.762,65</b>	<b>38.912,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,45</b>	<b>38.912,20</b>
		<b>100,00%</b>	<b>78,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>21,80%</b>	<b>78,20%</b>
	PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO)	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	REVESTIMENTO DO PISO	38.912,20	38.912,20	0,00	0,00	38.912,20
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>13</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>17.790,29</b>	<b>6.151,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.790,29</b>
		<b>100,00%</b>	<b>34,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
13.1	PEITORIL	5.322,57	0,00	0,00	0,00	5.322,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.2	RODAPÉ	12.192,86	6.096,43	0,00	0,00	12.192,86
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.3	SOLEIRA	274,86	54,97	0,00	0,00	274,86
	%	100,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>56.108,17</b>	<b>9.937,92</b>	<b>3.766,51</b>	<b>8.487,09</b>	<b>47.621,08</b>
		<b>100,00%</b>	<b>17,71%</b>	<b>6,71%</b>	<b>15,13%</b>	<b>84,87%</b>
14.1	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.784,09	6.392,05	0,00	4.720,58	8.063,52
	%	100,00%	50,00%	0,00%	36,93%	63,07%
14.2	REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA	1.434,62	0,00	423,40	423,40	1.011,22
	%	100,00%	0,00%	29,51%	29,51%	70,49%
14.3	LOUÇAS	16.255,45	0,00	0,00	0,00	16.255,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.4	METAIS	11.011,34	0,00	0,00	0,00	11.011,34
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.5	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.432,34	3.545,87	3.120,13	3.120,13	1.312,21
	%	100,00%	80,00%	70,39%	70,39%	29,61%
14.6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	7.887,00	0,00	222,99	222,99	7.664,02
	%	100,00%	0,00%	2,83%	2,83%	97,17%
14.7	REDE DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO (PONTOS DE SEGOTO ITEM 15.1)	2.303,33	0,00	0,00	0,00	2.303,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>15</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>49.406,50</b>	<b>9.116,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.406,50</b>
		<b>100,00%</b>	<b>18,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
15.1	REDES	18.232,68	9.116,34	0,00	0,00	18.232,68
	%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.2	EQUIPAMENTOS NOVOS	30.274,66	0,00	0,00	0,00	30.274,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.3	REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS	899,16	0,00	0,00	0,00	899,16
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 06	EXECUTADO Mês 06	ACUMULADO	SALDO
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,15</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Instalações de prevenção de incêndio	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>17</b>	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>48.438,10</b>	<b>4.774,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.438,10</b>
		<b>100,00%</b>	<b>9,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	PAISAGISMO	778,91	0,00	0,00	0,00	778,91
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS	15.414,41	0,00	0,00	0,00	15.414,41
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE	5.293,12	0,00	0,00	0,00	5.293,12
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	20.983,90	0,00	0,00	0,00	20.983,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	MURO DE DIVISA	5.967,76	4.774,21	0,00	0,00	5.967,76
	%	100,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>18</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>42.814,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.814,47</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	PINTURA EM MUROS	3.202,97	0,00	0,00	0,00	3.202,97
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PISO	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	22.602,57	0,00	0,00	0,00	22.602,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	14.884,66	0,00	0,00	0,00	14.884,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	1.962,44	0,00	0,00	0,00	1.962,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>2.518,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,13</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	ESCADA MARINHEIRO	2.250,51	0,00	0,00	0,00	2.250,51
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	BATE CADEIRA	267,62	0,00	0,00	0,00	267,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>20</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.758,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,88</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>21</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>200.656,72</b>	<b>27.247,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.122,15</b>	<b>188.534,57</b>

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 06	EXECUTADO Mês 06	ACUMULADO	SALDO
		<b>100,00%</b>	<b>13,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,04%</b>	<b>93,96%</b>
21.1	RETIRADA DE REDE EXISTENTE	2.891,48	0,00	0,00	2.891,48	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK	404,04	0,00	0,00	0,00	404,04
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.3	ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO)	9.230,66	0,00	0,00	9.230,66	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.4	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	2.812,53	0,00	0,00	0,00	2.812,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.5	INFRAESTRUTURA INTERNA	40.965,44	16.386,17	0,00	0,00	40.965,44
	%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.6	CABEAMENTO ELÉTRICO	85.975,03	8.597,50	0,00	0,00	85.975,03
	%	100,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.7	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	6.501,13	0,00	0,00	0,00	6.501,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.8	COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS	8.843,33	0,00	0,00	0,00	8.843,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.9	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.423,94	0,00	0,00	0,00	29.423,94
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.10	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	2.289,35	0,00	0,00	0,00	2.289,35
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.11	QUADROS ELÉTRICOS	11.319,79	2.263,96	0,00	0,00	11.319,79
	%	100,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>46.524,16</b>	<b>4.859,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.524,16</b>
		<b>100,00%</b>	<b>10,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
22.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	898,73	898,73	0,00	0,00	898,73
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.508,67	1.652,60	0,00	0,00	5.508,67
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	23.080,25	2.308,03	0,00	0,00	23.080,25
	%	100,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	3.691,38	0,00	0,00	0,00	3.691,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	636,44	0,00	0,00	0,00	636,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	12.708,69	0,00	0,00	0,00	12.708,69
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>23</b>	<b>1º TERMO ADITIVO</b>	<b>257.851,99</b>	<b>118.831,79</b>	<b>27.466,28</b>	<b>46.125,45</b>	<b>211.726,54</b>
		<b>100,00%</b>	<b>46,09%</b>	<b>10,65%</b>	<b>17,89%</b>	<b>82,11%</b>
23.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.651,75	0,00	0,00	0,00	9.651,75
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO Mês 06	EXECUTADO Mês 06	ACUMULADO	SALDO
23.2	DEMOLIÇÕES	18.659,18	0,00	0,00	18.659,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.3	INFRA-ESTRUTURA	27.466,28	27.466,28	27.466,28	27.466,28	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
23.4	SUPRA-ESTRUTURA	65.237,79	65.237,79	0,00	0,00	65.237,79
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.5	PAREDES E PAINÉIS	30.725,67	6.145,13	0,00	0,00	30.725,67
	%	100,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.6	ESQUADRIAS	14.636,98	0,00	0,00	0,00	14.636,98
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	1.589,95	1.589,95	0,00	0,00	1.589,95
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.8	REVESTIMENTOS INTERNOS	15.774,22	0,00	0,00	0,00	15.774,22
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	6.203,55	0,00	0,00	0,00	6.203,55
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.10	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	19.991,67	11.995,00	0,00	0,00	19.991,67
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.662,73	6.397,64	0,00	0,00	10.662,73
	%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.12	PINTURAS	4.371,39	0,00	0,00	0,00	4.371,39
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.13	FORRO	47.317,47	0,00	0,00	0,00	47.317,47
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.13	GLOSAS	-14.436,62	0,00	0,00	0,00	-14.436,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>R\$ 1.410.623,67</b>	<b>R\$ 282.816,98</b>	<b>R\$ 57.110,36</b>	<b>R\$ 326.302,25</b>	<b>R\$ 1.084.321,41</b>
<b>(%)</b>		<b>100,00%</b>	<b>20,05%</b>	<b>4,05%</b>	<b>23,13%</b>	<b>76,87%</b>
<b>ACUMULADO (R\$)</b>			<b>VALOR MATERIAL COM BDI =</b>		<b>73,46%</b>	<b>R\$ 41.951,86</b>
<b>(%)</b>			<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =</b>		<b>26,54%</b>	<b>R\$ 15.158,50</b>
			<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 57.110,36</b>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**CELSO HENRIQUE BENDLIN**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 