

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
 ENDEREÇO: Rua José Cavassini, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		CRONOGRAMA - 7ª MEDIÇÃO											
		VALOR TOTAL (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	97.481,93	10.614,61	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	0,00
		100,00%	10,89%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	0,00%
1.1	MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês	96.519,24	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	9.651,92	0,00
		100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%
1.2	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	962,69	962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	DEMOLIÇÃO	24.437,04	14.722,60	553,14	553,14	553,14	1.843,09	553,14	553,14	2.343,38	2.209,09	553,14	0,00
		100,00%	60,25%	2,26%	2,26%	2,26%	7,54%	2,26%	2,26%	9,59%	9,04%	2,26%	0,00%
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³	6.471,79	1.493,49	553,14	553,14	553,14	553,14	553,14	553,14	553,14	553,14	553,14	0,00
		100,00%	23,08%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00%
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m²	2.420,01	1.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,67	0,00	0,00	0,00
		100,00%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO	109,38	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	416,21	416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	512,94	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL	6.639,18	6.639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	188,39	188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	646,96	323,48	0,00	0,00	0,00	323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação	1.605,50	963,30	0,00	0,00	0,00	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	160,88	160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	180,12	180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1.550,12	1.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.13	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, PASSEIO	983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,57	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.14	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO	1.655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,95	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2.15	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS	269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO	626,46	626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.605,97	1.115,84	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	391,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	69,48%	0,00%	0,00%	0,00%	6,16%	0,00%	24,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura	1.466,61	1.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	76,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016- entre baldrames + infra	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	REATERRO APOILOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro)	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	38.663,56	11.622,97	27.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	30,06%	69,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30	11.622,97	11.622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
 ENDEREÇO: Rua José Cavassini, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA - 7ª MEDIÇÃO										
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11
	BLOCOS E BALDRAMES	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		27.040,59	0,00	27.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	79.206,37	0,00	9.447,02	51.961,25	6.026,64	2.879,10	0,00	1.465,26	5.336,39	0,00	0,00	2.090,71
		100,00%	0,00%	11,93%	65,60%	7,61%	3,63%	0,00%	1,85%	6,74%	0,00%	0,00%	2,64%
5.1 e 5.2	VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA	11.290,52	0,00	0,00	0,00	1.609,77	2.879,10	0,00	1.465,26	5.336,39	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,26%	25,50%	0,00%	12,98%	47,26%	0,00%	0,00%	0,00%
5.3	PILARES	9.447,02	0,00	9.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.4	VIGAS	23.819,71	0,00	0,00	23.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.5	LAJES	28.141,54	0,00	0,00	28.141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.6	PILARES E VIGAS PLATIBANDA	4.416,87	0,00	0,00	0,00	4.416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.7	LAJE CAIXA DE AGUA	2.090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,71
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	54.754,19	785,41	0,00	3.968,28	3.836,09	3.652,05	2.218,73	6.008,27	6.656,19	13.814,59	13.814,59	0,00
		100,00%	1,43%	0,00%	7,25%	7,01%	6,67%	4,05%	10,97%	12,16%	25,23%	25,23%	0,00%
	ALVENARIA	27.125,02	785,41	0,00	3.968,28	3.836,09	3.652,05	2.218,73	6.008,27	6.656,19	0,00	0,00	0,00
		100,00%	2,90%	0,00%	14,63%	14,14%	13,46%	8,18%	22,15%	24,54%	0,00%	0,00%	0,00%
	DIVISÓRIAS	27.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.814,59	13.814,59	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
7	ESQUADRIAS	74.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,18	47.615,12	8.851,29	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,60%	63,58%	11,82%	0,00%
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,86	8.851,29	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO + VIDRO	46.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,18	27.633,27	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
7.3	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,27	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
7.4	GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS	10.924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,02	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
7.5	GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA	2.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,70	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
8	COBERTURA	223.439,64	0,00	0,00	0,00	21.566,07	4.435,19	13.276,24	0,00	184.162,15	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,65%	1,98%	5,94%	0,00%	82,42%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1	ESTRUTURA COBERTURA	107.830,33	0,00	0,00	0,00	21.566,07	0,00	0,00	0,00	86.264,26	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	TELHAMENTO	66.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,24	0,00	53.104,97	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	CALHAS, RUFOS E FECHAMENTO PLATIBANDA	49.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,19	0,00	0,00	44.792,92	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,01%	0,00%	0,00%	90,99%	0,00%	0,00%	0,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	4.585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	4.585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	23.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,53	2.011,29	11.717,54	9.885,60	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	8,45%	49,25%	41,55%	0,00%	0,00%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEJOS	23.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,53	2.011,29	11.717,54	9.885,60	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	8,45%	49,25%	41,55%	0,00%	0,00%
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	11.855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,12	0,00	0,00	9.484,50	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA	11.855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,12	0,00	0,00	9.484,50	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	49.762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,45	0,00	0,00	38.912,20	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,80%	0,00%	0,00%	78,20%	0,00%	0,00%	0,00%
	PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO)	10.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	REVESTIMENTO DO PISO	38.912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.912,20	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	17.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,29	5.460,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,31%	30,69%	0,00%	0,00%
13.1	PEITORIL	5.322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,57	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
13.2	RODAPÉ	12.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,86	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.3	SOLEIRA	274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	137,43	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	56.108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,58	3.766,52	7.331,21	13.023,07	0,00	0,00	27.266,79
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,41%	6,71%	13,07%	23,21%	0,00%	0,00%	48,60%
14.1	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,58	0,00	1.547,10	6.516,41	0,00	0,00	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA - 7ª MEDIÇÃO										
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11
14.2	REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,93%	0,00%	12,10%	50,97%	0,00%	0,00%	
		1.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	423,40	0,00	1.011,22	0,00	0,00	0,00	
14.3	LOUÇAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,51%	0,00%	70,49%	0,00%	0,00%	
		16.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.255,45	
14.4	METAIS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		11.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,34	
14.5	ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,13	0,00	1.312,21	0,00	0,00	
14.6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,39%	0,00%	29,61%	0,00%	0,00%	
		7.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,99	4.625,99	3.038,02	0,00	0,00	
14.7	REDE DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO (PONTOS DE SEGOTO ITEM 15.1)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,83%	58,65%	38,52%	0,00%	0,00%	
		2.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,12	1.145,21	0,00	0,00	
15	CLIMATIZAÇÃO	49.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%	49,72%	0,00%	0,00%	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,76%	22,14%	0,00%	63,10%	
15.1	REDES	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,07	10.939,61	0,00	0,00	
		18.232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	EQUIPAMENTOS NOVOS	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	
		30.274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.274,66	
15.3	REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,16	
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,15	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	Instalações de prevenção de incêndio	2.283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,15	0,00	
17	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	48.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,457,10	18,981,00	0,00	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,81%	39,19%	0,00%	0,00%	
	PAISAGISMO	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,24	233,67	0,00	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	
	ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS	15.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,21	7.707,21	0,00	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
	CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE	5.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,56	2.646,56	0,00	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00	0,00	
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	20.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,34	8.393,56	0,00	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	
	MURO DE DIVISA	5.967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,76	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18	PINTURAS	42.814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,49	10.498,44	30.714,55	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,74%	24,52%	71,74%	0,00%	
	PINTURA EM MUROS	3.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,49	1.601,49	0,00	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
	PINTURA EM PISO	161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	80,92	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	22.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,57	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	14.884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,33	7.442,33	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	1.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,71	588,73	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,13	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	ESCALADA MARINHEIRO	2.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,51	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	BATE CADEIRA	267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,62	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
20	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,88	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,88	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.656,72	2.891,48	0,00	9.230,66	0,00	0,00	0,00	21.757,85	101.276,17	49.014,34	16.486,21	
		100,00%	1,44%	0,00%	4,60%	0,00%	0,00%	0,00%	10,84%	50,47%	24,43%	8,22%	
21.1	RETIRADA DE REDE EXISTENTE	2.891,48	2.891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
21.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK	404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,04	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
21.3	ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO)	9.230,66	0,00	0,00	9.230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		CRONOGRAMA - 7ª MEDIÇÃO											
		VALOR TOTAL (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11
21.4	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	2.812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,76	1.125,01	843,76	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%
21.5	INFRAESTRUTURA INTERNA	40.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,17	24.579,26	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
21.6	CABEAMENTO ELÉTRICO	85.975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.780,03	17.195,01	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%
21.7	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	6.501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,90	1.300,23
	%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
21.8	COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS	8.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,33
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.9	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.539,15	5.884,79
	%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
21.10	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	2.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,48	457,87
	%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
21.11	QUADROS ELÉTRICOS	11.319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,92	6.791,87	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
22	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	46.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,96	22.626,86	18.054,32	3.280,01
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,51%	48,63%	38,81%	7,05%
22.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,49	539,24	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
22.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,47	3.305,20	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
22.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	23.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.464,20	4.616,05	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%
22.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	3.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,10	738,28
	%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
22.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,22	318,22	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
22.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	12.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,95	2.541,74
	%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
23	1º TERMO ADITIVO	257.851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.659,18	27.466,28	82.731,23	40.877,96	37.491,24	19.228,78	31.397,33
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,24%	10,65%	32,08%	15,85%	14,54%	7,46%	12,18%
23.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651,75
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.2	DEMOLIÇÕES	18.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.3	INFRA-ESTRUTURA	27.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.4	SUPRA-ESTRUTURA	65.237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.275,63	5.962,16	0,00	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,86%	9,14%	0,00%	0,00%	0,00%
23.5	PAREDES E PAINÉIS	30.725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,27	18.435,40	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
23.6	ESQUADRIAS	14.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,49	7.318,49	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
23.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	1.589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.8	REVESTIMENTOS INTERNOS	15.774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,96	4.732,27	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%
23.9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	6.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,42	3.722,13	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%
23.10	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	19.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,98	4.265,09	4.523,66	0,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,58%	40,00%	42,42%	0,00%	0,00%
23.12	PINTURAS	4.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,42	3.059,97
	%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
23.13	FORRO	47.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,24	33.122,23
	%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
23.13	GLOSAS	-14.436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.436,62
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL		R\$ 1.410.623,67	R\$ 41.752,92	R\$ 51.278,26	R\$ 75.365,26	R\$ 41.633,87	R\$ 59.161,58	R\$ 57.110,37	R\$ 110.143,56	R\$ 415.590,25	R\$ 290.449,64	R\$ 156.443,09	R\$ 111.694,87
(%)		100,00%	2,96%	3,64%	5,34%	2,95%	4,19%	4,05%	7,81%	29,46%	20,59%	11,09%	7,92%
ACUMULADO (R\$)			R\$ 41.752,92	R\$ 93.031,18	R\$ 168.396,45	R\$ 210.030,31	R\$ 269.191,90	R\$ 326.302,26	R\$ 436.445,82	R\$ 852.036,07	R\$ 1.142.485,70	R\$ 1.298.928,80	R\$ 1.410.623,66
(%)			2,96%	6,60%	11,94%	14,89%	19,08%	23,13%	30,94%	60,40%	80,99%	92,08%	100,00%

Assinado de forma digital
 por CELSO HENRIQUE
 BENDLIN:86002937900
 Dados: 2023.03.19
 20:07:46 -03'00'