

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
 ENDEREÇO: Rua José Cavassini, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

| | | CRONOGRAMA - 8ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | VALOR TOTAL (R\$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 97.481,93 | 10.614,61 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 0,00 |
| | | 100,00% | 10,89% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 9,90% | 0,00% |
| 1.1 | MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês | 96.519,24 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 9.651,92 | 0,00 |
| | | 100,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00% |
| 1.2 | PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização | 962,69 | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | DEMOLIÇÃO | 24.437,04 | 14.722,60 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 1.843,09 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 3.507,55 | 1.044,93 | 0,00 |
| | | 100,00% | 60,25% | 2,26% | 2,26% | 2,26% | 7,54% | 2,26% | 2,26% | 2,26% | 14,35% | 4,28% | 0,00% |
| 2.1 | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³ | 6.471,79 | 1.493,49 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 553,14 | 0,00 |
| | | 100,00% | 23,08% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 0,00% |
| 2.2 | CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³ | 2.420,01 | 1.613,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% |
| 2.3 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO | 109,38 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.4 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 416,21 | 416,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.5 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 512,94 | 512,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL | 6.639,18 | 6.639,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.7 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL | 188,39 | 188,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.8 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 646,96 | 323,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.9 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação | 1.605,50 | 963,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.10 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 160,88 | 160,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.11 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 180,12 | 180,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 1.550,12 | 1.550,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.13 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, PASSEIO | 983,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,79 | 491,79 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| 2.14 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MUIRO PALITO | 1.655,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.15 | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS | 269,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.16 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO | 626,46 | 626,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.605,97 | 1.115,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 0,00 | 391,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 69,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,16% | 0,00% | 24,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura | 1.466,61 | 1.115,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 76,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016- entre baldrames + infra | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.3 | REATERRO APOILOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro) | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | INFRA-ESTRUTURA | 38.663,56 | 11.622,97 | 27.040,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 30,06% | 69,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30 | 11.622,97 | 11.622,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassini, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

| | | | CRONOGRAMA - 8ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| VALOR TOTAL (R\$) | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 |
| 14.2 | REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 36,93% | 0,00% | 12,10% | 0,00% | 50,97% | 0,00% | 0,00% |
| | | 1.434,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,40 | 0,00 | 0,00 | 1.011,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,51% | 0,00% | 0,00% | 70,49% | 0,00% | 0,00% |
| 14.3 | LOUÇAS | 16.255,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.255,45 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 14.4 | METAIS | 11.011,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.011,34 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 14.5 | ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA | 4.432,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,13 | 0,00 | 0,00 | 1.312,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,39% | 0,00% | 0,00% | 29,61% | 0,00% | 0,00% |
| 14.6 | REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA | 7.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,99 | 4.625,99 | 0,00 | 3.038,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,83% | 58,65% | 0,00% | 38,52% | 0,00% | 0,00% |
| 14.7 | REDE DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO (PONTOS DE SEGOTO ITEM 15.1) | 2.303,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158,12 | 0,00 | 1.145,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,28% | 0,00% | 49,72% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | CLIMATIZAÇÃO | 49.406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.232,68 | 0,00 | 31.173,82 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 36,90% | 0,00% | 63,10% |
| 15.1 | REDES | 18.232,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.232,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15.2 | EQUIPAMENTOS NOVOS | 30.274,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.274,66 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 15.3 | REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS | 899,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,16 |
| | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 16 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 2.283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,15 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | Instalações de prevenção de incêndio | 2.283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS | 48.438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.457,10 | 18.981,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,81% | 39,19% | 0,00% |
| | PAISAGISMO | 778,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,24 | 233,67 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 30,00% | 0,00% |
| | ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS | 15.414,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.707,21 | 7.707,21 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| | CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE | 5.293,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646,56 | 2.646,56 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00 |
| | GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO | 20.983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.590,34 | 8.393,56 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 40,00% | 0,00% |
| | MURO DE DIVISA | 5.967,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.967,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | PINTURAS | 42.814,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.857,84 | 32.956,63 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,02% | 76,98% | 0,00% |
| | PINTURA EM MUROS | 3.202,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,89 | 2.242,08 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 0,00% |
| | PINTURA EM PISO | 161,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,92 | 80,92 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS | 22.602,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.602,57 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | PINTURA EM PAREDES INTERNAS | 14.884,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.442,33 | 7.442,33 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| | PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA | 1.962,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,71 | 588,73 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 30,00% | 0,00% |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.518,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,13 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | ESCADA MARINHEIRO | 2.250,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,51 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | BATE CADEIRA | 267,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,62 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 20 | LIMPEZA DA OBRA | 1.758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,88 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | LIMPEZA DA OBRA | 1.758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,88 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 21 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 200.656,72 | 2.891,48 | 0,00 | 9.230,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.121,53 | 104.521,99 | 61.404,84 | 16.486,21 |
| | | 100,00% | 1,44% | 0,00% | 4,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,05% | 52,09% | 30,60% | 8,22% |
| 21.1 | RETIRADA DE REDE EXISTENTE | 2.891,48 | 2.891,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21.2 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK | 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,04 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 21.3 | ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO) | 9.230,66 | 0,00 | 0,00 | 9.230,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

| | | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA - 8ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 |
| 21.4 | INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO) | 2.812,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,26 | 1.406,26 | 0,00 | |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | |
| 21.5 | INFRAESTRUTURA INTERNA | 40.965,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.121,53 | 28.675,81 | 6.168,10 | 0,00 | |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,94% | 70,00% | 15,06% | 0,00% | |
| 21.6 | CABEAMENTO ELÉTRICO | 85.975,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.780,03 | 17.195,01 | 0,00 | |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 20,00% | 0,00% | |
| 21.7 | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS | 6.501,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,90 | 1.300,23 | |
| | % | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 20,00% | |
| 21.8 | COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS | 8.843,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.843,33 | |
| | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
| 21.9 | ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS | 29.423,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.539,15 | 5.884,79 | |
| | % | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 20,00% | |
| 21.10 | ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS | 2.289,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,48 | 457,87 | |
| | % | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 20,00% | |
| 21.11 | QUADROS ELÉTRICOS | 11.319,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.659,89 | 5.659,89 | 0,00 | |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | |
| 22 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME | 46.524,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,27 | 23.177,73 | 19.483,15 | 3.280,01 | |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,25% | 49,82% | 41,88% | 7,05% | |
| 22.1 | INFRAESTRUTURA EXTERNA | 898,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,24 | 359,49 | 0,00 | |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 40,00% | 0,00% | |
| 22.2 | INFRAESTRUTURA INTERNA | 5.508,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,27 | 3.856,07 | 1.069,33 | 0,00 | |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,59% | 70,00% | 19,41% | 0,00% | |
| 22.3 | CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO | 23.080,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.464,20 | 4.616,05 | 0,00 | |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 20,00% | 0,00% | |
| 22.4 | TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS | 3.691,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.953,10 | 738,28 | |
| | % | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 20,00% | |
| 22.5 | ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO | 636,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,22 | 318,22 | 0,00 | |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | |
| 22.6 | QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS | 12.708,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.166,95 | 2.541,74 | |
| | % | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 20,00% | |
| 23 | 1º TERMO ADITIVO | 257.851,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.659,18 | 27.466,28 | 82.731,23 | 23.462,69 | 45.497,31 | 26.547,27 | 33.488,05 |
| | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,24% | 10,65% | 32,08% | 9,10% | 17,64% | 10,30% | 12,99% |
| 23.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 9.651,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.651,75 |
| | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 23.2 | DEMOLIÇÕES | 18.659,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.659,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23.3 | INFRA-ESTRUTURA | 27.466,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.466,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23.4 | SUPRA-ESTRUTURA | 65.237,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.275,63 | 5.962,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 90,86% | 9,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23.5 | PAREDES E PAINÉIS | 30.725,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.882,02 | 14.843,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 51,69% | 48,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23.6 | ESQUADRIAS | 14.636,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.318,49 | 7.318,49 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS | 1.589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23.8 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 15.774,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709,23 | 12.064,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,51% | 76,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 6.203,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481,42 | 3.722,13 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23.10 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 19.991,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.991,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 10.662,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,98 | 8.788,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,58% | 82,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23.12 | PINTURAS | 4.371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,42 | 3.059,97 | 0,00 |
| | % | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 0,00% |
| 23.13 | FORRO | 47.317,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.195,24 | 33.122,23 | 0,00 |
| | % | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 0,00% |
| 23.13 | GLOSAS | -14.436,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.090,72 | 0,00 | -12.345,90 | 0,00 |
| | % | 14,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,48% | 0,00% | 85,52% | 0,00% |
| TOTAL PARCIAL | | R\$ 1.410.623,67 | R\$ 41.752,92 | R\$ 51.278,26 | R\$ 75.365,26 | R\$ 41.633,87 | R\$ 59.161,58 | R\$ 57.110,37 | R\$ 110.143,56 | R\$ 228.856,02 | R\$ 415.909,00 | R\$ 217.717,95 | R\$ 111.694,88 |
| (%) | | 100,00% | 2,96% | 3,64% | 5,34% | 2,95% | 4,19% | 4,05% | 7,81% | 16,22% | 29,48% | 15,43% | 7,92% |
| ACUMULADO (R\$) | | | R\$ 41.752,92 | R\$ 93.031,18 | R\$ 168.396,45 | R\$ 210.030,31 | R\$ 269.191,90 | R\$ 326.302,26 | R\$ 436.445,82 | R\$ 665.301,84 | R\$ 1.081.210,84 | R\$ 1.298.928,79 | R\$ 1.410.623,67 |
| (%) | | | 2,96% | 6,60% | 11,94% | 14,89% | 19,08% | 23,13% | 30,94% | 47,16% | 76,65% | 92,08% | 100,00% |

CELSO HENRIQUE
 BENDLIN:860029379
 00

Assinado de forma digital por
 CELSO HENRIQUE
 BENDLIN:86002937900
 Dados: 2023.05.10 16:10:19 -03'00'