

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 9ª Medição Mês 10	EXECUTADO 9ª Medição Mês 10	ACUMULADO	SALDO
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>97.481,93</b>	<b>9.651,92</b>	<b>9.651,92</b>	<b>87.830,01</b>	<b>9.651,92</b>
		<b>100,00%</b>	<b>9,90%</b>	<b>9,90%</b>	<b>90,10%</b>	<b>9,90%</b>
1.1	MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês	96.519,24	9.651,92	9.651,92	86.867,32	9.651,92
	%	100,00%	10,00%	10,00%	90,00%	10,00%
1.2	PLACA DE OBRAem chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	962,69	0,00	0,00	962,69	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>	<b>24.437,04</b>	<b>3.999,33</b>	<b>553,14</b>	<b>20.437,71</b>	<b>3.999,33</b>
		<b>100,00%</b>	<b>16,37%</b>	<b>2,26%</b>	<b>83,63%</b>	<b>16,37%</b>
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³	6.471,79	553,14	553,14	5.918,65	553,14
	%	100,00%	8,55%	8,55%	91,45%	8,55%
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³	2.420,01	806,67	0,00	1.613,34	806,67
	%	100,00%	33,33%	0,00%	66,67%	33,33%
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO	109,38	0,00	0,00	109,38	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	416,21	0,00	0,00	416,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	512,94	0,00	0,00	512,94	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL	6.639,18	0,00	0,00	6.639,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	188,39	0,00	0,00	188,39	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	646,96	0,00	0,00	646,96	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação	1.605,50	0,00	0,00	1.605,50	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	160,88	0,00	0,00	160,88	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	180,12	0,00	0,00	180,12	0,00

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 9ª Medição Mês 10	EXECUTADO 9ª Medição Mês 10	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1.550,12	0,00	0,00	1.550,12	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.13	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PASSEIO	983,57	983,57	0,00	0,00	983,57
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.14	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO	1.655,95	1.655,95	0,00	0,00	1.655,95
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.15	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS	269,58	0,00	0,00	269,58	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO	626,46	0,00	0,00	626,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>1.605,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,97</b>	<b>0,00</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura	1.466,61	0,00	0,00	1.466,61	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016- entre baldrames + infra	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.3	REATERRO APOLOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro )	40,46	0,00	0,00	40,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>38.663,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.663,56</b>	<b>0,00</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30	11.622,97	0,00	0,00	11.622,97	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	BLOCOS E BALDRAMES	27.040,59	0,00	0,00	27.040,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>79.206,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.206,37</b>	<b>0,00</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
5.1 e 5.2	VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA	11.290,52	0,00	0,00	11.290,52	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.3	PILARES	9.447,02	0,00	0,00	9.447,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.4	VIGAS	23.819,71	0,00	0,00	23.819,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.5	LAJES	28.141,54	0,00	0,00	28.141,54	0,00

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 9ª Medição Mês 10	EXECUTADO 9ª Medição Mês 10	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.6	PILARES E VIGAS PLATIBANDA	4.416,87	0,00	0,00	4.416,87	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.7	LAJE CAIXA DE AGUA	2.090,71	0,00	0,00	2.090,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>54.754,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.125,02</b>	<b>27.629,17</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,54%</b>	<b>50,46%</b>
	ALVENARIA	27.125,02	0,00	0,00	27.125,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	DIVISÓRIAS	27.629,17	0,00	0,00	0,00	27.629,17
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>74.888,59</b>	<b>0,00</b>	<b>904,33</b>	<b>904,33</b>	<b>73.984,26</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,21%</b>	<b>98,79%</b>
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.752,15	0,00	0,00	0,00	14.752,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO + VIDRO	46.055,45	0,00	904,33	904,33	45.151,12
	%	100,00%	0,00%	1,96%	1,96%	98,04%
7.3	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	777,27	0,00	0,00	0,00	777,27
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.4	GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS	10.924,02	0,00	0,00	0,00	10.924,02
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.5	GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA	2.379,70	0,00	0,00	0,00	2.379,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>223.439,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.130,42</b>	<b>32.309,23</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,54%</b>	<b>14,46%</b>
8.1	ESTRUTURA COBERTURA	107.830,33	0,00	0,00	107.830,33	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
8.2	TELHAMENTO	66.381,21	0,00	0,00	66.381,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	CALHAS, RUFOS E FECHAMENTO PLATIBANDA	49.228,11	0,00	0,00	16.918,88	32.309,23
	%	100,00%	0,00%	0,00%	34,37%	65,63%
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>4.585,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,59</b>	<b>0,00</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>23.791,96</b>	<b>7.481,91</b>	<b>5.312,99</b>	<b>21.623,04</b>	<b>2.168,92</b>
		<b>100,00%</b>	<b>31,45%</b>	<b>22,33%</b>	<b>90,88%</b>	<b>9,12%</b>
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEJOS	23.791,96	7.481,91	5.312,99	21.623,04	2.168,92
	%	100,00%	31,45%	22,33%	90,88%	9,12%
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>11.855,62</b>	<b>1.058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.797,14</b>	<b>1.058,48</b>
		<b>100,00%</b>	<b>8,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,07%</b>	<b>8,93%</b>
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA	11.855,62	1.058,48	0,00	10.797,14	1.058,48

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 9ª Medição Mês 10	EXECUTADO 9ª Medição Mês 10	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	8,93%	0,00%	91,07%	8,93%
<b>12</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>49.762,65</b>	<b>31.129,76</b>	<b>27.238,54</b>	<b>38.088,99</b>	<b>11.673,66</b>
		<b>100,00%</b>	<b>62,56%</b>	<b>54,74%</b>	<b>76,54%</b>	<b>23,46%</b>
	PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO)	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	REVESTIMENTO DO PISO	38.912,20	31.129,76	27.238,54	27.238,54	11.673,66
	%	100,00%	80,00%	70,00%	70,00%	30,00%
<b>13</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>17.790,29</b>	<b>4.477,94</b>	<b>4.340,51</b>	<b>4.340,51</b>	<b>13.449,78</b>
		<b>100,00%</b>	<b>25,17%</b>	<b>24,40%</b>	<b>24,40%</b>	<b>75,60%</b>
13.1	PEITORIL	5.322,57	4.258,06	4.258,06	4.258,06	1.064,51
	%	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%	20,00%
13.2	RODAPÉ	12.192,86	0,00	0,00	0,00	12.192,86
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13.3	SOLEIRA	274,86	219,88	82,46	82,46	192,40
	%	100,00%	80,00%	30,00%	30,00%	70,00%
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>56.108,17</b>	<b>11.888,87</b>	<b>7.629,64</b>	<b>23.447,94</b>	<b>32.660,24</b>
		<b>100,00%</b>	<b>21,19%</b>	<b>13,60%</b>	<b>41,79%</b>	<b>58,21%</b>
14.1	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.784,09	6.516,41	6.516,42	12.784,09	0,00
	%	100,00%	50,97%	50,97%	100,00%	0,00%
14.2	REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA	1.434,62	1.011,22	559,90	983,30	451,32
	%	100,00%	70,49%	39,03%	68,54%	31,46%
14.3	LOUÇAS	16.255,45	0,00	0,00	0,00	16.255,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.4	METAIS	11.011,34	0,00	0,00	0,00	11.011,34
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.5	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.432,34	1.312,21	553,32	3.673,44	758,90
	%	100,00%	29,61%	12,48%	82,88%	17,12%
14.6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	7.887,00	2.249,32	0,00	4.848,98	3.038,03
	%	100,00%	28,52%	0,00%	61,48%	38,52%
14.7	REDE DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO (PONTOS DE ESGOTO ITEM 15.1)	2.303,33	799,71	0,00	1.158,12	1.145,21
	%	100,00%	34,72%	0,00%	50,28%	49,72%
<b>15</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>49.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.406,50</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
15.1	REDES	18.232,68	0,00	0,00	0,00	18.232,68
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.2	EQUIPAMENTOS NOVOS	30.274,66	0,00	0,00	0,00	30.274,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.3	REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS	899,16	0,00	0,00	0,00	899,16
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 9ª Medição Mês 10	EXECUTADO 9ª Medição Mês 10	ACUMULADO	SALDO
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>2.283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,15</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Instalações de prevenção de incêndio	2.283,15	0,00	0,00	0,00	2.283,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>17</b>	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>48.438,10</b>	<b>5.967,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.438,10</b>
		<b>100,00%</b>	<b>12,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	PAISAGISMO	778,91	0,00	0,00	0,00	778,91
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS	15.414,41	0,00	0,00	0,00	15.414,41
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE	5.293,12	0,00	0,00	0,00	5.293,12
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	20.983,90	0,00	0,00	0,00	20.983,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	MURO DE DIVISA	5.967,76	5.967,76	0,00	0,00	5.967,76
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>18</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>42.814,47</b>	<b>0,00</b>	<b>311,80</b>	<b>311,80</b>	<b>42.502,68</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,73%</b>	<b>99,27%</b>
	PINTURA EM MUROS	3.202,97	0,00	0,00	0,00	3.202,97
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PISO	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	22.602,57	0,00	0,00	0,00	22.602,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	14.884,66	0,00	311,80	311,80	14.572,87
	%	100,00%	0,00%	2,09%	2,09%	97,91%
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	1.962,44	0,00	0,00	0,00	1.962,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>2.518,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,13</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	ESCADA MARINHEIRO	2.250,51	0,00	0,00	0,00	2.250,51
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	BATE CADEIRA	267,62	0,00	0,00	0,00	267,62
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>20</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.758,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,88</b>
		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	0,00	0,00	0,00	1.758,88
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>21</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>200.656,72</b>	<b>14.337,90</b>	<b>24.026,93</b>	<b>42.270,61</b>	<b>158.386,10</b>

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 9ª Medição Mês 10	EXECUTADO 9ª Medição Mês 10	ACUMULADO	SALDO
		<b>100,00%</b>	<b>7,15%</b>	<b>11,97%</b>	<b>21,07%</b>	<b>78,93%</b>
21.1	RETIRADA DE REDE EXISTENTE	2.891,48	0,00	0,00	2.891,48	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK	404,04	0,00	0,00	0,00	404,04
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.3	ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO)	9.230,66	0,00	0,00	9.230,66	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.4	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	2.812,53	0,00	0,00	0,00	2.812,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.5	INFRAESTRUTURA INTERNA	40.965,44	14.337,90	24.026,93	30.148,46	10.816,97
	%	100,00%	35,00%	58,65%	73,59%	26,41%
21.6	CABEAMENTO ELÉTRICO	85.975,03	0,00	0,00	0,00	85.975,03
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.7	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	6.501,13	0,00	0,00	0,00	6.501,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.8	COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS	8.843,33	0,00	0,00	0,00	8.843,33
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.9	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.423,94	0,00	0,00	0,00	29.423,94
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.10	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	2.289,35	0,00	0,00	0,00	2.289,35
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.11	QUADROS ELÉTRICOS	11.319,79	0,00	0,00	0,00	11.319,79
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>46.524,16</b>	<b>1.922,22</b>	<b>0,00</b>	<b>583,27</b>	<b>45.940,89</b>
		<b>100,00%</b>	<b>4,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,25%</b>	<b>98,75%</b>
22.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	898,73	269,62	0,00	0,00	898,73
	%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.508,67	1.652,60	0,00	583,27	4.925,41
	%	100,00%	30,00%	0,00%	10,59%	89,41%
22.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	23.080,25	0,00	0,00	0,00	23.080,25
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	3.691,38	0,00	0,00	0,00	3.691,38
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	636,44	0,00	0,00	0,00	636,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	12.708,69	0,00	0,00	0,00	12.708,69
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>23</b>	<b>1º TERMO ADITIVO</b>	<b>257.851,99</b>	<b>29.552,27</b>	<b>18.560,72</b>	<b>170.880,07</b>	<b>86.971,92</b>
		<b>100,00%</b>	<b>11,46%</b>	<b>7,20%</b>	<b>66,27%</b>	<b>33,73%</b>
23.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.651,75	0,00	0,00	0,00	9.651,75
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**  
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;  
 CIDADE: Colombo/ PR  
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 9ª Medição Mês 10	EXECUTADO 9ª Medição Mês 10	ACUMULADO	SALDO
23.2	DEMOLIÇÕES	18.659,18	0,00	0,00	18.659,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.3	INFRA-ESTRUTURA	27.466,28	0,00	0,00	27.466,28	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.4	SUPRA-ESTRUTURA	65.237,79	0,00	0,00	65.237,79	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.5	PAREDES E PAINÉIS	30.725,67	8.698,52	0,00	15.882,02	14.843,66
	%	100,00%	28,31%	0,00%	51,69%	48,31%
23.6	ESQUADRIAS	14.636,98	0,00	0,00	0,00	14.636,98
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	1.589,95	0,00	0,00	1.589,95	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.8	REVESTIMENTOS INTERNOS	15.774,22	12.064,99	11.186,79	14.896,02	878,20
	%	100,00%	76,49%	70,92%	94,43%	5,57%
23.9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	6.203,55	0,00	5.095,58	5.095,58	1.107,97
	%	100,00%	0,00%	82,14%	82,14%	17,86%
23.10	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	19.991,67	0,00	0,00	19.991,67	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.662,73	8.788,75	1.628,89	3.502,87	7.159,86
	%	100,00%	82,42%	15,28%	32,85%	67,15%
23.12	PINTURAS	4.371,39	0,00	649,45	649,45	3.721,93
	%	100,00%	0,00%	14,86%	14,86%	85,14%
23.13	FORRO	47.317,47	0,00	0,00	0,00	47.317,47
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.13	GLOSAS	-14.436,62	0,00	0,00	-2.090,72	-12.345,90
	%	100,00%	0,00%	0,00%	14,48%	85,52%
<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>R\$ 1.410.623,67</b>	<b>R\$ 121.468,37</b>	<b>R\$ 98.530,52</b>	<b>R\$ 763.832,33</b>	<b>R\$ 646.791,33</b>
(%)		100,00%	8,61%	6,98%	54,15%	45,85%
<b>ACUMULADO (R\$)</b>			<b>VALOR MATERIAL COM BDI =</b>		<b>73,46%</b>	<b>R\$ 72.378,08</b>
(%)			<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =</b>		<b>26,54%</b>	<b>R\$ 26.152,44</b>
(%)			<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.530,52</b>

CELSO HENRIQUE  
 BENDLIN:86002937900  
 Assinado de forma digital por  
 CELSO HENRIQUE  
 BENDLIN:86002937900  
 Dados: 2023.06.25 16:08:28 -03'00'