

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES IMÓVEL RIO BRANCO

CONTRATADA: D.F. CRIPA CONSTRUÇÕES LTDA

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	23/08/2022	R\$ 453.172,77	R\$ 129.827,23	R\$ 583.000,00
1º TERMO ADITIVO	22/11/2022	-R\$ 46.963,35	R\$ 21.839,25	-R\$ 25.124,10
2º TERMO ADITIVO	13/12/2022	R\$ 8.248,01	R\$ 0,00	R\$ 8.248,01
VALOR DO CONTRATO		R\$ 414.457,43	R\$ 151.666,48	R\$ 566.123,91

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO		R\$ 19.706,61	R\$ 5.566,20	R\$ 25.272,81
2ª MEDIÇÃO		R\$ 35.004,19	R\$ 9.887,06	R\$ 44.891,25
3ª MEDIÇÃO		R\$ 72.498,46	R\$ 20.472,12	R\$ 92.970,58
4ª MEDIÇÃO		R\$ 96.763,19	R\$ 27.323,99	R\$ 124.087,18
1ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO		R\$ 10.621,83	R\$ 2.999,39	R\$ 13.621,22
5ª MEDIÇÃO		R\$ 66.756,40	R\$ 18.850,66	R\$ 85.607,06
MEDIÇÃO - 2º ADITIVO		R\$ 8.248,01	R\$ 0,00	R\$ 8.248,01
6ª MEDIÇÃO		R\$ 159.376,01	R\$ 45.004,60	R\$ 204.380,61
2ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO		-R\$ 58.342,64	R\$ 19.597,33	-R\$ 38.745,31
		R\$ 410.632,06	R\$ 149.701,35	R\$ 560.333,41

Saldo do contrato:

R\$ 3.825,37	R\$ 1.965,13	R\$ 5.790,50
--------------	--------------	--------------