

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PINTURAS, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE MARINGÁ  
 ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR GSTÃO VIDIGAL, 823. ZONA 8  
 LOCAL: MARINGÁ-PR  
 ÁREA: 7.936,21 m<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>R\$112.237,78</b>	<b>7,13%</b>	<b>24,79%</b>	<b>R\$27.825,50</b>	<b>24,79%</b>	<b>R\$27.825,50</b>	<b>50,42%</b>	<b>R\$56.586,78</b>	<b>49,58%</b>	<b>R\$55.651,00</b>
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	R\$40.702,26	2,59%	25,00%	R\$10.175,56	25,00%	R\$10.175,56	50,00%	R\$20.351,13	50,00%	R\$20.351,13
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$48.234,08	3,06%	25,00%	R\$12.058,52	25,00%	R\$12.058,52	50,00%	R\$24.117,04	50,00%	R\$24.117,04
1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$12.703,89	0,81%	25,00%	R\$3.175,97	25,00%	R\$3.175,97	50,00%	R\$6.351,94	50,00%	R\$6.351,94
1.4	PLACA DE OBRA	R\$935,78	0,06%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$935,78	0,00%	R\$0,00
1.5	CAÇAMBA PARA ENTULHO	R\$7.968,59	0,51%	25,00%	R\$1.992,15	25,00%	R\$1.992,15	50,00%	R\$3.984,29	50,00%	R\$3.984,29
1.6	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$744,72	0,05%	25,00%	R\$186,18	25,00%	R\$186,18	50,00%	R\$372,36	50,00%	R\$372,36
1.7	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R\$948,47	0,06%	25,00%	R\$237,12	25,00%	R\$237,12	50,00%	R\$474,23	50,00%	R\$474,23
<b>2</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA</b>	<b>R\$715.689,60</b>	<b>45,47%</b>	<b>26,21%</b>	<b>R\$187.589,74</b>	<b>49,32%</b>	<b>R\$352.997,04</b>	<b>58,11%</b>	<b>R\$415.898,66</b>	<b>41,89%</b>	<b>R\$299.790,94</b>
2.1	REMOÇÃO DAS TELHAS, CALHAS E RUFOS EXISTENTES	R\$12.566,17	0,80%	24,45%	R\$3.071,81	53,12%	R\$6.674,69	63,67%	R\$8.001,04	36,33%	R\$4.565,13
2.2	COBERTURA METÁLICA TERMOACÚSTICA	R\$579.122,15	36,79%	24,45%	R\$141.566,78	53,12%	R\$307.608,37	63,67%	R\$368.734,34	36,33%	R\$210.387,81
2.3	CALHAS	R\$14.081,84	0,89%	35,00%	R\$4.928,64	100,00%	R\$14.081,84	100,00%	R\$14.081,84	0,00%	R\$0,00
2.4	RUFOS E CONTRARRUFOS	R\$88.524,95	5,62%	35,00%	R\$30.983,73	25,79%	R\$22.834,95	25,79%	R\$22.834,95	74,21%	R\$65.690,00
2.5	SPDA	R\$21.394,50	1,36%	32,90%	R\$7.038,77	8,40%	R\$1.797,20	10,50%	R\$2.246,49	89,50%	R\$19.148,00
<b>3</b>	<b>REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>	<b>R\$71.872,46</b>	<b>4,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$71.872,46</b>	<b>14,33%</b>	<b>R\$10.298,83</b>	<b>14,33%</b>	<b>R\$10.298,83</b>	<b>85,67%</b>	<b>R\$61.573,63</b>
3.1	SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS SEM REMOÇÃO DOS CONTRAMARCOS	R\$6.937,10	0,44%	100,00%	R\$6.937,10	100,00%	R\$6.937,10	100,00%	R\$6.937,10	0,00%	R\$0,00
3.2	VEDAÇÃO DE JANELAS	R\$64.935,36	4,13%	100,00%	R\$64.935,36	5,18%	R\$3.361,73	5,18%	R\$3.361,73	94,82%	R\$61.573,63
<b>4</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>R\$173.219,36</b>	<b>11,01%</b>	<b>27,51%</b>	<b>R\$47.649,91</b>	<b>22,85%</b>	<b>R\$39.584,85</b>	<b>22,85%</b>	<b>R\$39.584,85</b>	<b>77,15%</b>	<b>R\$133.634,51</b>
4.1	PINTURAS EXTERNAS - MURO LATERAL DIREITO	R\$12.091,00	0,77%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.091,00	100,00%	R\$12.091,00	0,00%	R\$0,00
4.2	PINTURAS EXTERNAS - SETORIAL	R\$4.076,81	0,26%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.076,81	100,00%	R\$4.076,81	0,00%	R\$0,00
4.3	PINTURAS EXTERNAS - FÓRUM	R\$38.334,69	2,44%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$38.334,69
4.4	PINTURAS INTERNAS - SETORIAL	R\$23.417,05	1,49%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$23.417,05	100,00%	R\$23.417,05	0,00%	R\$0,00
4.5	PINTURAS INTERNAS - FÓRUM	R\$95.299,81	6,05%	50,00%	R\$47.649,91	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$95.299,81
<b>5</b>	<b>ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA</b>	<b>R\$189.169,59</b>	<b>12,02%</b>	<b>25,23%</b>	<b>R\$47.729,41</b>	<b>12,57%</b>	<b>R\$23.782,29</b>	<b>69,09%</b>	<b>R\$130.699,86</b>	<b>30,91%</b>	<b>R\$58.469,73</b>
5.1	GRADIS METÁLICOS EM PORTAS E JANELAS	R\$69.045,22	4,39%	42,80%	R\$29.548,01	16,64%	R\$11.486,64	23,84%	R\$16.461,24	76,16%	R\$52.583,98
5.2	INSTALAÇÃO DE GRADIL E CONCERTINA NA DIVISA POSTERIOR E LATERAIS	R\$91.079,59	5,79%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$91.079,59	0,00%	R\$0,00
5.3	SUBSTITUIÇÃO DE BLOCOS DE EMERGÊNCIA	R\$8.469,26	0,54%	45,32%	R\$3.838,34	24,43%	R\$2.069,26	79,11%	R\$6.700,18	20,89%	R\$1.769,08
5.4	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$20.575,52	1,31%	69,71%	R\$14.343,06	49,70%	R\$10.226,39	79,99%	R\$16.458,85	20,01%	R\$4.116,67
<b>6</b>	<b>ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>R\$38.372,57</b>	<b>2,44%</b>	<b>47,05%</b>	<b>R\$18.054,89</b>	<b>9,02%</b>	<b>R\$3.459,33</b>	<b>34,55%</b>	<b>R\$13.259,30</b>	<b>65,45%</b>	<b>R\$25.113,27</b>
6.1	ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$36.109,78	2,29%	50,00%	R\$18.054,89	9,58%	R\$3.459,33	36,72%	R\$13.259,30	63,28%	R\$22.850,49
6.2	REPARO NO SISTEMA DE REÚSO	R\$2.262,79	0,14%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.262,79
<b>7</b>	<b>ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE</b>	<b>R\$6.762,57</b>	<b>0,43%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$6.762,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$6.762,57</b>
7.1	PISO TÁTIL EM PLACA CIMENTÍCEA - PASSEIO PÚBLICO	R\$6.762,57	0,43%	100,00%	R\$6.762,57	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.762,57
<b>8</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$266.650,69</b>	<b>16,94%</b>	<b>14,00%</b>	<b>R\$37.343,57</b>	<b>9,09%</b>	<b>R\$24.225,92</b>	<b>19,09%</b>	<b>R\$50.899,67</b>	<b>80,91%</b>	<b>R\$215.751,02</b>
8.1	RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DE COBERTURA	R\$91.309,43	5,80%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$91.309,43
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	R\$13.431,58	0,85%	100,00%	R\$13.431,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$13.431,58
8.3	CALÇAMENTO DO CANTEIRO FRONTAL DO FÓRUM	R\$11.795,05	0,75%	0,00%	R\$0,00	5,10%	R\$601,53	5,10%	R\$601,53	94,90%	R\$11.193,52
8.4	REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO JUNTO AOS TALUDES	R\$12.054,67	0,77%	68,54%	R\$8.262,07	68,54%	R\$8.262,07	100,00%	R\$12.054,67	0,00%	R\$0,00
8.5	RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO MODULAR	R\$17.613,82	1,12%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$17.613,82

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
8.6	ESCADA MARINHEIRO NO ACESSO A COBERTURA DA SETORIAL	R\$7.661,05	0,49%	3,75%	R\$287,60	0,00%	R\$0,00	96,25%	R\$7.373,45	3,75%	R\$287,60
8.7	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR NA ENTRADA DO FÓRUM	R\$71.515,55	4,54%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$71.515,55
8.8	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS SOLTOS	R\$3.283,41	0,21%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.283,41
8.9	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DETERIORADAS	R\$3.797,12	0,24%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.797,12
8.10	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS DETERIORADOS	R\$527,45	0,03%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$527,45
8.11	VEDAÇÃO DAS SOLEIRAS DAS PORTAS CORTA-FOGO DOS TERRAÇOS	R\$362,63	0,02%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$362,63
8.12	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LINHA DE VIDA - SETORIAL	R\$30.870,02	1,96%	49,76%	R\$15.362,32	49,76%	R\$15.362,32	100,00%	R\$30.870,02	0,00%	R\$0,00
8.13	MANUTENÇÃO DE TOMADAS DE PAREDE E INTERRUPTORES	R\$2.428,91	0,15%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.428,91
		<b>R\$1.573.974,63</b>		<b>28,26%</b>	<b>R\$444.828,05</b>	<b>30,63%</b>	<b>R\$482.173,77</b>	<b>45,57%</b>	<b>R\$717.227,96</b>	<b>54,43%</b>	<b>R\$856.746,67</b>

<b>TOTAL EXECUTADO (MATERIAL):</b>	<b>R\$ 341.449,48</b>
<b>TOTAL EXECUTADO (MÃO DE OBRA):</b>	<b>R\$ 140.724,29</b>
<b>TOTAL GERAL EXECUTADO (MATERIAL + MAO DE OBRA):</b>	<b>R\$ 482.173,77</b>