

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PINTURAS, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE MARINGÁ  
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR GSTÃO VIDIGAL, 823. ZONA 8  
LOCAL: MARINGÁ-PR  
ÁREA: 7.936,21 m2

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>R\$112.237,78</b>	<b>7,13%</b>	<b>24,79%</b>	<b>R\$27.825,50</b>	<b>24,79%</b>	<b>R\$27.825,50</b>	<b>75,21%</b>	<b>R\$84.412,28</b>	<b>24,79%</b>	<b>R\$27.825,50</b>
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	R\$40.702,26	2,59%	25,00%	R\$10.175,56	25,00%	R\$10.175,56	75,00%	R\$30.526,69	25,00%	R\$10.175,56
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$48.234,08	3,06%	25,00%	R\$12.058,52	25,00%	R\$12.058,52	75,00%	R\$36.175,56	25,00%	R\$12.058,52
1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$12.703,89	0,81%	25,00%	R\$3.175,97	25,00%	R\$3.175,97	75,00%	R\$9.527,92	25,00%	R\$3.175,97
1.4	PLACA DE OBRA	R\$935,78	0,06%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$935,78	0,00%	R\$0,00
1.5	ÇAÇAMBA PARA ENTULHO	R\$7.968,59	0,51%	25,00%	R\$1.992,15	25,00%	R\$1.992,15	75,00%	R\$5.976,44	25,00%	R\$1.992,15
1.6	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$744,72	0,05%	25,00%	R\$186,18	25,00%	R\$186,18	75,00%	R\$558,54	25,00%	R\$186,18
1.7	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R\$948,47	0,06%	25,00%	R\$237,12	25,00%	R\$237,12	75,00%	R\$711,35	25,00%	R\$237,12
<b>2</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA</b>	<b>R\$715.689,60</b>	<b>45,47%</b>	<b>41,89%</b>	<b>R\$299.790,94</b>	<b>41,13%</b>	<b>R\$294.373,57</b>	<b>99,24%</b>	<b>R\$710.272,24</b>	<b>0,76%</b>	<b>R\$5.417,36</b>
2.1	REMOÇÃO DAS TELHAS, CALHAS E RUFOS EXISTENTES	R\$12.566,17	0,80%	36,33%	R\$4.565,13	36,33%	R\$4.565,13	100,00%	R\$12.566,17	0,00%	R\$0,00
2.2	COBERTURA METÁLICA TERMOACÚSTICA	R\$579.122,15	36,79%	36,33%	R\$210.387,81	36,33%	R\$210.387,81	100,00%	R\$579.122,15	0,00%	R\$0,00
2.3	CALHAS	R\$14.081,84	0,89%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$14.081,84	0,00%	R\$0,00
2.4	RUFOS E CONTRARRUFOS	R\$88.524,95	5,62%	74,21%	R\$65.690,00	74,21%	R\$65.690,00	100,00%	R\$88.524,95	0,00%	R\$0,00
2.5	SPDA	R\$21.394,50	1,36%	89,50%	R\$19.148,00	64,18%	R\$13.730,64	74,68%	R\$15.977,13	25,32%	R\$5.417,36
<b>3</b>	<b>REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>	<b>R\$71.872,46</b>	<b>4,57%</b>	<b>59,54%</b>	<b>R\$42.793,73</b>	<b>40,28%</b>	<b>R\$28.947,79</b>	<b>54,61%</b>	<b>R\$39.246,62</b>	<b>45,39%</b>	<b>R\$32.625,84</b>
3.1	SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS SEM REMOÇÃO DOS CONTRAMARCOS	R\$6.937,10	0,44%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.937,10	0,00%	R\$0,00
3.2	VEDAÇÃO DE JANELAS	R\$64.935,36	4,13%	65,90%	R\$42.793,73	44,58%	R\$28.947,79	49,76%	R\$32.309,52	50,24%	R\$32.625,84
<b>4</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>R\$173.219,36</b>	<b>11,01%</b>	<b>27,51%</b>	<b>R\$47.649,91</b>	<b>50,74%</b>	<b>R\$87.885,95</b>	<b>73,59%</b>	<b>R\$127.470,80</b>	<b>26,41%</b>	<b>R\$45.748,56</b>
4.1	PINTURAS EXTERNAS - MURO LATERAL DIREITO	R\$12.091,00	0,77%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.091,00	0,00%	R\$0,00
4.2	PINTURAS EXTERNAS - SETORIAL	R\$4.076,81	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.076,81	0,00%	R\$0,00
4.3	PINTURAS EXTERNAS - FÓRUM	R\$38.334,69	2,44%	0,00%	R\$0,00	14,58%	R\$5.590,98	14,58%	R\$5.590,98	85,42%	R\$32.743,71
4.4	PINTURAS INTERNAS - SETORIAL	R\$23.417,05	1,49%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$23.417,05	0,00%	R\$0,00
4.5	PINTURAS INTERNAS - FÓRUM	R\$95.299,81	6,05%	50,00%	R\$47.649,91	86,35%	R\$82.294,97	86,35%	R\$82.294,97	13,65%	R\$13.004,85
<b>5</b>	<b>ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA</b>	<b>R\$189.169,59</b>	<b>12,02%</b>	<b>27,80%</b>	<b>R\$52.583,98</b>	<b>10,15%</b>	<b>R\$19.203,71</b>	<b>79,24%</b>	<b>R\$149.903,58</b>	<b>20,76%</b>	<b>R\$39.266,02</b>
5.1	GRADIS METÁLICOS EM PORTAS E JANELAS	R\$69.045,22	4,39%	76,16%	R\$52.583,98	19,85%	R\$13.705,17	43,69%	R\$30.166,41	56,31%	R\$38.878,81
5.2	INSTALAÇÃO DE GRADIL E CONCERTINA NA DIVISA POSTERIOR E LATERAIS	R\$91.079,59	5,79%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$91.079,59	0,00%	R\$0,00
5.3	SUBSTITUIÇÃO DE BLOCOS DE EMERGÊNCIA	R\$8.469,26	0,54%	0,00%	R\$0,00	20,89%	R\$1.769,08	100,00%	R\$8.469,26	0,00%	R\$0,00
5.4	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$20.575,52	1,31%	0,00%	R\$0,00	18,13%	R\$3.729,46	98,12%	R\$20.188,32	1,88%	R\$387,21
<b>6</b>	<b>ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>R\$38.372,57</b>	<b>2,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>39,27%</b>	<b>R\$15.070,05</b>	<b>73,83%</b>	<b>R\$28.329,35</b>	<b>26,17%</b>	<b>R\$10.043,22</b>
6.1	ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$36.109,78	2,29%	0,00%	R\$0,00	41,73%	R\$15.070,05	78,45%	R\$28.329,35	21,55%	R\$7.780,44
6.2	REPARO NO SISTEMA DE REÚSO	R\$2.262,79	0,14%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.262,79
<b>7</b>	<b>ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE</b>	<b>R\$6.762,57</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$6.762,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$6.762,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
7.1	PISO TÁTIL EM PLACA CIMENTÍCEA - PASSEIO PÚBLICO	R\$6.762,57	0,43%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.762,57	100,00%	R\$6.762,57	0,00%	R\$0,00
<b>8</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$266.650,69</b>	<b>16,94%</b>	<b>21,22%</b>	<b>R\$56.583,40</b>	<b>6,78%</b>	<b>R\$18.068,56</b>	<b>25,86%</b>	<b>R\$68.968,23</b>	<b>74,14%</b>	<b>R\$197.682,46</b>
8.1	RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DE COBERTURA	R\$91.309,43	5,80%	35,00%	R\$31.958,30	2,96%	R\$2.704,05	2,96%	R\$2.704,05	97,04%	R\$88.605,38
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	R\$13.431,58	0,85%	100,00%	R\$13.431,58	3,06%	R\$411,68	3,06%	R\$411,68	96,94%	R\$13.019,90
8.3	CALÇAMENTO DO CANTEIRO FRONTAL DO FÓRUM	R\$11.795,05	0,75%	94,90%	R\$11.193,52	94,90%	R\$11.193,52	100,00%	R\$11.795,05	0,00%	R\$0,00
8.4	REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO JUNTO AOS TALUDES	R\$12.054,67	0,77%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.054,67	0,00%	R\$0,00
8.5	RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO MODULAR	R\$17.613,82	1,12%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$17.613,82

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
8.6	ESCADA MARINHEIRO NO ACESSO A COBERTURA DA SETORIAL	R\$7.661,05	0,49%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	96,25%	R\$7.373,45	3,75%	R\$287,60
8.7	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR NA ENTRADA DO FÓRUM	R\$71.515,55	4,54%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$71.515,55
8.8	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS SOLTOS	R\$3.283,41	0,21%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.283,41
8.9	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DETERIORADAS	R\$3.797,12	0,24%	0,00%	R\$0,00	85,11%	R\$3.231,86	85,11%	R\$3.231,86	14,89%	R\$565,27
8.10	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS DETERIORADOS	R\$527,45	0,03%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$527,45	100,00%	R\$527,45	0,00%	R\$0,00
8.11	VEDAÇÃO DAS SOLEIRAS DAS PORTAS CORTA-FOGO DOS TERRAÇOS	R\$362,63	0,02%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$362,63
8.12	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LINHA DE VIDA - SETORIAL	R\$30.870,02	1,96%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$30.870,02	0,00%	R\$0,00
8.13	MANUTENÇÃO DE TOMADAS DE PAREDE E INTERRUPTORES	R\$2.428,91	0,15%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.428,91
		<b>R\$1.573.974,63</b>		<b>33,50%</b>	<b>R\$527.227,46</b>	<b>31,65%</b>	<b>R\$498.137,71</b>	<b>77,22%</b>	<b>R\$1.215.365,66</b>	<b>22,78%</b>	<b>R\$358.608,96</b>

<b>TOTAL EXECUTADO (MATERIAL):</b>	<b>R\$ 352.754,28</b>
<b>TOTAL EXECUTADO (MÃO DE OBRA):</b>	<b>R\$ 145.383,43</b>
<b>TOTAL GERAL EXECUTADO (MATERIAL + MÃO DE OBRA):</b>	<b>R\$ 498.137,71</b>

  
**CONSTRUTORA COSTA MELO LTDA**  
**Eng.º José César G. Melo**  
 Diretor Técnico - CREA-GO 3140/D