

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 12ª Medição Mês 13	EXECUTADO 12ª Medição Mês 13	ACUMULADO	SALDO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	97.481,93	0,00	0,00	97.481,93	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
1.1	MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês	96.519,24	0,00	0,00	96.519,24	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
1.2	PLACA DE OBRAem chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	962,69	0,00	0,00	962,69	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	DEMOLIÇÃO	24.437,04	983,57	983,57	24.437,04	0,00
		100,00%	4,02%	4,02%	100,00%	0,00%
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- locação - capacidade 5m³	6.471,79	0,00	0,00	6.471,79	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO COM CERTIFICADO DE DESCARTE- locação - capacidade 5m³	2.420,01	0,00	0,00	2.420,01	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL - COM REAPROVEITAMENTO	109,38	0,00	0,00	109,38	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	416,21	0,00	0,00	416,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	512,94	0,00	0,00	512,94	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AREA DE DEMOLIÇÃO TOTAL	6.639,18	0,00	0,00	6.639,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	188,39	0,00	0,00	188,39	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	646,96	0,00	0,00	646,96	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - inclusive estrutura de madeira sustentação	1.605,50	0,00	0,00	1.605,50	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	160,88	0,00	0,00	160,88	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	180,12	0,00	0,00	180,12	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 12ª Medição Mês 13	EXECUTADO 12ª Medição Mês 13	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	1.550,12	0,00	0,00	1.550,12	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.13	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. PASSEIO	983,57	983,57	983,57	983,57	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
2.14	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO -MURO PALITO	1.655,95	0,00	0,00	1.655,95	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.15	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIOS	269,58	0,00	0,00	269,58	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.16	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - APROVEITAR PARA REINSTALAÇÃO	626,46	0,00	0,00	626,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.605,97	0,00	0,00	1.605,97	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M- abastecimento de água, rede de esgoto + infraestrutura	1.466,61	0,00	0,00	1.466,61	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016- entre baldrames + infra	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3.3	REATERRO APILOADO(MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas (hidro)	40,46	0,00	0,00	40,46	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
4	INFRA-ESTRUTURA	38.663,56	0,00	0,00	38.663,56	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	ESTACAS ARMADAS- 18 unidades de Ø 30	11.622,97	0,00	0,00	11.622,97	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	BLOCOS E BALDRAMES	27.040,59	0,00	0,00	27.040,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5	SUPRA-ESTRUTURA	79.206,37	0,00	0,00	79.206,37	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.1 e 5.2	VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA	11.290,52	0,00	0,00	11.290,52	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.3	PILARES	9.447,02	0,00	0,00	9.447,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.4	VIGAS	23.819,71	0,00	0,00	23.819,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.5	LAJES	28.141,54	0,00	0,00	28.141,54	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 12ª Medição Mês 13	EXECUTADO 12ª Medição Mês 13	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.6	PILARES E VIGAS PLATIBANDA	4.416,87	0,00	0,00	4.416,87	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5.7	LAJE CAIXA DE AGUA	2.090,71	0,00	0,00	2.090,71	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	54.754,19	3.393,00	3.393,00	54.754,19	0,00
		100,00%	6,20%	6,20%	100,00%	0,00%
	ALVENARIA	27.125,02	0,00	0,00	27.125,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	DIVISÓRIAS	27.629,17	3.393,00	3.393,00	27.629,17	0,00
	%	100,00%	12,28%	12,28%	100,00%	0,00%
7	ESQUADRIAS	74.888,59	50.875,07	50.875,07	74.888,59	0,00
		100,00%	67,93%	67,93%	100,00%	0,00%
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.752,15	8.238,15	8.238,15	14.752,15	0,00
	%	100,00%	55,84%	55,84%	100,00%	0,00%
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMINIO + VIDRO	46.055,45	28.555,93	28.555,93	46.055,45	0,00
	%	100,00%	62,00%	62,00%	100,00%	0,00%
7.3	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	777,27	777,27	777,27	777,27	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.4	GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS	10.924,02	10.924,02	10.924,02	10.924,02	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7.5	GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA	2.379,70	2.379,70	2.379,70	2.379,70	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
8	COBERTURA	223.439,64	0,00	0,00	223.439,64	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
8.1	ESTRUTURA COBERTURA	107.830,33	0,00	0,00	107.830,33	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
8.2	TELHAMENTO	66.381,21	0,00	0,00	66.381,21	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	CALHAS, RUFOS E FECHAMENTO PLATIBANDA	49.228,11	0,00	0,00	49.228,11	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	4.585,59	0,00	0,00	4.585,59	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	23.791,96	1.445,94	1.445,94	23.791,96	0,00
		100,00%	6,08%	6,08%	100,00%	0,00%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEJOS	23.791,96	1.445,95	1.445,94	23.791,96	0,00
	%	100,00%	6,08%	6,08%	100,00%	0,00%
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	11.855,62	0,00	0,00	11.855,62	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	CHAPISCO, MASSA ÚNICA	11.855,62	0,00	0,00	11.855,62	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 12ª Medição Mês 13	EXECUTADO 12ª Medição Mês 13	ACUMULADO	SALDO
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
12	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	49.762,65	0,00	0,00	49.762,65	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO)	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	REVESTIMENTO DO PISO	38.912,20	0,00	0,00	38.912,20	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
13	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	17.790,29	9.754,29	9.754,29	17.790,29	0,00
		100,00%	54,83%	54,83%	100,00%	0,00%
13.1	PEITORIL	5.322,57	0,00	0,00	5.322,57	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
13.2	RODAPÉ	12.192,86	9.754,29	9.754,29	12.192,86	0,00
	%	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	0,00%
13.3	SOLEIRA	274,86	0,00	0,00	274,86	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	56.108,17	26.644,62	26.644,62	56.108,17	0,00
		100,00%	47,49%	47,49%	100,00%	0,00%
14.1	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.784,09	0,00	0,00	12.784,09	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
14.2	REGISTROS - GAVETA , PRESSÃO E ESFERA	1.434,62	451,32	451,32	1.434,62	0,00
	%	100,00%	31,46%	31,46%	100,00%	0,00%
14.3	LOUÇAS	16.255,45	14.423,07	14.423,07	16.255,45	0,00
	%	100,00%	88,73%	88,73%	100,00%	0,00%
14.4	METAIS	11.011,34	11.011,34	11.011,34	11.011,34	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
14.5	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.432,34	758,89	758,90	4.432,34	0,00
	%	100,00%	17,12%	17,12%	100,00%	0,00%
14.6	REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA	7.887,00	0,00	0,00	7.887,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
14.7	REDE DE COLETA ESGOTO SANITÁRIO (PONTOS DE ESGOTO ITEM 15.1)	2.303,33	0,00	0,00	2.303,33	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
15	CLIMATIZAÇÃO	49.406,50	31.173,82	31.173,82	49.406,50	0,00
		100,00%	63,10%	63,10%	100,00%	0,00%
15.1	REDES	18.232,68	0,00	0,00	18.232,68	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
15.2	EQUIPAMENTOS NOVOS	30.274,66	30.274,66	30.274,66	30.274,66	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
15.3	REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVIDOS	899,16	899,16	899,16	899,16	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 12ª Medição Mês 13	EXECUTADO 12ª Medição Mês 13	ACUMULADO	SALDO
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2.283,15	2.283,15	2.283,15	2.283,15	0,00
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Instalações de prevenção de incêndio	2.283,15	2.283,15	2.283,15	2.283,15	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
17	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	48.438,10	23.303,86	23.303,86	48.438,10	0,00
		100,00%	48,11%	48,11%	100,00%	0,00%
	PAISAGISMO	778,91	778,91	778,91	778,91	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	ESTACIONAMENTO INTERNO E ACESSOS DE VEÍCULOS e CALÇADAS INTERNAS	15.414,41	7.707,20	7.707,21	15.414,41	0,00
	%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
	CALÇADAS EXTERNA MEIO FIO -VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA CALÇADA EXISTENTE	5.293,12	5.293,12	5.293,12	5.293,12	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO	20.983,90	3.556,86	3.556,86	20.983,90	0,00
	%	100,00%	16,95%	16,95%	100,00%	0,00%
	MURO DE DIVISA	5.967,76	5.967,76	5.967,76	5.967,76	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
18	PINTURAS	42.814,47	17.798,11	17.798,11	42.814,47	0,00
		100,00%	41,57%	41,57%	100,00%	0,00%
	PINTURA EM MUROS	3.202,97	640,59	640,59	3.202,97	0,00
	%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	0,00%
	PINTURA EM PISO	161,83	161,83	161,83	161,83	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	22.602,57	7.287,16	7.287,16	22.602,57	0,00
	%	100,00%	32,24%	32,24%	100,00%	0,00%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS	14.884,66	8.236,69	8.236,70	14.884,66	0,00
	%	100,00%	55,34%	55,34%	100,00%	0,00%
	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	1.962,44	1.471,83	1.471,83	1.962,44	0,00
	%	100,00%	75,00%	75,00%	100,00%	0,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.518,13	2.518,13	2.518,13	2.518,13	0,00
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	ESCADA MARINHEIRO	2.250,51	2.250,51	2.250,51	2.250,51	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	BATE CADEIRA	267,62	267,62	267,62	267,62	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
20	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	1.758,88	1.758,88	1.758,88	0,00
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	LIMPEZA DA OBRA	1.758,88	1.758,88	1.758,88	1.758,88	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	200.656,72	82.805,05	82.805,05	200.656,72	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 12ª Medição Mês 13	EXECUTADO 12ª Medição Mês 13	ACUMULADO	SALDO
		100,00%	41,27%	41,27%	100,00%	0,00%
21.1	RETIRADA DE REDE EXISTENTE	2.891,48	0,00	0,00	2.891,48	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE NOBREAK	404,04	404,04	404,04	404,04	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
21.3	ENTRADA DE ENERGIA (CONFORME PROJETO)	9.230,66	0,00	0,00	9.230,66	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21.4	INFRAESTRUTURA EXTERNA (PARA RAMAIS ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO)	2.812,53	2.812,53	2.812,53	2.812,53	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
21.5	INFRAESTRUTURA INTERNA	40.965,44	7.149,91	7.149,90	40.965,44	0,00
	%	100,00%	17,45%	17,45%	100,00%	0,00%
21.6	CABEAMENTO ELÉTRICO	85.975,03	17.456,99	17.456,99	85.975,03	0,00
	%	100,00%	20,30%	20,30%	100,00%	0,00%
21.7	INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS	6.501,13	6.501,13	6.501,13	6.501,13	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
21.8	COLUNAS TÉCNICAS E TOTENS	8.843,33	8.843,33	8.843,33	8.843,33	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
21.9	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	29.423,94	29.423,94	29.423,94	29.423,94	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
21.10	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	2.289,35	2.289,35	2.289,35	2.289,35	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
21.11	QUADROS ELÉTRICOS	11.319,79	7.923,85	7.923,85	11.319,79	0,00
	%	100,00%	70,00%	70,00%	100,00%	0,00%
22	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	46.524,16	33.396,25	33.396,25	46.524,16	0,00
		100,00%	71,78%	71,78%	100,00%	0,00%
22.1	INFRAESTRUTURA EXTERNA	898,73	898,73	898,73	898,73	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
22.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	5.508,67	2.868,91	2.868,91	5.508,67	0,00
	%	100,00%	52,08%	52,08%	100,00%	0,00%
22.3	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	23.080,25	12.592,11	12.592,11	23.080,25	0,00
	%	100,00%	54,56%	54,56%	100,00%	0,00%
22.4	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	3.691,38	3.691,38	3.691,38	3.691,38	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
22.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	636,44	636,44	636,44	636,44	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
22.6	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	12.708,69	12.708,69	12.708,69	12.708,69	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
23	1º TERMO ADITIVO	257.851,99	15.932,32	15.932,32	257.851,99	0,00
		100,00%	6,18%	6,18%	100,00%	0,00%
23.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.651,75	0,00	0,00	9.651,75	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: **FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO**
 ENDEREÇO: Rua José Cavassin, 125 Colombo / PR;
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

		VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO 12ª Medição Mês 13	EXECUTADO 12ª Medição Mês 13	ACUMULADO	SALDO
23.2	DEMOLIÇÕES	18.659,18	0,00	0,00	18.659,18	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.3	INFRA-ESTRUTURA	27.466,28	0,00	0,00	27.466,28	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.4	SUPRA-ESTRUTURA	65.237,79	0,00	0,00	65.237,79	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.5	PAREDES E PAINÉIS	30.725,67	0,00	0,00	30.725,67	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.6	ESQUADRIAS	14.636,98	14.636,98	14.636,98	14.636,98	0,00
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
23.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	1.589,95	0,00	0,00	1.589,95	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.8	REVESTIMENTOS INTERNOS	15.774,22	0,00	0,00	15.774,22	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	6.203,55	0,00	0,00	6.203,55	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.10	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	19.991,67	0,00	0,00	19.991,67	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
23.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.662,73	7.159,86	7.159,86	10.662,73	0,00
	%	100,00%	67,15%	67,15%	100,00%	0,00%
23.12	PINTURAS	4.371,39	1.185,52	1.185,51	4.371,39	0,00
	%	100,00%	27,12%	27,12%	100,00%	0,00%
23.13	FORRO	47.317,47	5.295,87	5.295,86	47.317,47	0,00
	%	100,00%	11,19%	11,19%	100,00%	0,00%
23.13	GLOSAS	-14.436,62	-12.345,90	-12.345,90	-14.436,62	0,00
	%	100,00%	85,52%	85,52%	100,00%	0,00%
TOTAL PARCIAL		R\$ 1.410.623,67	R\$ 304.066,07	R\$ 304.066,07	R\$ 1.410.623,67	R\$ 0,00
(%)		100,00%	21,56%	21,56%	100,00%	0,00%
ACUMULADO (R\$)			VALOR MATERIAL COM BDI =		73,03%	R\$ 222.066,48
(%)			VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =		26,97%	R\$ 81.999,59
			VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 304.066,07

ASSINADO DIGITALMENTE
CELSO HENRIQUE BENDLIN
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 