

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PINTURAS, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE MARINGÁ
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR GSTÃO VIDIGAL, 823. ZONA 8
LOCAL: MARINGÁ-PR
ÁREA: 7.936,21 m2

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % OBRA | PREVISTO | | EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
|----------|--|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | | | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | R\$112.237,78 | 7,13% | 24,79% | R\$27.825,50 | 24,79% | R\$27.825,50 | 100,00% | R\$112.237,78 | 0,00% | R\$0,00 |
| 1.1 | ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA | R\$40.702,26 | 2,59% | 25,00% | R\$10.175,56 | 25,00% | R\$10.175,56 | 100,00% | R\$40.702,26 | 0,00% | R\$0,00 |
| 1.2 | MESTRE DE OBRAS | R\$48.234,08 | 3,06% | 25,00% | R\$12.058,52 | 25,00% | R\$12.058,52 | 100,00% | R\$48.234,08 | 0,00% | R\$0,00 |
| 1.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R\$12.703,89 | 0,81% | 25,00% | R\$3.175,97 | 25,00% | R\$3.175,97 | 100,00% | R\$12.703,89 | 0,00% | R\$0,00 |
| 1.4 | PLACA DE OBRA | R\$935,78 | 0,06% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$935,78 | 0,00% | R\$0,00 |
| 1.5 | ÇAÇAMBA PARA ENTULHO | R\$7.968,59 | 0,51% | 25,00% | R\$1.992,15 | 25,00% | R\$1.992,15 | 100,00% | R\$7.968,59 | 0,00% | R\$0,00 |
| 1.6 | LOCAÇÃO DE ANDAIMES | R\$744,72 | 0,05% | 25,00% | R\$186,18 | 25,00% | R\$186,18 | 100,00% | R\$744,72 | 0,00% | R\$0,00 |
| 1.7 | MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES | R\$948,47 | 0,06% | 25,00% | R\$237,12 | 25,00% | R\$237,12 | 100,00% | R\$948,47 | 0,00% | R\$0,00 |
| 2 | SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA | R\$715.689,60 | 45,47% | 0,76% | R\$5.417,36 | 0,76% | R\$5.417,36 | 100,00% | R\$715.689,60 | 0,00% | R\$0,00 |
| 2.1 | REMOÇÃO DAS TELHAS, CALHAS E RUFOS EXISTENTES | R\$12.566,17 | 0,80% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$12.566,17 | 0,00% | R\$0,00 |
| 2.2 | COBERTURA METÁLICA TERMOACÚSTICA | R\$579.122,15 | 36,79% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$579.122,15 | 0,00% | R\$0,00 |
| 2.3 | CALHAS | R\$14.081,84 | 0,89% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$14.081,84 | 0,00% | R\$0,00 |
| 2.4 | RUFOS E CONTRARRUFOS | R\$88.524,95 | 5,62% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$88.524,95 | 0,00% | R\$0,00 |
| 2.5 | SPDA | R\$21.394,50 | 1,36% | 25,32% | R\$5.417,36 | 25,32% | R\$5.417,36 | 100,00% | R\$21.394,50 | 0,00% | R\$0,00 |
| 3 | REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | R\$71.872,46 | 4,57% | 45,39% | R\$32.625,84 | 45,39% | R\$32.625,84 | 100,00% | R\$71.872,46 | 0,00% | R\$0,00 |
| 3.1 | SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS SEM REMOÇÃO DOS CONTRAMARCOS | R\$6.937,10 | 0,44% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$6.937,10 | 0,00% | R\$0,00 |
| 3.2 | VEDAÇÃO DE JANELAS | R\$64.935,36 | 4,13% | 50,24% | R\$32.625,84 | 50,24% | R\$32.625,84 | 100,00% | R\$64.935,36 | 0,00% | R\$0,00 |
| 4 | PINTURAS | R\$173.219,36 | 11,01% | 26,41% | R\$45.748,56 | 26,41% | R\$45.748,56 | 100,00% | R\$173.219,36 | 0,00% | R\$0,00 |
| 4.1 | PINTURAS EXTERNAS - MURO LATERAL DIREITO | R\$12.091,00 | 0,77% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$12.091,00 | 0,00% | R\$0,00 |
| 4.2 | PINTURAS EXTERNAS - SETORIAL | R\$4.076,81 | 0,26% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$4.076,81 | 0,00% | R\$0,00 |
| 4.3 | PINTURAS EXTERNAS - FÓRUM | R\$38.334,69 | 2,44% | 85,42% | R\$32.743,71 | 85,42% | R\$32.743,71 | 100,00% | R\$38.334,69 | 0,00% | R\$0,00 |
| 4.4 | PINTURAS INTERNAS - SETORIAL | R\$23.417,05 | 1,49% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$23.417,05 | 0,00% | R\$0,00 |
| 4.5 | PINTURAS INTERNAS - FÓRUM | R\$95.299,81 | 6,05% | 13,65% | R\$13.004,85 | 13,65% | R\$13.004,85 | 100,00% | R\$95.299,81 | 0,00% | R\$0,00 |
| 5 | ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA | R\$189.169,59 | 12,02% | 20,76% | R\$39.266,02 | 20,76% | R\$39.266,02 | 100,00% | R\$189.169,59 | 0,00% | R\$0,00 |
| 5.1 | GRADIS METÁLICOS EM PORTAS E JANELAS | R\$69.045,22 | 4,39% | 56,31% | R\$38.878,81 | 56,31% | R\$38.878,81 | 100,00% | R\$69.045,22 | 0,00% | R\$0,00 |
| 5.2 | INSTALAÇÃO DE GRADIL E CONCERTINA NA DIVISA POSTERIOR E LATERAIS | R\$91.079,59 | 5,79% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$91.079,59 | 0,00% | R\$0,00 |
| 5.3 | SUBSTITUIÇÃO DE BLOCOS DE EMERGÊNCIA | R\$8.469,26 | 0,54% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$8.469,26 | 0,00% | R\$0,00 |
| 5.4 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | R\$20.575,52 | 1,31% | 1,88% | R\$387,21 | 1,88% | R\$387,21 | 100,00% | R\$20.575,52 | 0,00% | R\$0,00 |
| 6 | ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE | R\$38.372,57 | 2,44% | 26,17% | R\$10.043,22 | 26,17% | R\$10.043,22 | 100,00% | R\$38.372,57 | 0,00% | R\$0,00 |
| 6.1 | ILUMINAÇÃO INTERNA | R\$36.109,78 | 2,29% | 21,55% | R\$7.780,44 | 21,55% | R\$7.780,44 | 100,00% | R\$36.109,78 | 0,00% | R\$0,00 |
| 6.2 | REPARO NO SISTEMA DE REÚSO | R\$2.262,79 | 0,14% | 100,00% | R\$2.262,79 | 100,00% | R\$2.262,79 | 100,00% | R\$2.262,79 | 0,00% | R\$0,00 |
| 7 | ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | R\$6.762,57 | 0,43% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$6.762,57 | 0,00% | R\$0,00 |
| 7.1 | PISO TÁTIL EM PLACA CIMENTÍCEA - PASSEIO PÚBLICO | R\$6.762,57 | 0,43% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$6.762,57 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$266.650,69 | 16,94% | 74,14% | R\$197.682,46 | 74,14% | R\$197.682,46 | 100,00% | R\$266.650,69 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.1 | RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DE COBERTURA | R\$91.309,43 | 5,80% | 97,04% | R\$88.605,38 | 97,04% | R\$88.605,38 | 100,00% | R\$91.309,43 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS | R\$13.431,58 | 0,85% | 96,94% | R\$13.019,90 | 96,94% | R\$13.019,90 | 100,00% | R\$13.431,58 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.3 | CALÇAMENTO DO CANTEIRO FRONTAL DO FÓRUM | R\$11.795,05 | 0,75% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$11.795,05 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.4 | REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO JUNTO AOS TALUDES | R\$12.054,67 | 0,77% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$12.054,67 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.5 | RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO MODULAR | R\$17.613,82 | 1,12% | 100,00% | R\$17.613,82 | 100,00% | R\$17.613,82 | 100,00% | R\$17.613,82 | 0,00% | R\$0,00 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % OBRA | PREVISTO | | EXECUTADO | | ACUMULADO | | SALDO | |
|------|---|------------------------|--------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|
| | | | | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ |
| 8.6 | ESCADA MARINHEIRO NO ACESSO A COBERTURA DA SETORIAL | R\$7.661,05 | 0,49% | 3,75% | R\$287,60 | 3,75% | R\$287,60 | 100,00% | R\$7.661,05 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.7 | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR NA ENTRADA DO FÓRUM | R\$71.515,55 | 4,54% | 100,00% | R\$71.515,55 | 100,00% | R\$71.515,55 | 100,00% | R\$71.515,55 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.8 | RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS SOLTOS | R\$3.283,41 | 0,21% | 100,00% | R\$3.283,41 | 100,00% | R\$3.283,41 | 100,00% | R\$3.283,41 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.9 | RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DETERIORADAS | R\$3.797,12 | 0,24% | 14,89% | R\$565,27 | 14,89% | R\$565,27 | 100,00% | R\$3.797,12 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.10 | RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS DETERIORADOS | R\$527,45 | 0,03% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$527,45 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.11 | VEDAÇÃO DAS SOLEIRAS DAS PORTAS CORTA-FOGO DOS TERRAÇOS | R\$362,63 | 0,02% | 100,00% | R\$362,63 | 100,00% | R\$362,63 | 100,00% | R\$362,63 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.12 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LINHA DE VIDA - SETORIAL | R\$30.870,02 | 1,96% | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$30.870,02 | 0,00% | R\$0,00 |
| 8.13 | MANUTENÇÃO DE TOMADAS DE PAREDE E INTERRUPTORES | R\$2.428,91 | 0,15% | 100,00% | R\$2.428,91 | 100,00% | R\$2.428,91 | 100,00% | R\$2.428,91 | 0,00% | R\$0,00 |
| | | R\$1.573.974,63 | | 22,78% | R\$358.608,96 | 22,78% | R\$358.608,96 | 100,00% | R\$1.573.974,63 | 0,00% | R\$0,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL EXECUTADO (MATERIAL): | R\$ 253.947,54 |
| TOTAL EXECUTADO (MÃO DE OBRA): | R\$ 104.661,42 |
| TOTAL GERAL EXECUTADO (MATERIAL + MÃO DE OBRA): | R\$ 358.608,96 |


CONSTRUTORA COSTA MELO LTDA
Eng. José César G. Melo
 Diretor Técnico - CREA-GO 3140/D