

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				MES 5		MES 5		MES 5		MES 5	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 236.037,66</b>	<b>7,43%</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>41,67%</b>	<b>R\$98.349,03</b>	<b>58,33%</b>	<b>R\$137.688,64</b>
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1/2 PERÍODO	R\$ 108.024,04	3,40%	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	41,67%	R\$45.010,02	58,33%	R\$63.014,02
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 128.013,62	4,03%	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	41,67%	R\$53.339,01	58,33%	R\$74.674,61
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>R\$ 77.934,94</b>	<b>2,45%</b>	<b>3,63%</b>	<b>R\$2.825,35</b>	<b>5,52%</b>	<b>R\$4.305,79</b>	<b>45,42%</b>	<b>R\$35.399,29</b>	<b>54,58%</b>	<b>R\$42.535,64</b>
2.1	PLACA DE OBRA	R\$ 827,80	0,03%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$827,80	0,00%	R\$0,00
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 33.904,16	1,07%	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	41,67%	R\$14.126,73	58,33%	R\$19.777,43
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.750,63	0,21%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.750,63	0,00%	R\$0,00
2.4	ANDAIME METALICO	R\$ 10.949,94	0,34%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.949,94
2.5	CAÇAMBA PARA ENTULHO / GESSO	R\$ 25.502,40	0,80%		R\$0,00	5,81%	R\$1.480,45	53,70%	R\$13.694,13	46,30%	R\$11.808,27
<b>3</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA</b>	<b>R\$ 1.859.860,16</b>	<b>58,58%</b>	<b>11,45%</b>	<b>R\$212.996,15</b>	<b>10,39%</b>	<b>R\$193.260,28</b>	<b>32,40%</b>	<b>R\$602.525,90</b>	<b>67,60%</b>	<b>R\$1.257.334,26</b>
3.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.083,71	0,16%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.083,71	0,00%	R\$0,00
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 628.407,64	19,79%	30,75%	R\$193.260,28	30,75%	R\$193.260,28	93,34%	R\$586.551,30	6,66%	R\$41.856,33
3.2.1	ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 111.923,14	3,53%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$111.923,14	0,00%	R\$0,00
3.2.2	VIGAS BALDRAMAS TERREO E VIGAS BALDRAMAS ELEVADOR (SUBSOLO)	R\$ 62.082,67	1,96%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$62.082,67	0,00%	R\$0,00
3.2.3	PILARES SUBSOLO (ELEVADOR) e NIVEL GARAGEM - PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 28.319,70	0,89%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$28.319,70	0,00%	R\$0,00
3.2.4	VIGAS NIVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 74.694,52	2,35%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$74.694,52	0,00%	R\$0,00
3.2.5	LAJES NIVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 75.736,56	2,39%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$75.736,56	0,00%	R\$0,00
3.2.6	PILARES NIVEL 1º PAVIMENTO - COBERTURA	R\$ 28.287,70	0,89%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$28.287,70	0,00%	R\$0,00
3.2.7	VIGAS NIVEL COBERTURA	R\$ 70.014,46	2,21%	100,00%	R\$70.014,46	100,00%	R\$70.014,46	100,00%	R\$70.014,46	0,00%	R\$0,00
3.2.8	LAJES NIVEL COBERTURA	R\$ 63.274,14	1,99%	100,00%	R\$63.274,14	100,00%	R\$63.274,14	100,00%	R\$63.274,14	0,00%	R\$0,00
3.2.9	PILARES NIVEL COBERTURA - BARRILETE E PILARETES DA MARQUISE	R\$ 8.343,17	0,26%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.343,17
3.2.10	VIGAS NIVEL BARRILETE E PLATIBANDA COBERTURA	R\$ 30.437,82	0,96%	100,00%	R\$30.437,82	100,00%	R\$30.437,82	100,00%	R\$30.437,82	0,00%	R\$0,00
3.2.11	LAJES NIVEL BARRILETE	R\$ 19.473,15	0,61%	100,00%	R\$19.473,15	100,00%	R\$19.473,15	100,00%	R\$19.473,15	0,00%	R\$0,00
3.2.12	PILARES NIVEL BARRILETE - COBERTURA BARRILETE	R\$ 8.935,31	0,28%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.935,31
3.2.13	VIGAS NIVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 12.353,27	0,39%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.353,27
3.2.14	PILARETES NIVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 8.571,34	0,27%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.571,34
3.2.15	VIGAS NIVEL PLATIBANDA DO BARRILETE	R\$ 3.653,24	0,12%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.653,24
3.2.16	ESCADAS	R\$ 22.307,43	0,70%	45,10%	R\$10.060,71	45,10%	R\$10.060,71	100,00%	R\$22.307,43	0,00%	R\$0,00
<b>3.3</b>	<b>COBERTURAS</b>	<b>R\$ 164.366,69</b>	<b>5,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$164.366,69</b>
3.3.1	ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA	R\$ 33.173,79	1,04%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$33.173,79
3.3.2	TELHAS	R\$ 107.268,57	3,38%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$107.268,57
3.3.3	CALHAS E RUFOS	R\$ 23.924,33	0,75%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$23.924,33
<b>3.4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS</b>	<b>R\$ 10.890,89</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$10.890,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMAS	R\$ 10.890,89	0,34%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.890,89	0,00%	R\$0,00

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

				CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MES 5		MES 5		MES 5		MES 5	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
3.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 181.068,31	5,70%	6,72%	R\$12.159,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$181.068,31
3.5.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 40.533,31	1,28%	30,00%	R\$12.159,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$40.533,31
3.5.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 102.206,41	3,22%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$102.206,41
3.5.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 24.989,04	0,79%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$24.989,04
3.5.4	NÍVEL PLATIBANDAS	R\$ 13.339,54	0,42%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$13.339,54
3.6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 114.190,82	3,60%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$114.190,82
3.6.1	FACHADA NORTE	R\$ 26.955,37	0,85%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$26.955,37
3.6.2	FACHADA SUL	R\$ 20.828,53	0,66%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$20.828,53
3.6.3	FACHADA LESTE	R\$ 25.694,99	0,81%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$25.694,99
3.6.4	FACHADA OESTE	R\$ 32.058,56	1,01%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$32.058,56
3.6.5	FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS	R\$ 8.653,36	0,27%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.653,36
3.7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 153.422,76	4,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$153.422,76
3.7.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 54.203,60	1,71%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$54.203,60
3.7.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 91.142,81	2,87%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$91.142,81
3.7.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 8.076,35	0,25%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.076,35
3.8	PISOS	R\$ 150.771,36	4,75%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$150.771,36
3.8.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 86.931,83	2,74%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$86.931,83
3.8.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 60.167,27	1,90%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$60.167,27
3.8.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 3.672,27	0,12%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.672,27
3.9	ESQUADRIAS (NÍVEL GARAGEM + NÍVEL VARA DO TRABALHO + NÍVEL BARRILETE)	R\$ 229.149,35	7,22%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$229.149,35
3.9.1	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 42.416,09	1,34%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$42.416,09
3.9.2	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	R\$ 153.805,36	4,84%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$153.805,36
3.9.3	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO	R\$ 2.181,56	0,07%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.181,56
3.9.4	PORTAS E PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 10mm	R\$ 22.338,76	0,70%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$22.338,76
3.9.5	PORTÕES EM GRADE METÁLICA PARA AS PORTAS SUBSOLO	R\$ 8.407,58	0,26%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.407,58
3.10	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO (NÍVEL GARAGEM + NÍVEL VARA DO TRABALHO + NÍVEL BARRILETE)	R\$ 26.617,72	0,84%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$26.617,72
3.10.1	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO	R\$ 26.617,72	0,84%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$26.617,72
3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (NÍVEL GARAGEM + NÍVEL VARA DO TRABALHO + NÍVEL BARRILETE)	R\$ 69.073,90	2,18%	10,97%	R\$7.575,87	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$69.073,90
3.11.1	REDE DE ÁGUA FRIA	R\$ 14.358,12	0,45%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$14.358,12
3.11.2	ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUA PLUVIAL E DRENOS	R\$ 37.879,36	1,19%	20,00%	R\$7.575,87	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$37.879,36
3.11.3	LOUÇAS	R\$ 10.182,73	0,32%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.182,73
3.11.4	METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.653,69	0,21%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.653,69
3.12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 10.686,41	0,34%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.686,41
3.12.1	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO	R\$ 1.908,54	0,06%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.908,54
3.12.2	REDE DE HIDRANTES	R\$ 8.777,87	0,28%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.777,87

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				MES 5		MES 5		MES 5		MES 5	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
3.13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 19.723,58	0,62%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.723,58
3.13.1	REDES	R\$ 16.830,69	0,53%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$16.830,69
3.13.2	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 2.892,89	0,09%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.892,89
3.14	PINTURAS INTERNAS	R\$ 60.066,75	1,89%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$60.066,75
3.14.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 19.924,25	0,63%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.924,25
3.14.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 32.430,70	1,02%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$32.430,70
3.14.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 7.711,80	0,24%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.711,80
3.15	PINTURAS E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 36.340,28	1,14%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$36.340,28
3.15.1	FACHADA NORTE	R\$ 8.925,00	0,28%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.925,00
3.15.2	FACHADA LESTE	R\$ 6.789,00	0,21%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.789,00
3.15.3	FACHADA OESTE	R\$ 8.032,07	0,25%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.032,07
3.15.4	FACHADA SUL	R\$ 7.463,22	0,24%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.463,22
3.15.5	FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS	R\$ 5.131,00	0,16%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.131,00
<b>4</b>	<b>REFORMA DO FORUM - EDIFICAÇÃO EXISTENTE</b>	<b>R\$ 257.888,20</b>	<b>8,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$257.888,20</b>
4.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.695,26	0,24%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.695,26
4.2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 34.012,81	1,07%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$34.012,81
4.3	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 56.022,42	1,76%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$56.022,42
4.4	PISOS	R\$ 41.621,34	1,31%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$41.621,34
4.5	ESQUADRIAS	R\$ 48.203,52	1,52%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$48.203,52
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 43.945,30	1,38%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$43.945,30
4.7	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 5.841,89	0,18%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.841,89
4.8	PINTURAS INTERNAS	R\$ 20.545,66	0,65%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$20.545,66
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS EXTERNOS - ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 221.163,11</b>	<b>6,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>68,62%</b>	<b>R\$151.754,71</b>	<b>31,38%</b>	<b>R\$69.408,40</b>
5.1	ESTACIONAMENTO INTERNO	R\$ 69.408,40	2,19%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$69.408,40
5.1.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 7.912,28	0,25%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.912,28
5.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX SUPER PREMIUM ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	R\$ 61.496,12	1,94%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$61.496,12
5.2	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 151.754,71	4,78%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$151.754,71	0,00%	R\$0,00
5.2.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 9.855,39	0,31%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.855,39	0,00%	R\$0,00
5.2.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 141.899,32	4,47%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$141.899,32	0,00%	R\$0,00
<b>6</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>	<b>R\$ 2.129,76</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$2.129,76</b>
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>R\$ 410.265,52</b>	<b>12,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$410.265,52</b>
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 812,77	0,03%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$812,77
7.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	R\$ 82.613,22	2,60%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$82.613,22
7.3	CABEAMENTO ELÉTRICO	R\$ 212.645,82	6,70%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$212.645,82
7.4	TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 7.382,57	0,23%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.382,57
7.5	COLUNAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS	R\$ 27.348,57	0,86%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$27.348,57
7.6	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	R\$ 60.036,85	1,89%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$60.036,85

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
				MES 5		MES 5		MES 5		MES 5	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
7.7	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 19.425,72	0,61%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.425,72
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, SONORIZAÇÃO E ALARME</b>	<b>R\$ 78.193,05</b>	<b>2,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$78.193,05</b>
8.1	NOVA ENTRADA DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 13.130,27	0,41%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$13.130,27
8.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	R\$ 4.837,41	0,15%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.837,41
8.3	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	R\$ 28.472,87	0,90%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$28.472,87
8.4	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	R\$ 5.086,62	0,16%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.086,62
8.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	R\$ 812,97	0,03%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$812,97
8.6	RACKS E QUADROS	R\$ 17.788,20	0,56%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$17.788,20
8.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	R\$ 3.098,92	0,10%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.098,92
8.8	ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO	R\$ 4.965,79	0,16%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.965,79
<b>9</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>	<b>R\$ 31.374,96</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$31.374,96</b>
9.1	ATERRAMENTO	R\$ 18.481,61	0,58%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$18.481,61
9.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	R\$ 9.036,53	0,28%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.036,53
9.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	R\$ 3.856,82	0,12%		R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.856,82
<b>TOTAL</b>		<b>3.174.847,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,42%</b>	<b>235.491,30</b>	<b>6,84%</b>	<b>217.235,88</b>	<b>27,97%</b>	<b>888.028,93</b>	<b>72,03%</b>	<b>2.286.818,44</b>
								<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>		<b>69,34%</b>	<b>R\$ 150.620,83</b>
								<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>		<b>30,66%</b>	<b>R\$ 66.615,05</b>
								<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 217.235,88</b>

**LEOMAR PEREIRA DE MENEZES:48579017**  
**068**

Assinado de forma digital por  
**LEOMAR PEREIRA DE MENEZES:48579017068**  
 Dados: 2024.03.22 09:18:42  
 -03'00'