

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR.

CONTRATO: CP 01/2023 – Contrato nº 31/2023 – PROAD 1342/2023.

CONTRATADA: LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	07/08/2023	R\$ 2.201.285,26	R\$ 973.562,11	R\$ 3.174.847,37
REAJUSTE	17/07/2024	R\$ 63.595,31	R\$ 28.531,38	R\$ 92.126,69
1º TERMO ADITIVO	19/07/2024	R\$ 70.142,34	R\$ 42.971,63	R\$ 113.113,97
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 2.335.022,91	R\$ 1.045.065,12	R\$ 3.380.088,03

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	20/11/2023	R\$ 104.544,61	R\$ 46.236,93	R\$ 150.781,54
2ª MEDIÇÃO	13/12/2023	R\$ 87.111,97	R\$ 38.527,00	R\$ 125.638,97
3ª MEDIÇÃO	24/01/2024	R\$ 175.949,34	R\$ 77.817,09	R\$ 253.766,43
4ª MEDIÇÃO	20/02/2024	R\$ 97.489,45	R\$ 43.116,65	R\$ 140.606,10
4ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 2.360,64	R\$ 1.044,04	R\$ 3.404,68
5ª MEDIÇÃO	21/03/2024	R\$ 150.620,83	R\$ 66.615,05	R\$ 217.235,88
5ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 5.106,05	R\$ 2.258,25	R\$ 7.364,30
6ª MEDIÇÃO	23/04/2024	R\$ 103.483,80	R\$ 45.767,76	R\$ 149.251,56
6ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 3.508,10	R\$ 1.551,53	R\$ 5.059,63
7ª MEDIÇÃO	22/05/2024	R\$ 84.807,47	R\$ 37.507,79	R\$ 122.315,26
7ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 2.874,98	R\$ 1.271,51	R\$ 4.146,49
8ª MEDIÇÃO	27/06/2024	R\$ 238.476,04	R\$ 105.470,77	R\$ 343.946,81
8ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 8.084,34	R\$ 3.575,46	R\$ 11.659,80
9ª MEDIÇÃO	30/07/2024	R\$ 183.511,68	R\$ 81.161,68	R\$ 264.673,36
9ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 6.221,05	R\$ 2.751,38	R\$ 8.972,43
10ª MEDIÇÃO	29/08/2024	R\$ 377.803,47	R\$ 167.091,09	R\$ 544.894,56
10ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 12.807,54	R\$ 5.664,39	R\$ 18.471,93
11ª MEDIÇÃO	30/09/2024	R\$ 177.809,61	R\$ 78.639,83	R\$ 256.449,44
11ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 6.027,75	R\$ 2.665,89	R\$ 8.693,64
12ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
12ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
13ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 1.828.598,72	R\$ 808.734,09	R\$ 2.637.332,81