

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**12ª MEDIÇÃO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM  
 TRABALHISTA DE CASCAVEL  
 ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390  
 AMPLIAÇÃO (m²): 796,60  
 REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 236.037,66</b>	<b>7,18%</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1/2 PERIODO	R\$ 108.024,04	3,29%	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 128.013,62	3,89%	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>R\$ 77.934,94</b>	<b>2,37%</b>	<b>18,10%</b>	<b>R\$14.104,90</b>	<b>6,00%</b>	<b>R\$4.675,90</b>	<b>10,27%</b>	<b>R\$8.006,91</b>	<b>5,52%</b>	<b>R\$4.305,79</b>	<b>5,52%</b>	<b>R\$4.305,79</b>	<b>4,10%</b>	<b>R\$3.195,46</b>
2.1	PLACA DE OBRA	R\$ 827,80	0,03%	100,00%	R\$827,80	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 33.904,16	1,03%	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.750,63	0,21%	100,00%	R\$6.750,63	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.4	ANDAIME METALICO	R\$ 10.949,94	0,33%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.5	ÇAÇAMBA PARA ENTULHO / GESSO	R\$ 25.502,40	0,78%	14,51%	R\$3.701,11	7,26%	R\$1.850,56	20,32%	R\$5.181,56	5,81%	R\$1.480,45	5,81%	R\$1.480,45	1,45%	R\$370,11
<b>3</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA</b>	<b>R\$ 1.859.860,16</b>	<b>56,57%</b>	<b>6,29%</b>	<b>R\$117.006,84</b>	<b>5,45%</b>	<b>R\$101.293,26</b>	<b>8,75%</b>	<b>R\$162.677,81</b>	<b>1,52%</b>	<b>R\$28.287,70</b>	<b>10,39%</b>	<b>R\$193.260,28</b>	<b>6,80%</b>	<b>R\$126.386,30</b>
3.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.083,71	0,15%	100,00%	R\$5.083,71	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 628.407,64	19,11%	17,81%	R\$111.923,14	14,39%	R\$90.402,37	25,89%	R\$162.677,81	4,50%	R\$28.287,70	30,75%	R\$193.260,28	4,72%	R\$29.631,75
3.2.1	ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 111.923,14	3,40%	100,00%	R\$111.923,14	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.2	VIGAS BALDRAMES TERREO E VIGAS BALDRAMES ELEVADOR (SUBSOLO)	R\$ 62.082,67	1,89%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$62.082,67	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.3	PILARES SUBSOLO (ELEVADOR) e NIVEL GARAGEM - PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 28.319,70	0,86%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$28.319,70	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.4	VIGAS NIVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 74.694,52	2,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$74.694,52	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.5	LAJES NIVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 75.736,56	2,30%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$75.736,56	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.6	PILARES NIVEL 1º PAVIMENTO - COBERTURA	R\$ 28.287,70	0,86%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$28.287,70	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.7	VIGAS NIVEL COBERTURA	R\$ 70.014,46	2,13%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$70.014,46	0,00%	R\$0,00
3.2.8	LAJES NIVEL COBERTURA	R\$ 63.274,14	1,92%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$63.274,14	0,00%	R\$0,00
3.2.9	PILARES NIVEL COBERTURA - BARRILETE E PILARETES DA MARQUISE	R\$ 8.343,17	0,25%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.343,17
3.2.10	VIGAS NIVEL BARRILETE E PLATIBANDA COBERTURA	R\$ 30.437,82	0,93%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$30.437,82	0,00%	R\$0,00
3.2.11	PILARES NIVEL BARRILETE	R\$ 19.473,15	0,59%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.473,15	0,00%	R\$0,00
3.2.12	PILARES NIVEL BARRILETE - COBERTURA BARRILETE	R\$ 8.935,31	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.935,31
3.2.13	VIGAS NIVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 12.353,27	0,38%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.353,27
3.2.14	PILARETES NIVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 8.571,34	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.15	VIGAS NIVEL PLATIBANDA DO BARRILETE	R\$ 3.653,24	0,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.16	ESCADAS	R\$ 22.307,43	0,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	54,90%	R\$12.246,73	0,00%	R\$0,00	45,10%	R\$10.060,71	0,00%	R\$0,00
<b>3.3</b>	<b>COBERTURAS</b>	<b>R\$ 164.366,69</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>14,13%</b>	<b>R\$23.221,65</b>
3.3.1	ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA	R\$ 33.173,79	1,01%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$23.221,65
3.3.2	TELHAS	R\$ 107.268,57	3,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.3.3	CALHAS E RUFOS	R\$ 23.924,33	0,73%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>3.4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS</b>	<b>R\$ 10.890,89</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$10.890,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	R\$ 10.890,89	0,33%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.890,89	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>3.5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>R\$ 181.068,31</b>	<b>5,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>4,42%</b>	<b>R\$8.003,72</b>
3.5.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 40.533,31	1,23%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 102.206,41	3,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 24.989,04	0,76%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.4	NIVEL PLATIBANDAS	R\$ 13.339,54	0,41%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	60,00%	R\$8.003,72

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**12ª MEDIÇÃO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM  
 TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
3.6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 114.190,82	3,47%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	3,41%	R\$3.894,01
3.6.1	FACHADA NORTE	R\$ 26.955,37	0,82%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.6.2	FACHADA SUL	R\$ 20.828,53	0,63%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.6.3	FACHADA LESTE	R\$ 25.694,99	0,78%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.6.4	FACHADA OESTE	R\$ 32.058,56	0,98%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.6.5	FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS	R\$ 8.653,36	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	45,00%	R\$3.894,01
3.7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 153.422,76	4,67%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.7.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 54.203,60	1,65%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.7.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 91.142,81	2,77%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.7.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 8.076,35	0,25%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.8	PISOS	R\$ 150.771,36	4,59%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	40,88%	R\$61.635,16
3.8.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 86.931,83	2,64%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	70,90%	R\$61.635,16
3.8.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 60.167,27	1,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.8.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 3.672,27	0,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9	ESQUADRIAS (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 229.149,35	6,97%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9.1	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 42.416,09	1,29%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9.2	ESQUADRIAS EM ALUMINIO	R\$ 153.805,36	4,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9.3	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO	R\$ 2.181,56	0,07%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9.4	PORTAS E PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 10mm	R\$ 22.338,76	0,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.9.5	PORTÕES EM GRADE METÁLICA PARA AS PORTAS SUBSOLO	R\$ 8.407,58	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.10	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 26.617,72	0,81%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.10.1	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO	R\$ 26.617,72	0,81%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 69.073,90	2,10%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.11.1	REDE DE ÁGUA FRIA	R\$ 14.358,12	0,44%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.11.2	ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUA PLUVIAL E DRENOS	R\$ 37.879,36	1,15%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.11.3	LOUÇAS	R\$ 10.182,73	0,31%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.11.4	METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.653,69	0,20%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 10.686,41	0,33%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.12.1	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO	R\$ 1.908,54	0,06%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.12.2	REDE DE HIDRANTES	R\$ 8.777,87	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 19.723,58	0,60%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.13.1	REDES	R\$ 16.830,69	0,51%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.13.2	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 2.892,89	0,09%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.14	PINTURAS INTERNAS	R\$ 60.066,75	1,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.14.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 19.924,25	0,61%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.14.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 32.430,70	0,99%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.14.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 7.711,80	0,23%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.15	PINTURAS E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 36.340,28	1,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.15.1	FACHADA NORTE	R\$ 8.925,00	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.15.2	FACHADA LESTE	R\$ 6.789,00	0,21%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.15.3	FACHADA OESTE	R\$ 8.032,07	0,24%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**12ª MEDIÇÃO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM  
 TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
3.15.4	FACHADA SUL	R\$ 7.463,22	0,23%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.15.5	FACÉ INTERNA DAS PLATIBANDAS	R\$ 5.131,00	0,16%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>4</b>	<b>REFORMA DO FÓRUM - EDIFICAÇÃO EXISTENTE</b>	<b>R\$ 257.888,20</b>	<b>7,84%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
4.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.695,26	0,23%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 34.012,81	1,03%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.3	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 56.022,42	1,70%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.4	PISOS	R\$ 41.621,34	1,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.5	ESQUADRIAS	R\$ 48.203,52	1,47%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.6	INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS	R\$ 43.945,30	1,34%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.7	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 5.841,89	0,18%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.8	PINTURAS INTERNAS	R\$ 20.545,66	0,62%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS EXTERNOS - ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 221.163,11</b>	<b>6,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>28,67%</b>	<b>R\$63.411,91</b>	<b>39,94%</b>	<b>R\$88.342,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
5.1	ESTACIONAMENTO INTERNO	R\$ 69.408,40	2,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.1.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 7.912,28	0,24%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.1.2	PAVIMENTAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 61.496,12	1,87%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.2	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 151.754,71	4,62%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	41,79%	R\$63.411,91	58,21%	R\$88.342,80	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.2.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 9.855,39	0,30%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.855,39	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.2.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 141.899,32	4,32%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	37,74%	R\$53.556,52	62,26%	R\$88.342,80	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>6</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>	<b>R\$ 2.129,76</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>R\$ 410.265,52</b>	<b>12,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 812,77	0,02%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
7.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	R\$ 82.613,22	2,51%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
7.3	CABEAMENTO ELÉTRICO	R\$ 212.645,82	6,47%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
7.4	TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 7.382,57	0,22%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
7.5	COLUNAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS	R\$ 27.348,57	0,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
7.6	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	R\$ 60.036,85	1,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
7.7	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 19.425,72	0,59%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, SONORIZAÇÃO E ALARME</b>	<b>R\$ 78.193,05</b>	<b>2,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
8.1	NOVA ENTRADA DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 13.130,27	0,40%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
8.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	R\$ 4.837,41	0,15%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
8.3	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	R\$ 28.472,87	0,87%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
8.4	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	R\$ 5.086,62	0,15%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
8.5	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	R\$ 812,97	0,02%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
8.6	RACKS E QUADROS	R\$ 17.788,20	0,54%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
8.7	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	R\$ 3.098,92	0,09%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
8.8	ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO	R\$ 4.965,79	0,15%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>9</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>	<b>R\$ 31.374,96</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
9.1	ATERRAMENTO	R\$ 18.481,61	0,56%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
9.2	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	R\$ 9.036,53	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
9.3	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	R\$ 3.856,82	0,12%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>10</b>	<b>1º TERMO ADITIVO</b>	<b>R\$ 113.113,97</b>	<b>3,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
10.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 10.667,57	0,32%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
10.2	DEMOLIÇÕES	R\$ 2.681,29	0,08%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
10.3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 11.563,15	0,35%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
10.4	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 7.520,99	0,23%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
10.5	PISOS	R\$ 7.731,69	0,24%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
10.6	ESQUADRIAS	R\$ 9.484,73	0,29%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
10.7	INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS	R\$ 5.482,66	0,17%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
10.8	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 7.109,29	0,22%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
10.9	PINTURAS INTERNAS	R\$ 8.592,75	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
10.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 42.279,84	1,29%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.287.961,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,59%</b>	<b>150.781,54</b>	<b>3,82%</b>	<b>125.638,97</b>	<b>7,72%</b>	<b>253.766,43</b>	<b>4,28%</b>	<b>140.606,10</b>	<b>6,61%</b>	<b>217.235,98</b>	<b>4,54%</b>	<b>149.251,56</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>4,59%</b>	<b>150.781,54</b>	<b>8,41%</b>	<b>276.420,52</b>	<b>16,13%</b>	<b>530.186,95</b>	<b>20,40%</b>	<b>670.793,05</b>	<b>27,01%</b>	<b>888.028,93</b>	<b>31,55%</b>	<b>1.037.280,49</b>

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**12ª MEDIÇÃO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM  
 TRABALHISTA DE CASCAVEL  
 ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390  
 AMPLIAÇÃO (m²): 796,60  
 REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 236.037,66</b>	<b>7,18%</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>8,33%</b>	<b>R\$19.669,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1/2 PERÍODO	R\$ 108.024,04	3,29%	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	8,33%	R\$9.002,00	0,00%	R\$0,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 128.013,62	3,89%	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	8,33%	R\$10.667,80	0,00%	R\$0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>R\$ 77.934,94</b>	<b>2,37%</b>	<b>9,28%</b>	<b>R\$7.231,39</b>	<b>5,05%</b>	<b>R\$3.935,68</b>	<b>12,55%</b>	<b>R\$9.780,76</b>	<b>9,04%</b>	<b>R\$7.043,28</b>	<b>9,51%</b>	<b>R\$7.413,39</b>	<b>5,05%</b>	<b>R\$3.935,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
2.1	PLACA DE OBRA	R\$ 827,80	0,03%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 33.904,16	1,03%	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	8,33%	R\$2.825,35	0,00%	R\$0,00
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.750,63	0,21%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.4	ANDAIME METÁLICO	R\$ 10.949,94	0,33%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$5.474,97	25,00%	R\$2.737,49	25,00%	R\$2.737,49	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.5	CAÇAMBA PARA ENTULHO / GESSO	R\$ 25.502,40	0,78%	17,28%	R\$4.406,04	4,35%	R\$1.110,33	5,81%	R\$1.480,45	5,81%	R\$1.480,45	7,26%	R\$1.850,56	4,35%	R\$1.110,33	0,00%	R\$0,00
<b>3</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA</b>	<b>R\$ 1.859.860,16</b>	<b>56,57%</b>	<b>4,07%</b>	<b>R\$75.650,38</b>	<b>13,50%</b>	<b>R\$251.102,23</b>	<b>5,84%</b>	<b>R\$108.631,98</b>	<b>15,33%</b>	<b>R\$285.047,90</b>	<b>5,48%</b>	<b>R\$101.868,76</b>	<b>9,82%</b>	<b>R\$182.711,85</b>	<b>6,77%</b>	<b>R\$125.934,86</b>
3.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.083,71	0,15%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 628.407,64	19,11%	1,95%	R\$12.224,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.1	ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 111.923,14	3,40%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.2	VIGAS BALDRAMES TERREO E VIGAS BALDRAMES ELEVADOR (SUBSOLO)	R\$ 62.082,67	1,89%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.3	PILARES SUBSOLO (ELEVADOR) e NÍVEL GARAGEM - PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 28.319,70	0,86%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.4	VIGAS NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 74.694,52	2,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.5	LAJES NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 75.736,56	2,30%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.6	PILARES NÍVEL 1º PAVIMENTO - COBERTURA	R\$ 28.287,70	0,86%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.7	VIGAS NÍVEL COBERTURA	R\$ 70.014,46	2,13%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.8	LAJES NÍVEL COBERTURA	R\$ 63.274,14	1,92%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.9	PILARES NÍVEL COBERTURA - BARRILETE E PILARETES DA MARQUISE	R\$ 8.343,17	0,25%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.10	VIGAS NÍVEL BARRILETE E PLATIBANDA COBERTURA	R\$ 30.437,82	0,93%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.11	LAJES NÍVEL BARRILETE	R\$ 19.473,15	0,59%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.12	PILARES NÍVEL BARRILETE - COBERTURA BARRILETE	R\$ 8.935,31	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.13	VIGAS NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 12.353,27	0,38%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.14	PILARETES NÍVEL COBERTURA DO BARRILETE	R\$ 8.571,34	0,26%	100,00%	R\$8.571,34	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.15	VIGAS NÍVEL PLATIBANDA DO BARRILETE	R\$ 3.653,24	0,11%	100,00%	R\$3.653,24	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.2.16	ESCADAS	R\$ 22.307,43	0,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>3.3</b>	<b>COBERTURAS</b>	<b>R\$ 164.366,69</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,58%</b>	<b>R\$9.165,55</b>	<b>76,42%</b>	<b>R\$125.602,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>3,88%</b>	<b>R\$6.376,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
3.3.1	ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA	R\$ 33.173,79	1,01%	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$9.952,14	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.3.2	TELHAS	R\$ 107.268,57	3,26%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$107.268,57	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.3.3	CALHAS E RUFOS	R\$ 23.924,33	0,73%	38,31%	R\$9.165,55	35,04%	R\$8.381,92	0,00%	R\$0,00	26,65%	R\$6.376,87	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>3.4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS</b>	<b>R\$ 10.890,89</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	R\$ 10.890,89	0,33%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
<b>3.5</b>	<b>PARÉDES E PAINÉIS</b>	<b>R\$ 181.068,31</b>	<b>5,51%</b>	<b>28,29%</b>	<b>R\$51.231,57</b>	<b>36,99%</b>	<b>R\$66.976,36</b>	<b>7,27%</b>	<b>R\$13.168,51</b>	<b>20,40%</b>	<b>R\$36.932,99</b>	<b>2,04%</b>	<b>R\$3.698,37</b>	<b>0,58%</b>	<b>R\$1.056,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>
3.5.1	NÍVEL GARAGEM	R\$ 40.533,31	1,23%	29,09%	R\$11.790,28	45,87%	R\$18.593,22	11,27%	R\$4.587,69	19,77%	R\$5.582,11	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.2	NÍVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 102.206,41	3,11%	17,19%	R\$17.567,72	41,45%	R\$42.361,37	7,62%	R\$7.790,98	29,09%	R\$29.731,20	3,62%	R\$3.698,37	1,03%	R\$1.056,78	0,00%	R\$0,00
3.5.3	NÍVEL BARRILETE	R\$ 24.989,04	0,76%	66,18%	R\$16.537,75	24,10%	R\$6.021,77	3,24%	R\$809,84	6,48%	R\$1.619,69	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.5.4	NÍVEL PLATIBANDAS	R\$ 13.339,54	0,41%	40,00%	R\$5.335,81	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**12ª MEDIÇÃO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM  
 TRABALHISTA DE CASCAVEL

ENDEREÇO: R. Galibis, 328 - Santo Onofre, Cascavel - PR, 85806-390

AMPLIAÇÃO (m²): 796,60

REFORMA (m²): 227,40

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÉS 7		MÉS 8		MÉS 9		MÉS 10		MÉS 11		MÉS 12		MÉS 13	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
3.6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 114.190,82	3,47%	2,65%	R\$3.028,68	10,49%	R\$11.982,12	28,12%	R\$32.114,43	46,08%	R\$52.617,84	9,24%	R\$10.553,75	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.6.1	FACHADA NORTE	R\$ 26.955,37	0,82%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	42,86%	R\$11.553,01	47,14%	R\$12.706,83	10,00%	R\$2.695,54	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.6.2	FACHADA SUL	R\$ 20.828,53	0,63%	0,00%	R\$0,00	28,03%	R\$5.838,07	16,82%	R\$3.502,84	45,15%	R\$9.404,76	10,00%	R\$2.082,85	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.6.3	FACHADA LESTE	R\$ 25.694,99	0,78%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	37,76%	R\$9.702,95	52,24%	R\$13.422,54	10,00%	R\$2.569,50	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.6.4	FACHADA OESTE	R\$ 32.058,56	0,98%	0,00%	R\$0,00	13,77%	R\$4.413,37	22,94%	R\$7.355,62	53,29%	R\$17.083,72	10,00%	R\$3.205,86	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.6.5	FACE INTERNA DAS PLATIBANDAS	R\$ 8.653,36	0,26%	35,00%	R\$3.028,68	20,00%	R\$1.730,67	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 153.422,76	4,67%	0,00%	R\$0,00	23,56%	R\$36.140,33	16,32%	R\$25.034,07	12,73%	R\$19.534,31	21,91%	R\$33.619,02	19,83%	R\$30.426,89	5,65%	R\$8.668,15
3.7.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 54.203,60	1,65%	0,00%	R\$0,00	44,92%	R\$24.346,44	15,81%	R\$8.569,38	15,18%	R\$8.228,96	6,78%	R\$3.674,44	12,05%	R\$6.529,41	5,27%	R\$2.854,97
3.7.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 91.142,81	2,77%	0,00%	R\$0,00	5,85%	R\$5.332,80	17,18%	R\$15.657,05	11,52%	R\$10.497,72	32,85%	R\$29.944,58	26,22%	R\$23.897,48	6,38%	R\$5.813,18
3.7.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 8.076,35	0,25%	0,00%	R\$0,00	80,00%	R\$6.461,08	10,00%	R\$807,63	10,00%	R\$807,63	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.8	PISOS	R\$ 150.771,36	4,59%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	9,22%	R\$13.897,02	21,99%	R\$33.158,92	8,97%	R\$13.528,70	4,46%	R\$6.728,81	14,47%	R\$21.822,75
3.8.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 86.931,83	2,64%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	11,70%	R\$10.169,20	2,82%	R\$2.452,43	7,74%	R\$6.728,81	6,84%	R\$5.946,17
3.8.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 60.167,27	1,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	19,12%	R\$11.504,55	38,21%	R\$22.989,73	17,36%	R\$10.445,75	0,00%	R\$0,00	25,31%	R\$15.227,24
3.8.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 3.672,27	0,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	65,15%	R\$2.392,47	0,00%	R\$0,00	17,17%	R\$630,45	0,00%	R\$0,00	17,68%	R\$849,34
3.9	ESQUADRIAS (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 229.149,35	6,97%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,98%	R\$4.527,77	26,08%	R\$59.758,32	2,01%	R\$4.609,83	42,19%	R\$6.688,18	27,74%	R\$63.565,25
3.9.1	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 42.416,09	1,29%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	82,08%	R\$34.815,10	17,92%	R\$7.600,99
3.9.2	ESQUADRIAS EM ALUMINIO	R\$ 153.805,36	4,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,94%	R\$4.527,77	38,85%	R\$59.758,32	0,00%	R\$0,00	32,91%	R\$50.617,35	25,29%	R\$38.901,92
3.9.3	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO	R\$ 2.181,56	0,07%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.181,56
3.9.4	PORTAS E PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 10mm	R\$ 22.338,76	0,68%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,64%	R\$4.609,83	50,39%	R\$11.255,73	28,98%	R\$6.473,21
3.9.5	PORTÕES EM GRADE METÁLICA PARA AS PORTAS SUBSOLO	R\$ 8.407,58	0,26%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.407,58
3.10	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 26.617,72	0,81%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	6,91%	R\$1.838,72	47,28%	R\$12.586,11	0,00%	R\$0,00	42,85%	R\$11.406,47	2,95%	R\$786,42
3.10.1	GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO	R\$ 26.617,72	0,81%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	6,91%	R\$1.838,72	47,28%	R\$12.586,11	0,00%	R\$0,00	42,85%	R\$11.406,47	2,95%	R\$786,42
3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (NIVEL GARAGEM + NIVEL VARA DO TRABALHO + NIVEL BARRILETE)	R\$ 69.073,90	2,10%	0,00%	R\$0,00	15,06%	R\$10.400,80	17,20%	R\$11.882,02	31,37%	R\$21.671,84	7,72%	R\$5.330,44	21,30%	R\$14.714,86	7,35%	R\$5.073,93
3.11.1	REDE DE ÁGUA FRIA	R\$ 14.358,12	0,44%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	82,75%	R\$11.882,02	17,25%	R\$2.476,10	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.11.2	ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUA PLUVIAL E DRENOS	R\$ 37.879,36	1,15%	0,00%	R\$0,00	27,46%	R\$10.400,80	0,00%	R\$0,00	50,68%	R\$19.195,74	14,07%	R\$5.330,44	7,79%	R\$2.952,37	0,00%	R\$0,00
3.11.3	LOUÇAS	R\$ 10.182,73	0,31%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	71,17%	R\$7.247,18	28,83%	R\$2.935,55
3.11.4	METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.653,69	0,20%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	67,86%	R\$4.515,31	32,14%	R\$2.138,38
3.12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 10.686,41	0,33%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	55,62%	R\$5.944,07	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	44,38%	R\$4.742,35
3.12.1	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO	R\$ 1.908,54	0,06%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.908,54
3.12.2	REDE DE HIDRANTES	R\$ 8.777,87	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	67,72%	R\$5.944,07	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	32,28%	R\$2.833,81
3.13	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 19.723,58	0,60%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	83,00%	R\$16.386,88	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	16,92%	R\$3.336,70
3.13.1	REDES	R\$ 16.830,69	0,51%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	97,36%	R\$16.386,88	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,64%	R\$443,81
3.13.2	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 2.892,89	0,09%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.892,89
3.14	PINTURAS INTERNAS	R\$ 60.066,75	1,83%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	10,27%	R\$6.169,44	23,22%	R\$13.946,97	29,56%	R\$17.757,71	16,34%	R\$9.816,83	20,60%	R\$12.375,79
3.14.1	NIVEL GARAGEM	R\$ 19.924,25	0,61%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$13.946,97	0,00%	R\$0,00	7,25%	R\$1.443,68	22,75%	R\$4.533,58
3.14.2	NIVEL VARA DO TRABALHO	R\$ 32.430,70	0,99%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$16.215,35	25,82%	R\$8.373,15	24,18%	R\$7.842,26
3.14.3	NIVEL BARRILETE	R\$ 7.711,80	0,23%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	80,00%	R\$6.169,44	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$1.542,36	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.15	PINTURAS E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 36.340,28	1,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	16,88%	R\$6.132,79	35,14%	R\$12.770,94	32,67%	R\$11.873,03	15,31%	R\$5.563,52
3.15.1	FACHADA NORTE	R\$ 8.925,00	0,27%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	32,17%	R\$2.871,48	50,00%	R\$4.462,50	17,83%	R\$1.591,01
3.15.2	FACHADA LESTE	R\$ 6.789,00	0,21%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	32,17%	R\$2.184,26	50,00%	R\$3.394,50	17,83%	R\$1.210,24
3.15.3	FACHADA OESTE	R\$ 8.032,07	0,24%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	32,17%	R\$2.584,20	50,00%	R\$4.016,04	17,83%	R\$1.431,84

