



PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1ª MEDIÇÃO - 15/12/2014

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PINTURA EXTERNA DO IMOVEL DO FT DE UMUARAMA

CONTRATADA: CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA - ME

CONTRATO Nº 45/2014 (PO 24/2014) - ADITIVO 1

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PREVISTO	EXECUTADO	ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)
			1ª MEDIÇÃO PREVISTO (R\$)	1ª MEDIÇÃO		
I	ITENS A SEREM ADITIVADOS - NÃO EXISTENTES EM PLANILHA		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.1	PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO	2.108,42	2.108,42	2.108,42	2.108,42	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.1.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AGUA - JANELAS E PORTAS DE FERRO.	129,66	129,66	129,66	129,66	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.1.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - JANELAS E PORTAS DE FERRO.	1.978,75	1.978,75	1.978,75	1.978,75	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.2	PINTURAS EM GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS	983,67	983,67	983,67	983,67	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.2.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AGUA - GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS.	60,49	60,49	60,49	60,49	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.2.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS.	923,18	923,18	923,18	923,18	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.3	PINTURAS EM GRADIS E PORTOES	635,85	635,85	635,85	635,85	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.3.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AGUA - PORTAO DE FERRO E GRADIS EM METALON.	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.3.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - PORTAO DE FERRO E GRADIS EM METALON.	596,75	596,75	596,75	596,75	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.4	PINTURAS EM OUTROS ELEMENTOS METALICOS	147,26	147,26	147,26	147,26	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.4.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AGUA - MASTROS DAS BANDEIRAS E PROTETORES DOS HOLOFOTES.	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.4.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - MASTROS DAS BANDEIRAS E PROTETORES DOS HOLOFOTES.	138,20	138,20	138,20	138,20	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.5	PINTURAS EM PISOS	3.240,52	3.240,52	3.240,52	3.240,52	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.5.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AGUA - PISOS EXTERNOS.	353,15	353,15	353,15		
			100,00%	100,00%		
I.5.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - PISOS EXTERNOS - PISOS EXTERNOS.	2.887,37	2.887,37	2.887,37	2.887,37	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.6	PINTURAS EM ESCADAS	250,79	250,79	250,79	250,79	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.6.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AGUA - ESCADA DE CONCRETO.	27,33	27,33	27,33	27,33	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I.6.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - ESCADA DE CONCRETO.	223,46	223,46	223,46	223,46	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	VALOR DE MATERIAL	R\$ 1.570,02	R\$ 1.570,02	R\$ 1.570,02	R\$ 1.570,02	R\$ 0,00
	VALOR DE MAO DE OBRA	R\$ 5.796,50	R\$ 5.796,50	R\$ 5.796,50	R\$ 5.796,50	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL	R\$ 7.366,51	R\$ 7.366,51	R\$ 7.366,51	R\$ 7.366,51	R\$ 0,00