

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	MÊS 03 PREVISTO		MÊS 03 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I. CIVIL OBRA 01										
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	47.926,08	24,68%	11.827,50	24,68%	11.827,50	75,32%	36.098,58	24,68%	11.827,50
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA-meio período	24.141,52	25,00%	6.035,38	25,00%	6.035,38	75,00%	18.106,14	25,00%	6.035,38
	MESTRE DE OBRAS	23.168,48	25,00%	5.792,12	25,00%	5.792,12	75,00%	17.376,36	25,00%	5.792,12
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	616,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	616,08	0,00%	0,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	6.663,16	38,70%	2.578,35	6,45%	429,48	61,30%	4.084,81	38,70%	2.578,35
	ANDAIME	731,74	25,00%	182,93	25,00%	182,93	75,00%	548,80	25,00%	182,94
	TAPUME	647,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	647,49	0,00%	0,00
	CAÇAMBAS ENTULHO COMUM/ GESSO	5.283,93	45,33%	2.395,41	4,67%	246,55	54,67%	2.888,51	45,33%	2.395,42
3	DEMOLIÇÕES	6.598,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.598,44	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	166,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	166,09	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE FORRO	874,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	874,32	0,00%	0,01
	REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ	1.417,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.417,11	0,00%	-0,01
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	666,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	666,83	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	1.376,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.376,95	0,00%	-0,01
	DEMOLIÇÃO DE PAVER	617,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	617,56	0,00%	0,00
	FURO, CORTE E ESCAVAÇÃO PARA HIDROSANITÁRIO	1.479,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.479,58	0,00%	0,01
4	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	18.436,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.436,79	0,00%	0,01
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DA AMPLIAÇÃO	18.436,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.436,79	0,00%	0,01
5	PAREDES E PAINÉIS	21.258,32	4,92%	1.045,40	4,92%	1.045,40	100,00%	21.258,33	0,00%	-0,01
	ALVENARIA	6.745,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.745,22	0,00%	0,01
	DIVISÓRIAS	11.858,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.858,21	0,00%	-0,01
	VERGAS E CONTRAVERGAS	1.348,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.348,15	0,00%	-0,01
	BALCÃO DE ATENDIMENTO	1.306,75	80,00%	1.045,40	80,00%	1.045,40	100,00%	1.306,75	0,00%	0,00
6	ESQUADRIAS	22.391,04	97,95%	21.932,16	74,01%	16.572,12	76,06%	17.031,00	23,94%	5.360,04
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	5.360,03	100,00%	5.360,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.360,03
	ESQUADRIAS DE VIDRO	2.361,63	80,57%	1.902,75	80,57%	1.902,74	100,00%	2.361,63	0,00%	0,00
	ESQUADRIAS METÁLICAS	14.669,38	100,00%	14.669,38	100,00%	14.669,37	100,00%	14.669,37	0,00%	0,01
7	COBERTURA	16.455,99	39,89%	6.564,07	39,89%	6.564,05	100,00%	16.455,97	0,00%	0,02
	ESTRUTURA METÁLICA	6.254,36	37,97%	2.374,73	37,97%	2.374,72	100,00%	6.254,35	0,00%	0,01
	TELHA TERMOACÚSTICA E POLICARBONATO	6.952,75	29,15%	2.026,59	29,15%	2.026,59	100,00%	6.952,75	0,00%	0,00
	CALHAS E RUFOS	1.726,63	37,10%	640,50	37,09%	640,49	100,00%	1.726,62	0,00%	0,01
	PILARES E BASE	1.144,21	100,00%	1.144,21	100,00%	1.144,21	100,00%	1.144,21	0,00%	0,00
	CAPEAMENTO PLATIBANDA	378,04	100,00%	378,04	100,00%	378,05	100,00%	378,05	0,00%	-0,01
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	804,79	100,00%	804,79	100,00%	804,79	100,00%	804,79	0,00%	0,00
	PLATIBANDA	631,37	100,00%	631,37	100,00%	631,37	100,00%	631,37	0,00%	0,00
	JARDIM INTERNO	173,42	100,00%	173,42	100,00%	173,42	100,00%	173,42	0,00%	0,00
9	FORRO	10.167,45	96,44%	9.805,88	96,44%	9.805,88	100,00%	10.167,45	0,00%	0,00
	FORRO GESSO ACARTONADO	10.167,45	96,44%	9.805,88	96,44%	9.805,88	100,00%	10.167,45	0,00%	0,00
10	REVESTIMENTOS INTERNOS /EXTERNOS	11.326,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.326,33	0,00%	-0,02
	CHAPISCO E EMBOÇO	6.781,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.781,61	0,00%	-0,01
	AZULEJOS	4.332,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.332,83	0,00%	0,00
	REQUADRO DE VÃOS	211,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	211,89	0,00%	-0,01
11	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	13.623,18	0,00%	0,00	3,39%	461,18	98,36%	13.399,42	1,64%	223,76
	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO	1.378,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.378,39	0,00%	0,00
	PISO ÁREA AMPLIADA	1.430,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.430,32	0,00%	0,01

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	MÊS 03 PREVISTO		MÊS 03 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	PISO 2ª VT	10.129,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.129,53	0,00%	0,00
	PISO PODOTÁTIL	506,33	0,00%	0,00	55,81%	282,57	55,81%	282,57	44,19%	223,76
	PAVER	178,60	0,00%	0,00	100,00%	178,61	100,00%	178,61	0,00%	-0,01
12	CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	4.086,26	59,03%	2.412,28	59,03%	2.412,28	100,00%	4.086,26	0,00%	0,00
	PEITORIL	822,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	822,87	0,00%	0,00
	RODAPÉ	2.412,28	100,00%	2.412,28	100,00%	2.412,28	100,00%	2.412,28	0,00%	0,00
	SOLEIRAS	851,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	851,11	0,00%	0,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.312,50	61,87%	5.761,35	57,46%	5.350,85	95,59%	8.902,00	4,41%	410,50
	AGUA FRIA	1.035,58	10,51%	108,85	10,51%	108,84	100,00%	1.035,57	0,00%	0,01
	ESGOTO	1.241,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.241,43	0,00%	0,00
	DRENAGEM	1.216,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.216,95	0,00%	0,00
	LOUÇAS	3.119,97	100,00%	3.119,97	100,00%	3.119,98	100,00%	3.119,98	0,00%	-0,01
	METAIS	2.404,26	100,00%	2.404,26	82,93%	1.993,76	82,93%	1.993,76	17,07%	410,50
	CAIXAS DE GORDURA E SIFONADA	166,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	166,04	0,00%	0,00
	EXAUSTÃO	128,27	100,00%	128,27	100,00%	128,27	100,00%	128,27	0,00%	0,00
14	AR CONDICIONADO	36.641,21	83,95%	30.761,15	83,95%	30.761,17	100,00%	36.641,23	0,00%	-0,02
	DRENO	584,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	584,20	0,00%	0,00
	REDE	10.591,71	50,00%	5.295,85	50,00%	5.295,86	100,00%	10.591,72	0,00%	-0,01
	EQUIPAMENTOS	25.465,30	100,00%	25.465,30	100,00%	25.465,31	100,00%	25.465,31	0,00%	-0,01
15	PINTURAS	9.240,57	56,79%	5.247,85	40,20%	3.714,77	83,41%	7.707,49	16,59%	1.533,08
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA PAREDES	7.707,49	48,20%	3.714,77	48,20%	3.714,77	100,00%	7.707,49	0,00%	0,00
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA ESQUADRIAS	1.533,08	100,00%	1.533,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.533,08
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA	742,15	53,40%	396,34	53,40%	396,34	53,40%	396,34	46,60%	345,81
	INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	345,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	345,81
	LIMPEZA AREA REFORMADA	396,34	100,00%	396,34	100,00%	396,34	100,00%	396,34	0,00%	0,00
II. CIVIL OBRA 02										
3	DEMOLIÇÕES	2.832,68	100,00%	2.832,68	5,49%	155,46	5,49%	155,46	94,51%	2.677,22
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	260,99	100,00%	260,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	260,99
	REMOÇÃO DE FORRO	2.024,65	100,00%	2.024,65	7,68%	155,46	7,68%	155,46	92,32%	1.869,19
	REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ	212,64	100,00%	212,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	212,64
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	80,78	100,00%	80,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	80,78
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	253,62	100,00%	253,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	253,62
5	PAREDES E PAINÉIS	5.760,83	89,20%	5.138,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.760,83
	ALVENARIA	406,85	100,00%	406,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	406,85
	DIVISÓRIAS	4.544,59	100,00%	4.544,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.544,59
	VERGAS E CONTRAVERGAS	187,36	100,00%	187,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	187,36
	BALCÃO DE ATENDIMENTO	622,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	622,03
6	ESQUADRIAS	6.552,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.552,44
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.639,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.639,53
	ESQUADRIAS DE VIDRO	417,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	417,54
	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.495,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.495,37
9	FORRO	23.544,46	20,00%	4.708,89	7,68%	1.807,87	7,68%	1.807,87	92,32%	21.736,59
	FORRO GESSO ACARTONADO	23.544,46	20,00%	4.708,89	7,68%	1.807,87	7,68%	1.807,87	92,32%	21.736,59
10	REVESTIMENTOS INTERNOS /EXTERNOS	394,66	100,00%	394,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	394,66
	CHAPISCO E EMBOÇO	316,70	100,00%	316,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	316,70
	REQUADRO DE VÃOS	77,96	100,00%	77,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77,96
11	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	1.452,86	82,40%	1.197,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.452,86

PLANILHA DE MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

			MÊS 03 PREVISTO		MÊS 03 EXECUTADO		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	PISO 1ª VT	1.197,15	100,00%	1.197,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.197,15
	PISO TATIL	255,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	255,71
12	CORRIMAÇÃO, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	714,21	32,09%	229,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	714,21
	RODAPÉ	229,16	100,00%	229,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	229,16
	SOLEIRAS	485,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	485,05
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.157,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.157,40
	INSTALAÇÕES DE TANQUE DE APROVEITAMENTO	5.157,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.157,40
15	PINTURAS	39.613,98	10,12%	4.009,11	9,56%	3.787,45	9,56%	3.787,45	90,44%	35.826,53
	PINTURA INTERNA (PAREDES E TETOS)	20.045,55	20,00%	4.009,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.045,55
	PINTURA ESQUADRIAS	3.394,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.394,69
	PINTURA EXTERNA	13.013,58	0,00%	0,00	20,95%	2.726,47	20,95%	2.726,47	79,05%	10.287,11
	PINTURA ESTRUTURAS	3.160,16	0,00%	0,00	33,57%	1.060,98	33,57%	1.060,98	66,43%	2.099,18
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA	3.041,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.041,52
	BICICLETÁRIOS	695,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	695,00
	PAISAGISMO	1.002,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.002,42
	LIMPEZA	1.344,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.344,10
III. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA										
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.365,42	45,56%	20.666,66	67,79%	30.751,38	79,02%	35.849,83	20,98%	9.515,59
	SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	1.731,00	34,37%	595,03	0,00%	0,00	31,25%	540,94	68,75%	1.190,06
	INFRAESTRUTURA	7.773,16	20,68%	1.607,82	20,46%	1.590,18	79,09%	6.147,70	20,91%	1.625,46
	CABEAMENTO ELÉTRICO	14.244,13	50,00%	7.122,07	78,25%	11.145,88	78,25%	11.145,88	21,75%	3.098,25
	INTERRUPTORES, TOMADAS E DISPOSITIVOS	1.777,20	80,00%	1.421,76	61,93%	1.100,63	61,93%	1.100,63	38,07%	676,57
	POSTES, TOTENS, CAIXAS DE PISO E ACESSÓRIOS	7.468,69	50,00%	3.734,35	92,34%	6.896,50	92,34%	6.896,50	7,66%	572,19
	ILUMINAÇÃO COMUM E DE EMERGÊNCIA	9.869,94	50,00%	4.934,97	79,57%	7.853,61	79,57%	7.853,61	20,43%	2.016,33
	QUADROS ELÉTRICOS	2.501,31	50,00%	1.250,66	86,54%	2.164,58	86,54%	2.164,58	13,46%	336,73
2	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	16.158,48	40,84%	6.598,51	47,43%	7.663,20	74,14%	11.979,78	25,86%	4.178,70
	INFRAESTRUTURA	1.919,66	20,15%	386,89	0,00%	0,00	59,69%	1.145,88	40,31%	773,78
	CABEAMENTO LÓGICO	5.468,31	21,01%	1.148,80	14,29%	781,19	72,27%	3.951,89	27,73%	1.516,42
	RACK'S E ACESSÓRIOS	5.423,48	60,00%	3.254,09	85,99%	4.663,87	85,99%	4.663,87	14,01%	759,61
	TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS	2.013,17	80,00%	1.610,53	71,61%	1.441,57	71,61%	1.441,57	28,39%	571,59
	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA	937,46	0,00%	0,00	72,73%	681,79	72,73%	681,79	27,27%	255,67
	SONORIZAÇÃO	396,40	50,00%	198,20	23,91%	94,78	23,91%	94,78	76,09%	301,62
3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.578,57	35,07%	553,59	70,14%	1.107,18	100,00%	1.578,57	0,00%	0,00
	SPDA	1.578,57	35,07%	553,59	70,14%	1.107,18	100,00%	1.578,57	0,00%	0,00
		387.841,76	37,51%	145.466,33	34,92%	135.418,33	69,24%	268.554,19	30,76%	119.287,57
							VALOR MATERIAL COM BDI=	65,65%	R\$ 88.902,16	
							VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	34,35%	R\$ 46.516,17	
							VALOR TOTAL COM BDI =	100%	R\$ 135.418,33	