

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ENDEREÇO: Avenida XV de Novembro, 830 - Centro  
 LOCAL: Comélio Procópio/PR

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO																		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)						
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>R\$ 71.087,89</b>	<b>13,25%</b>	<b>R\$ 9.422,13</b>	<b>12,39%</b>	<b>R\$ 8.809,39</b>	<b>12,39%</b>	<b>R\$ 8.809,39</b>	<b>12,39%</b>	<b>R\$ 8.809,39</b>	<b>12,39%</b>	<b>R\$ 8.809,39</b>	<b>12,39%</b>	<b>R\$ 8.809,40</b>	<b>8,92%</b>	<b>R\$ 6.342,45</b>	<b>7,93%</b>	<b>R\$ 5.638,16</b>	<b>7,93%</b>	<b>R\$ 5.638,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 71.087,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,01</b>
ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio período	R\$ 35.966,55	12,50%	R\$ 4.495,82	12,50%	R\$ 4.495,82	12,50%	R\$ 4.495,82	12,50%	R\$ 4.495,82	12,50%	R\$ 4.495,82	12,50%	R\$ 4.495,82	9,00%	R\$ 3.236,69	8,00%	R\$ 2.877,47	8,00%	R\$ 2.877,47	100,00%	R\$ 35.966,55	0,00%	R\$ 0,00
MESTRE DE OBRAS	R\$ 34.508,60	12,50%	R\$ 4.313,58	12,50%	R\$ 4.313,57	12,50%	R\$ 4.313,58	12,50%	R\$ 4.313,57	12,50%	R\$ 4.313,58	12,50%	R\$ 4.313,58	9,00%	R\$ 3.105,76	8,00%	R\$ 2.760,69	8,00%	R\$ 2.760,69	100,00%	R\$ 34.508,60	0,00%	R\$ 0,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 612,74	100,00%	R\$ 612,74										0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 612,74	0,00%	R\$ 0,00	
<b>2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>R\$ 10.975,92</b>	<b>31,28%</b>	<b>R\$ 3.432,72</b>	<b>12,51%</b>	<b>R\$ 1.373,09</b>	<b>6,87%</b>	<b>R\$ 754,32</b>	<b>3,33%</b>	<b>R\$ 365,93</b>	<b>12,49%</b>	<b>R\$ 1.370,89</b>	<b>18,11%</b>	<b>R\$ 1.987,46</b>	<b>5,39%</b>	<b>R\$ 591,24</b>	<b>5,01%</b>	<b>R\$ 550,14</b>	<b>5,01%</b>	<b>R\$ 550,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 10.975,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM	R\$ 6.865,44	50,00%	R\$ 3.432,72	20,00%	R\$ 1.373,09	5,00%	R\$ 343,27	5,33%	R\$ 365,93	5,00%	R\$ 343,27	3,22%	R\$ 343,27	3,22%	R\$ 221,30	3,22%	R\$ 221,30	3,22%	R\$ 221,30	100,00%	R\$ 6.865,44	0,00%	R\$ 0,00
ANDAIMES	R\$ 4.110,48			10,00%	R\$ 411,05					25,00%	R\$ 1.027,62	40,00%	R\$ 1.644,19	9,00%	R\$ 369,94	8,00%	R\$ 328,84	8,00%	R\$ 328,84	100,00%	R\$ 4.110,48	0,00%	R\$ 0,00
<b>3 DEMOLIÇÕES</b>	<b>R\$ 58.669,61</b>	<b>87,16%</b>	<b>R\$ 51.138,32</b>	<b>4,95%</b>	<b>R\$ 2.905,19</b>	<b>4,72%</b>	<b>R\$ 2.766,52</b>	<b>1,79%</b>	<b>R\$ 1.050,26</b>	<b>0,52%</b>	<b>R\$ 303,50</b>	<b>0,86%</b>	<b>R\$ 505,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 58.669,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GERAL	R\$ 3.003,69			67,49%	R\$ 2.027,19	32,51%	R\$ 976,50					0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 3.003,69	0,00%	R\$ 0,00	
PAVIMENTO SUB SOLO	R\$ 569,99	50,00%	R\$ 285,00	50,00%	R\$ 285,00							0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 569,99	0,00%	R\$ 0,00	
PAVIMENTO TERREO	R\$ 24.674,55	96,66%	R\$ 23.850,42	0,06%	R\$ 14,80					1,23%	R\$ 303,50	2,05%	R\$ 505,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 24.674,55	0,00%	R\$ 0,00	
PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 16.751,19	98,55%	R\$ 16.508,30	1,06%	R\$ 177,56	0,17%	R\$ 28,48	0,22%	R\$ 36,85			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 16.751,19	0,00%	R\$ 0,00	
SEGUNDO PAVIMENTO	R\$ 13.670,19	76,77%	R\$ 10.494,60	17,76%	R\$ 2.427,83	5,20%	R\$ 710,85	0,27%	R\$ 36,91			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 13.670,19	0,00%	R\$ 0,00	
<b>4 SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>R\$ 6.971,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>52,76%</b>	<b>R\$ 3.678,45</b>	<b>33,22%</b>	<b>R\$ 2.316,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>9,40%</b>	<b>R\$ 655,62</b>	<b>4,61%</b>	<b>R\$ 321,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 6.971,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PLARES E VIGA DE AMARRAÇÃO DE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS	R\$ 2.147,21			60,02%	R\$ 1.288,76					25,00%	R\$ 536,80	14,98%	R\$ 321,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.147,21	0,00%	R\$ 0,00	
VERGAS E CONTRAVERGAS PAVIMENTO SUB SOLO	R\$ 118,81									100,00%	R\$ 118,82	-0,01%	-R\$ 0,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 118,81	0,00%	R\$ 0,00	
VERGAS E CONTRAVERGAS PAVIMENTO TERREO	R\$ 2.203,51			100,00%	R\$ 2.203,51							0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.203,51	0,00%	R\$ 0,00	
VERGAS E CONTRAVERGAS PAVIMENTO 01	R\$ 1.241,24			15,00%	R\$ 186,19	85,00%	R\$ 1.055,05					0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.241,24	0,00%	R\$ 0,00	
VERGAS E CONTRAVERGAS PAVIMENTO 02	R\$ 1.260,98			100,00%	R\$ 1.260,98							0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.260,98	0,00%	R\$ 0,00	
<b>5 PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>R\$ 79.108,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,45%</b>	<b>R\$ 4.312,91</b>	<b>0,44%</b>	<b>R\$ 351,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>21,55%</b>	<b>R\$ 17.047,42</b>	<b>57,71%</b>	<b>R\$ 45.652,82</b>	<b>8,11%</b>	<b>R\$ 6.417,23</b>	<b>4,31%</b>	<b>R\$ 3.413,27</b>	<b>2,42%</b>	<b>R\$ 1.913,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.108,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>-R\$ 0,00</b>
PAVIMENTO SUB SOLO	R\$ 3.120,80									85,00%	R\$ 2.652,43	15,01%	R\$ 468,38	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 3.120,80	0,00%	R\$ 0,00	
PAVIMENTO TERREO	R\$ 14.780,37			29,18%	R\$ 4.312,91							11,69%	R\$ 1.727,65	23,09%	R\$ 3.413,27	23,09%	R\$ 3.413,27	12,94%	R\$ 1.913,27	100,00%	R\$ 14.780,37	0,00%	R\$ 0,00
PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 30.818,72					0,45%	R\$ 138,68					94,68%	R\$ 29.177,73	4,87%	R\$ 1.502,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 30.818,72	0,00%	R\$ 0,00	
SEGUNDO PAVIMENTO	R\$ 30.388,42					0,70%	R\$ 212,72			47,37%	R\$ 14.394,99	46,99%	R\$ 14.279,06	4,94%	R\$ 1.501,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 30.388,42	0,00%	R\$ 0,00	
<b>6 ESQUADRIAS</b>	<b>R\$ 90.743,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>38,75%</b>	<b>R\$ 35.163,61</b>	<b>4,82%</b>	<b>R\$ 4.372,89</b>	<b>25,63%</b>	<b>R\$ 23.253,85</b>	<b>23,39%</b>	<b>R\$ 21.224,67</b>	<b>7,41%</b>	<b>R\$ 6.728,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.743,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAVIMENTO SUB SOLO																					R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ESQUADRIA DE MADEIRA E FERRO	R\$ 1.329,11											21,52%	R\$ 286,01	39,24%	R\$ 521,55	39,24%	R\$ 521,55	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.329,11	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTO TERREO																					R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 9.752,87											0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 3.901,15	40,00%	R\$ 3.901,15	20,00%	R\$ 1.950,57	100,00%	R\$ 9.752,87	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	R\$ 19.656,18									58,40%	R\$ 11.480,22	0,00%	R\$ 0,00	20,80%	R\$ 4.087,98	20,80%	R\$ 4.087,98	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.656,18	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 1.314,13									78,24%	R\$ 1.028,18	21,76%	R\$ 285,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.314,13	0,00%	R\$ 0,00
PRIMEIRO PAVIMENTO																					R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 13.014,82											0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 5.205,93	40,00%	R\$ 5.205,93	20,00%	R\$ 2.602,96	100,00%	R\$ 13.014,82	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM	R\$ 12.672,36									75,07%	R\$ 9.513,14	0,00%	R\$ 0,00	12,47%	R\$ 1.579,61	12,47%	R\$ 1.579,61	0,00%	-R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.672,36	0,00%	-R\$ 0,00
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 6.632,71									15,50%	R\$ 1.028,07	53,91%	R\$ 3.575,46	30,59%	R\$ 2.029,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	-R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.632,71	0,00%	-R\$ 0,00
SEGUNDO PAVIMENTO																					R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 10.872,95											0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 4.349,18	40,00%	R\$ 4.349,18	20,00%	R\$ 2.174,59	100,00%	R\$ 10.872,95	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM	R\$ 13.243,36									76,15%	R\$ 10.084,82	0,00%	R\$ 0,00	11,92%	R\$ 1.579,27	11,92%	R\$ 1.579,27	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.243,36	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 2.254,65									90,00%	R\$ 2.029,19	10,00%	R\$ 225,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.254,65	0,00%	R\$ 0,00
<b>7 COBERTURA</b>	<b>R\$ 23.975,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>62,70%</b>	<b>R\$ 15.032,83</b>	<b>14,95%</b>	<b>R\$ 3.583,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>22,35%</b>	<b>R\$ 5.358,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 23.975,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Rufo de chapa de aço galvanizado - INSTALADO NAS PLATIBANDAS DA COBERTURA	R\$ 3.583,96							100,00%	R\$ 3.583,96					0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 3.583,96	0,00%	R\$ 0,00	
Calha de chapa galvanizada	R\$ 8.212,30					100,00%	R\$ 8.212,30							0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 8.212,30	0,00%	R\$ 0,00	
Rufo de chapa de aço galvanizado -INSTALADO NA MURETA DA LAJE DE COBERTURA DA OAB	R\$ 701,22													0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 701,22	0,00%	100,00%	R\$ 701,22	0,00%	R\$ 0,00	
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL - troca parcial	R\$ 6.820,53					100,00%	R\$ 6.820,53							0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 6.820,53	0,00%	R\$ 0,00	
Coberturas com telha de policarbonato alveolar	R\$ 4.657,25																						

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ENDEREÇO: Avenida XV de Novembro, 830 - Centro  
 LOCAL: Comélio Procópio/PR

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO																		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)						
PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 11.574,84							14,98%	R\$ 1.733,91			0,00%	R\$ 0,00	56,68%	R\$ 6.560,62	28,34%	R\$ 3.280,31	0,00%		100,00%	R\$ 11.574,84	0,00%	-R\$ 0,00
SEGUNDO PAVIMENTO	R\$ 10.980,12											0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.098,00	63,04%	R\$ 6.921,70	26,96%	R\$ 2.960,42	100,00%	R\$ 10.980,12	0,00%	R\$ 0,00
<b>11 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>R\$ 2.439,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>43,73%</b>	<b>R\$ 1.067,07</b>	<b>56,27%</b>	<b>R\$ 1.372,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.439,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAVIMENTO TERREO	R\$ 877,41					100,00%	R\$ 877,41					0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 877,41	0,00%	R\$ 0,00
PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 758,65					25,00%	R\$ 189,66	75,00%	R\$ 568,99			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 758,65	0,00%	R\$ 0,00
SEGUNDO PAVIMENTO	R\$ 803,86							100,00%	R\$ 803,86			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 803,86	0,00%	R\$ 0,00
<b>12 PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>R\$ 71.905,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,85%</b>	<b>R\$ 5.646,72</b>	<b>13,97%</b>	<b>R\$ 10.045,46</b>	<b>27,36%</b>	<b>R\$ 19.672,15</b>	<b>26,62%</b>	<b>R\$ 19.143,63</b>	<b>17,24%</b>	<b>R\$ 12.395,54</b>	<b>5,64%</b>	<b>R\$ 4.058,33</b>	<b>1,31%</b>	<b>R\$ 943,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 71.905,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>-R\$ 0,00</b>
PAVIMENTO SUB SOLO	R\$ 2.830,90											0,00%	R\$ 0,00	66,67%	R\$ 1.887,25	33,33%	R\$ 943,65	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.830,90	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTO TERREO	R\$ 19.834,72					26,56%	R\$ 5.268,10					62,49%	R\$ 12.395,54	10,95%	R\$ 2.171,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.834,72	0,00%	-R\$ 0,00
PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 24.853,16					21,17%	R\$ 5.261,41	74,11%	R\$ 18.418,68	4,72%	R\$ 1.173,07			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.853,16	0,00%	R\$ 0,00
SEGUNDO PAVIMENTO	R\$ 24.386,70					1,58%	R\$ 385,31	19,59%	R\$ 4.777,35	5,14%	R\$ 1.253,48	73,69%	R\$ 17.970,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.386,70	0,00%	R\$ 0,00
<b>13 CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>R\$ 33.962,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,93%</b>	<b>R\$ 2.693,85</b>	<b>8,72%</b>	<b>R\$ 2.960,99</b>	<b>27,41%</b>	<b>R\$ 9.310,40</b>	<b>7,50%</b>	<b>R\$ 2.546,48</b>	<b>24,64%</b>	<b>R\$ 8.369,44</b>	<b>18,05%</b>	<b>R\$ 6.130,79</b>	<b>5,74%</b>	<b>R\$ 1.950,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.962,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAVIMENTO SUB SOLO	R\$ 2.260,60							100,00%	R\$ 2.260,60			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.260,60	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTO TERREO	R\$ 10.179,85					21,09%	R\$ 2.146,93	31,79%	R\$ 3.236,17	2,54%	R\$ 3.236,17	2,54%	R\$ 258,62	44,58%	R\$ 4.538,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.179,85	0,00%	-R\$ 0,00
PRIMEIRO PAVIMENTO	R\$ 12.373,90					4,42%	R\$ 546,93	9,07%	R\$ 1.122,31	30,82%	R\$ 3.813,64	9,24%	R\$ 1.143,93	30,96%	R\$ 3.831,30	15,48%	R\$ 1.915,79	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.373,90	0,00%	R\$ 0,00
SEGUNDO PAVIMENTO	R\$ 9.147,66							20,10%	R\$ 1.838,68			12,51%	R\$ 1.143,93	0,00%	R\$ 0,00	46,08%	R\$ 4.215,00	21,32%	R\$ 1.950,05	100,00%	R\$ 9.147,66	0,00%	R\$ 0,00
<b>14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>R\$ 80.952,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,04%</b>	<b>R\$ 8.126,31</b>	<b>10,75%</b>	<b>R\$ 8.698,75</b>	<b>2,07%</b>	<b>R\$ 1.674,18</b>	<b>7,22%</b>	<b>R\$ 5.842,14</b>	<b>6,42%</b>	<b>R\$ 5.199,62</b>	<b>0,98%</b>	<b>R\$ 792,91</b>	<b>62,53%</b>	<b>R\$ 50.618,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 80.952,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>-R\$ 0,01</b>
REDE DE ÁGUA FRIA	R\$ 3.575,48											59,25%	R\$ 2.118,57	40,75%	R\$ 1.456,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.575,48	0,00%	R\$ 0,00
REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 4.317,97					67,00%	R\$ 2.893,04	33,00%	R\$ 1.424,93			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.317,97	0,00%	R\$ 0,00
REDE DE DRENAGEM - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.709,56									57,58%	R\$ 1.560,16	26,73%	R\$ 724,30	15,69%	R\$ 425,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.709,56	0,00%	-R\$ 0,00
<b>PAVIMENTO TERREO</b>																					R\$ 0,00		R\$ 0,00
Pontos de água fria - inclusive instalação de registros	R\$ 3.481,01							16,72%	R\$ 582,02			0,00%	R\$ 0,00	83,28%	R\$ 2.898,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.481,01	0,00%	-R\$ 0,00
Pontos de esgoto	R\$ 2.851,63							85,32%	R\$ 2.433,01			0,00%	R\$ 0,00	14,68%	R\$ 418,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.851,63	0,00%	-R\$ 0,00
Louças	R\$ 8.571,36											0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.571,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Metais	R\$ 8.750,33											0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.750,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Caixas	R\$ 575,59							100,00%	R\$ 575,59			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 575,59	0,00%	R\$ 0,00
Exaustão	R\$ 566,37											0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 566,37	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 566,37	0,00%	R\$ 0,00
<b>PRIMEIRO PAVIMENTO</b>																					R\$ 0,00		R\$ 0,00
Pontos de água fria - inclusive instalação de registros	R\$ 2.861,90							36,91%	R\$ 1.056,33			63,09%	R\$ 1.805,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.861,90	0,00%	R\$ 0,00
Pontos de esgoto	R\$ 2.788,25					100,00%	R\$ 2.788,25					0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.788,25	0,00%	R\$ 0,00
Louças	R\$ 8.062,70											0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.062,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Metais	R\$ 8.640,63											0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.640,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Caixas	R\$ 364,72							84,37%	R\$ 307,71	15,63%	R\$ 57,01			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 364,72	0,00%	R\$ 0,00
Exaustão	R\$ 113,27											0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 113,27	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 113,27	0,00%	R\$ 0,00
<b>SEGUNDO PAVIMENTO</b>																					R\$ 0,00		R\$ 0,00
Pontos de água fria - inclusive instalação de registros	R\$ 2.861,90							58,29%	R\$ 1.668,20			41,71%	R\$ 1.193,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.861,90	0,00%	R\$ 0,00
Pontos de esgoto	R\$ 2.788,25					87,69%	R\$ 2.445,02	12,31%	R\$ 343,23			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.788,25	0,00%	R\$ 0,00
Louças	R\$ 8.062,70											0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.062,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Metais	R\$ 8.530,57											0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.530,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Caixas	R\$ 364,72							84,37%	R\$ 307,71	15,63%	R\$ 57,01			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 364,72	0,00%	R\$ 0,00
Exaustão	R\$ 113,27											0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 113,27	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 113,27	0,00%	R\$ 0,00
<b>15 INSTALAÇÕES DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO</b>	<b>R\$ 9.970,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>53,57%</b>	<b>R\$ 5.341,29</b>	<b>46,43%</b>	<b>R\$ 4.629,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.970,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAVIMENTO TERREO																					R\$ 0,00		R\$ 0,00
DRENOS	R\$ 2.848,69											0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.848,69	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.848,69	0,00%	R\$ 0,00
<b>PRIMEIRO PAVIMENTO</b>																					R\$ 0,00		R\$ 0,00
DRENOS	R\$ 3.560,86											0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.780,43	50,00%	R\$ 1.780,43	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.560,86	0,00%	R\$ 0,00
<b>SEGUNDO PAVIMENTO</b>																					R\$ 0,00		R\$ 0,00
DRENOS	R\$ 3.560,86											0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.560,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.560,86	0,00%	R\$ 0,00
<b>16 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>R\$ 4.981,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>31,59%</b>	<b>R\$ 1.573,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>68,41%</b>	<b>R\$ 3.407,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.981,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>-R\$ 0,00</b>
EXTINTORES	R\$ 4.981,40							31,59%	R\$ 1.573,62			0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	68,41%	R\$ 3.407,78	100,00%	R\$ 4.981,40	0,00%	-R\$ 0,



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ENDEREÇO: Avenida XV de Novembro, 830 - Centro  
LOCAL: Comélio Procópio/PR

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO																		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)						
QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 22.467,17											0,00%	R\$ 0,00	45,00%	R\$ 10.110,20	55,00%	R\$ 12.356,97	0,00%		100,00%	R\$ 22.467,17	0,00%	R\$ 0,00
<b>20 SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	<b>R\$ 9.732,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>17,71%</b>	<b>R\$ 1.723,55</b>	<b>7,63%</b>	<b>R\$ 742,90</b>	<b>19,04%</b>	<b>R\$ 1.853,06</b>	<b>34,85%</b>	<b>R\$ 3.392,26</b>	<b>20,77%</b>	<b>R\$ 2.021,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.732,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	R\$ 7.081,57							24,34%	R\$ 1.723,55	10,49%	R\$ 742,90	26,17%	R\$ 1.853,06	26,00%	R\$ 1.841,37	13,00%	R\$ 920,69	0,00%		100,00%	R\$ 7.081,57	0,00%	R\$ 0,00
CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	R\$ 2.067,86											0,00%	R\$ 0,00	75,00%	R\$ 1.550,89	25,00%	R\$ 516,97	0,00%		100,00%	R\$ 2.067,86	0,00%	R\$ 0,00
ACIONAMENTO DA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 583,38											0,00%	R\$ 0,00	0,00%		100,00%	R\$ 583,38	0,00%		100,00%	R\$ 583,38	0,00%	R\$ 0,00
<b>21 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME</b>	<b>R\$ 87.207,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,56%</b>	<b>R\$ 1.359,14</b>	<b>8,26%</b>	<b>R\$ 7.206,72</b>	<b>62,11%</b>	<b>R\$ 54.163,11</b>	<b>23,91%</b>	<b>R\$ 20.849,64</b>	<b>4,16%</b>	<b>R\$ 3.629,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 87.207,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 63,71											0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 63,71	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 63,71	0,00%	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA	R\$ 5.648,85									24,06%	R\$ 1.359,14	26,58%	R\$ 1.501,37	49,36%	R\$ 2.788,34	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 5.648,85	0,00%	R\$ 0,00
CABEAMENTO LÓGICO, TELEFONIA E ALARME	R\$ 17.500,30											32,60%	R\$ 5.705,35	67,40%	R\$ 11.794,95	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 17.500,30	0,00%	R\$ 0,00
RACK'S E ACESSÓRIOS	R\$ 20.700,21											0,00%	R\$ 0,00	66,67%	R\$ 13.800,14	33,33%	R\$ 6.900,07	0,00%		100,00%	R\$ 20.700,21	0,00%	R\$ 0,00
TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS	R\$ 5.490,63											0,00%	R\$ 0,00	0,00%		80,00%	R\$ 4.392,51	20,00%	R\$ 1.098,12	100,00%	R\$ 5.490,63	0,00%	R\$ 0,00
CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA	R\$ 2.530,91											0,00%	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 2.530,91	100,00%	R\$ 2.530,91	0,00%	R\$ 0,00
SONORIZAÇÃO	R\$ 985,07											0,00%	R\$ 0,00	0,00%		100,00%	R\$ 985,07	0,00%		100,00%	R\$ 985,07	0,00%	R\$ 0,00
CFTV E ALARME	R\$ 34.287,96											0,00%	R\$ 0,00	75,00%	R\$ 25.715,97	25,00%	R\$ 8.571,99	0,00%		100,00%	R\$ 34.287,96	0,00%	R\$ 0,00
<b>22 2º TERMO ADITIVO</b>	<b>R\$ 43.311,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>22,94%</b>	<b>R\$ 9.933,71</b>	<b>34,55%</b>	<b>R\$ 14.965,50</b>	<b>39,98%</b>	<b>R\$ 17.317,29</b>	<b>2,53%</b>	<b>R\$ 1.094,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.311,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ÇAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM	R\$ 90,52											0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 90,52	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 90,52	0,00%	R\$ 0,00
DEMOLIÇÕES	R\$ 207,37											0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 207,37	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 207,37	0,00%	R\$ 0,00
SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 1.323,73											0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.323,73	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 1.323,73	0,00%	R\$ 0,00
PAREDES E PAINÉIS	R\$ 17.934,61											0,00%	R\$ 0,00	58,03%	R\$ 10.407,66	41,97%	R\$ 7.526,95	0,00%		100,00%	R\$ 17.934,61	0,00%	R\$ 0,00
ESQUADRIAS	R\$ 1.957,20											100,00%	R\$ 1.957,20	0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 1.957,20	0,00%	R\$ 0,00
COBERTURA	R\$ 493,18											0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 493,18	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 493,18	0,00%	R\$ 0,00
FORRO	R\$ 4.340,94											0,00%	R\$ 0,00	0,00%		100,00%	R\$ 4.340,94	0,00%		100,00%	R\$ 4.340,94	0,00%	R\$ 0,00
REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 754,08											0,00%	R\$ 0,00	0,00%		100,00%	R\$ 754,08	0,00%		100,00%	R\$ 754,08	0,00%	R\$ 0,00
PISOS INTERNOS/EXTERNOS	R\$ 3.044,46											19,75%	R\$ 601,42	80,25%	R\$ 2.443,04	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 3.044,46	0,00%	R\$ 0,00
CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 422,21											0,00%	R\$ 0,00	0,00%		100,00%	R\$ 422,21	0,00%		100,00%	R\$ 422,21	0,00%	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 518,75											100,00%	R\$ 518,75	0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 518,75	0,00%	R\$ 0,00
PINTURAS	R\$ 1.330,19											0,00%	R\$ 0,00	0,00%		90,00%	R\$ 1.197,17	10,00%	R\$ 133,02	100,00%	R\$ 1.330,19	0,00%	R\$ 0,00
FUROS - VENTILAÇÃO DO SUBSOLO	R\$ 6.856,34											100,00%	R\$ 6.856,34	0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 6.856,34	0,00%	R\$ 0,00
PORTÃO - GARAGEM	R\$ 3.075,94											0,00%	R\$ 0,00	0,00%		100,00%	R\$ 3.075,94	0,00%		100,00%	R\$ 3.075,94	0,00%	R\$ 0,00
AUTOMAÇÃO PORTÃO - GARAGEM	R\$ 961,82											0,00%	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 961,82	100,00%	R\$ 961,82	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.279.757,95</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 63.993,17</b>	<b>2,31%</b>	<b>R\$ 29.576,33</b>	<b>5,04%</b>	<b>R\$ 64.520,91</b>	<b>4,59%</b>	<b>R\$ 58.716,20</b>	<b>12,29%</b>	<b>R\$ 157.294,70</b>	<b>18,86%</b>	<b>R\$ 241.319,75</b>	<b>20,94%</b>	<b>R\$ 267.925,21</b>	<b>19,34%</b>	<b>R\$ 247.529,80</b>	<b>11,63%</b>	<b>R\$ 148.881,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.279.757,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>-R\$ 0,00</b>