

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE MEDIÇÃO**

**TP 01 / 2015 - EXECUÇÃO DE REFORMA (ALMOXARIFADO, ARQUIVO, INFORMÁTICA, PROJETOS HORIZONTES E INTERVENÇÕES EXTERNAS) NA UNIDADE DO CAJURU**

Local: Cajuru  
End.: Rua Vidal Natividade da Silva, 600  
Área: 1085,63 m²

		CRONOGRAMA EXECUTADO											ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		3º TERMO ADITIVO						
		VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	46.098,20	32,06%	14.779,43	18,25%	8.413,81	30,26%	13.949,32	19,43%	8.955,63	0,00%	0,00	100,00%	46.098,20	0,00%	0,00
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA-meio período	16.453,42	25,00%	4.113,35	25,00%	4.113,35	25,00%	4.113,35	25,00%	4.113,36	0,00%	0,00	100,00%	16.453,42	0,00%	0,00
	MESTRE DE OBRAS	17.201,84	25,00%	4.300,46	25,00%	4.300,46	25,00%	4.300,46	25,00%	4.300,46	0,00%	0,00	100,00%	17.201,84	0,00%	0,00
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	622,69	100,00%	622,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	622,69	0,00%	0,00
	TAPUME E LONA PLÁSTICA	11.820,25	48,59%	5.742,93	0,00%	0,00	46,83%	5.535,50	4,58%	541,82	0,00%	0,00	100,00%	11.820,25	0,00%	0,00
2	DEMOLIÇÃO	15.272,18	1,22%	186,09	16,92%	2.583,65	64,20%	9.804,76	17,66%	2.697,69	0,00%	0,00	100,00%	15.272,18	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	3.207,04	0,00%	0,00	22,58%	724,14	59,52%	1.908,80	17,90%	574,10	0,00%	0,00	100,00%	3.207,04	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE FORRO	83,35	0,00%	0,00	83,20%	69,34	16,81%	14,01	-0,01%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	83,35	0,00%	0,00
	DEMOLIÇÃO DE MURO	73,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	73,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	73,86	0,00%	0,00
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	149,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	39,23%	58,65	60,77%	90,83	0,00%	0,00	100,00%	149,48	0,00%	0,00
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO	221,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	221,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	221,58	0,00%	0,00
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO E RODAPÉ	3.749,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.749,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.749,28	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE AZULEJOS,	507,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	507,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	507,87	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	451,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	451,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	451,41	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE PAINEL DE VIDRO COM APROVEITAMENTO	56,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	56,50	0,00%	0,00	100,00%	56,50	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DE LOUÇAS	470,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	470,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	470,88	0,00%	0,00
	ÇAÇAMBAS	6.300,93	2,95%	186,09	28,41%	1.790,16	37,27%	2.348,42	31,36%	1.976,26	0,00%	0,00	100,00%	6.300,93	0,00%	0,00
3	PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTO	49.376,78	34,35%	16.961,21	17,20%	8.491,43	28,61%	14.124,40	19,85%	9.799,73	0,00%	0,00	100,00%	49.376,78	0,00%	0,00
	ALVENARIA	80,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,01%	80,10	-0,01%	-0,01	0,00%	0,00	100,00%	80,09	0,00%	0,00
	DIVISÓRIAS LEVES	45.707,92	37,11%	16.961,21	18,58%	8.491,43	23,72%	10.841,17	20,60%	9.414,11	0,00%	0,00	100,00%	45.707,92	0,00%	0,00
	REVESTIMENTOS E REQUADRO	2.560,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94,15%	2.410,20	5,85%	149,81	0,00%	0,00	100,00%	2.560,01	0,00%	0,00
	VERGA E CONTRA-VERGA	1.028,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	77,08%	792,94	22,92%	235,82	0,00%	0,00	100,00%	1.028,76	0,00%	0,00
4	FORRO	11.626,33	0,00%	0,00	89,07%	10.355,79	10,93%	1.270,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.626,33	0,00%	0,00
	FORRO DE GESSO ACARTONADO	11.626,33	0,00%	0,00	89,07%	10.355,79	10,93%	1.270,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.626,33	0,00%	0,00
5	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	19.475,00	4,31%	838,97	0,00%	0,00	58,36%	11.365,44	37,33%	7.270,59	0,00%	0,00	100,00%	19.475,00	0,00%	0,00
	REGULARIZAÇÃO DE PISO	2.922,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	66,04%	1.930,10	33,96%	992,66	0,00%	0,00	100,00%	2.922,76	0,00%	0,00
	ASSENTAMENTO DE PISO	9.780,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	66,04%	6.458,96	33,96%	3.321,88	0,00%	0,00	100,00%	9.780,84	0,00%	0,00
	RODAPÉ	6.402,18	13,10%	838,97	0,00%	0,00	43,21%	2.766,60	43,68%	2.796,61	0,00%	0,00	100,00%	6.402,18	0,00%	0,00
	SOLEIRAS	369,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	56,82%	209,78	43,18%	159,44	0,00%	0,00	100,00%	369,22	0,00%	0,00

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE MEDIÇÃO**

**TP 01 / 2015 - EXECUÇÃO DE REFORMA (ALMOXARIFADO, ARQUIVO, INFORMÁTICA, PROJETOS HORIZONTES E INTERVENÇÕES EXTERNAS) NA UNIDADE DO CAJURU**

Local: Cajuru  
End.: Rua Vidal Natividade da Silva, 600  
Área: 1085,63 m²

		CRONOGRAMA EXECUTADO										ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		3º TERMO ADITIVO		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
	VALOR TOTAL (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.453,98	4,92%	268,43	0,00%	0,00	91,80%	5.006,59	3,28%	178,95	0,00%	0,00	100,00%	5.453,98	0,00%	0,00
	REDE DE ÁGUA FRIA	777,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	777,97	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	777,98	0,00%	0,00
	REDE DE ESGOTO	647,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	647,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	647,51	0,00%	0,00
	LOUÇAS	1.364,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.364,25	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	1.364,26	0,00%	0,00
	METAIS	1.475,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.475,07	0,00%	-0,03	0,00%	0,00	100,00%	1.475,04	0,00%	0,00
	CAIXAS SIFONADAS E ESGOTO	330,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	330,19	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	330,20	0,00%	0,00
	DRENO AR CONDICIONADO	858,99	31,25%	268,43	0,00%	0,00	47,92%	411,60	20,83%	178,95	0,00%	0,00	100,00%	858,99	0,00%	0,00
7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	37.594,15	14,57%	5.476,31	63,36%	23.820,30	16,44%	6.181,55	5,63%	2.115,99	0,00%	0,00	100,00%	37.594,15	0,00%	0,00
	REDE E SUPORTES AP. EXTERNO	12.695,98	0,87%	110,96	33,77%	4.287,47	48,69%	6.181,55	16,67%	2.115,99	0,00%	0,00	100,00%	12.695,98	0,00%	0,00
	EQUIPAMENTOS	24.898,17	21,55%	5.365,35	78,45%	19.532,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.898,17	0,00%	0,00
8	EXAUSTORES - SECRETARIA DA MEMÓRIA	2.761,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,57%	789,00	71,43%	1.972,57	0,00%	0,00	100,00%	2.761,57	0,00%	0,00
	EXAUSTORES E GRELHAS	2.761,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28,57%	789,00	71,43%	1.972,57	0,00%	0,00	100,00%	2.761,57	0,00%	0,00
9	ESQUADRIAS	13.960,41	0,00%	0,00	34,45%	4.809,49	33,09%	4.619,40	32,46%	4.531,52	0,00%	0,00	100,00%	13.960,41	0,00%	0,00
	PORTÃO METÁLICO	4.683,12	0,00%	0,00	100,00%	4.683,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.683,12	0,00%	0,00
	ESQUADRIAS MADEIRA	4.611,35	0,00%	0,00	2,74%	126,37	46,42%	2.140,61	50,84%	2.344,37	0,00%	0,00	100,00%	4.611,35	0,00%	0,00
	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	4.665,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	53,13%	2.478,79	46,87%	2.187,15	0,00%	0,00	100,00%	4.665,94	0,00%	0,00
10	PINTURAS	27.426,06	21,50%	5.896,93	8,55%	2.346,28	41,49%	11.379,85	28,45%	7.803,00	0,00%	0,00	100,00%	27.426,06	0,00%	0,00
	EM PAREDES INTERNAS	24.867,09	23,71%	5.896,93	9,44%	2.346,28	38,42%	9.553,48	28,43%	7.070,40	0,00%	0,00	100,00%	24.867,09	0,00%	0,00
	EM ESQUADRIAS	2.558,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	71,37%	1.826,37	28,63%	732,60	0,00%	0,00	100,00%	2.558,97	0,00%	0,00
11	LIXEIRA EXTERNA	3.682,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.682,29	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	3.682,30	0,00%	0,00
	CALÇADAS	614,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	614,34	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	614,35	0,00%	0,00
	BALDRAMES	123,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	123,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	123,30	0,00%	0,00
	GRADIL E PORTÃO	2.944,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.944,64	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	2.944,65	0,00%	0,00
12	MURO ARRIMO	33.449,83	29,43%	9.843,43	31,88%	10.663,93	23,97%	8.016,45	14,73%	4.926,01	0,00%	0,00	100,00%	33.449,83	0,00%	0,00
	LIMPEZA, ESTACA BROCA E BALDRAME - A	7.930,08	39,46%	3.129,00	50,56%	4.009,41	9,98%	791,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.930,08	0,00%	0,00
	LIMPEZA, ESTACA BROCA E BALDRAME - B	4.973,77	100,00%	4.973,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,03	0,00%	0,00	100,00%	4.973,77	0,00%	0,00
	MURO DE ARRIMO, PILARES E CINTA- A	8.380,20	0,00%	0,00	50,03%	4.192,51	49,97%	4.187,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.380,20	0,00%	0,00
	MURO DE ARRIMO, PILARES E CINTA- B	3.984,61	42,75%	1.703,46	57,25%	2.281,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.984,61	0,00%	0,00
	DRENAGEM A/B	3.255,14	1,14%	37,23	5,56%	180,87	93,30%	3.037,09	0,00%	-0,04	0,00%	0,00	100,00%	3.255,14	0,00%	0,00
	PLANTIO DE GRAMA	3.509,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.509,50	0,00%	0,00	100,00%	3.509,50	0,00%	0,00
	BATE RODAS	1.416,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.416,53	0,00%	0,00	100,00%	1.416,53	0,00%	0,00
13	REFORMA CALHA METÁLICA	10.379,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.379,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.379,81	0,00%	0,00
	REMOÇÃO DA PROTEÇÃO	2.971,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.971,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.971,07	0,00%	0,00
	FUROS φ 100 mm	2.160,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.160,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.160,48	0,00%	0,00
	RASPAGEM E SELAMENTO DE EMENDAS	2.894,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.894,03	0,00%	0,01	0,00%	0,00	100,00%	2.894,04	0,00%	0,00
	BOCAL E REBITES	2.354,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.354,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.354,22	0,00%	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE MEDIÇÃO																
TP 01 / 2015 - EXECUÇÃO DE REFORMA (ALMOXARIFADO, ARQUIVO, INFORMÁTICA, PROJETOS HORIZONTES E INTERVENÇÕES EXTERNAS) NA UNIDADE DO CAJURU																
Local:Cajuru																
End.:Rua Vidal Natividade da Silva, 600																
Área: 1085,63 m²																
		CRONOGRAMA EXECUTADO										ACUMULADO		SALDO		
	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		3º TERMO ADITIVO		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
14	LIMPEZA DA OBRA	3.401,99	0,00%	0,00	37,88%	1.288,53	35,45%	1.206,14	26,67%	907,32	0,00%	0,00	100,00%	3.401,99	0,00%	0,00
	LIMPEZA INTERNA	2.592,51	0,00%	0,00	49,70%	1.288,53	18,42%	477,60	31,88%	826,38	0,00%	0,00	100,00%	2.592,51	0,00%	0,00
	LIMPEZA EXTERNA	809,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,00%	728,53	10,00%	80,95	0,00%	0,00	100,00%	809,48	0,00%	0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.501,14	9,33%	4.896,35	9,84%	5.167,20	58,00%	30.451,33	22,83%	11.986,26	0,00%	0,00	100,00%	52.501,14	0,00%	0,00
	SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES	2.965,25	0,00%	0,00	16,48%	488,64	44,32%	1.314,06	39,21%	1.162,55	0,00%	0,00	100,00%	2.965,25	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA	4.979,30	28,17%	1.402,47	3,66%	182,18	53,75%	2.676,52	14,42%	718,13	0,00%	0,00	100,00%	4.979,30	0,00%	0,00
	CABEAMENTO ELÉTRICO	31.116,72	1,82%	567,53	9,31%	2.896,86	66,87%	20.808,76	21,99%	6.843,56	0,00%	0,00	100,00%	31.116,72	0,00%	0,00
	INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES TÉCNICOS	3.843,16	0,00%	0,00	4,77%	183,15	24,65%	947,16	70,59%	2.712,85	0,00%	0,00	100,00%	3.843,16	0,00%	0,00
	ILUMINAÇÃO	5.888,12	0,00%	0,00	18,07%	1.063,82	73,62%	4.334,76	8,31%	489,54	0,00%	0,00	100,00%	5.888,12	0,00%	0,00
	QUADROS ELÉTRICOS	3.708,59	78,91%	2.926,35	9,51%	352,56	9,98%	370,06	1,61%	59,63	0,00%	0,00	100,00%	3.708,59	0,00%	0,00
16	INSTALAÇÕES LÓGICAS	16.237,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	42,37%	6.879,84	57,63%	9.358,08	0,00%	0,00	100,00%	16.237,92	0,00%	0,00
	SERVIÇOS PRELIMINARES	992,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	992,47	0,00%	0,00	100,00%	992,47	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA	581,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	68,19%	396,18	31,81%	184,82	0,00%	0,00	100,00%	581,00	0,00%	0,00
	CABEAMENTO LÓGICO	10.079,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	46,20%	4.656,40	53,80%	5.422,95	0,00%	0,00	100,00%	10.079,36	0,00%	0,00
	RACKS E ACESSÓRIOS	2.152,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,43%	655,07	69,57%	1.497,41	0,00%	0,00	100,00%	2.152,48	0,00%	0,00
	TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS	1.635,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	48,74%	797,05	51,26%	838,38	0,00%	0,00	100,00%	1.635,42	0,00%	0,00
	CERTIFICAÇÃO	797,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	47,06%	375,15	52,94%	422,05	0,00%	0,00	100,00%	797,20	0,00%	0,00
17	1º TERMO ADITIVO	2.445,58	0,00%	0,00	100,00%	2.445,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.445,58	0,00%	0,00
	CIVIL - RODAPÉ	527,96	0,00%	0,00	100,00%	527,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	527,96	0,00%	0,00
	CIVIL - ESQUADRIAS MADEIRA	1.048,79	0,00%	0,00	100,00%	1.048,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.048,79	0,00%	0,00
	CIVIL - PINTURAS EM PAREDES INTERNAS	868,83	0,00%	0,00	100,00%	868,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	868,83	0,00%	0,00
18	2º TERMO ADITIVO	13.906,13	0,00%	0,00	100,00%	13.906,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.906,13	0,00%	0,00
	CIVIL - REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	49,71	0,00%	0,00	100,00%	49,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	49,71	0,00%	0,00
	CIVIL - DIVISÓRIAS LEVES	4.203,98	0,00%	0,00	100,00%	4.203,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.203,98	0,00%	0,00
	CIVIL - FORRO DE GESSO ACARTONADO	3.203,37	0,00%	0,00	100,00%	3.203,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.203,37	0,00%	0,00
	CIVIL - RODAPÉ	556,88	0,00%	0,00	100,00%	556,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	556,88	0,00%	0,00
	CIVIL - PINTURA EM PAREDES INTERNAS	3.792,76	0,00%	0,00	100,00%	3.792,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.792,76	0,00%	0,00
	CIVIL - PINTURA EM ESQUADRIAS	474,15	0,00%	0,00	100,00%	474,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	474,15	0,00%	0,00
	ELÉTRICA - SERVIÇOS PRELIMINARES	200,44	0,00%	0,00	100,00%	200,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	200,44	0,00%	0,00
	ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA	446,80	0,00%	0,00	100,00%	446,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	446,80	0,00%	0,00
	ELÉTRICA - CABEAMENTO ELÉTRICO	452,97	0,00%	0,00	100,00%	452,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	452,97	0,00%	0,00
	ELÉTRICA - INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES TÉCNICOS	36,25	0,00%	0,00	100,00%	36,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	36,25	0,00%	0,00
	ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO	488,83	0,00%	0,00	100,00%	488,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	488,83	0,00%	0,00
19	3º TERMO ADITIVO	2.672,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.672,89	100,00%	2.672,89	0,00%	0,00
	BASE E ACESSO PARA BICICLETÁRIO	422,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	422,66	100,00%	422,66	0,00%	0,00
	FORRO PROJETO HORIZONTES	1.061,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.061,64	100,00%	1.061,64	0,00%	0,00
	BALCÃO DE ATENDIMENTO PROJETO HORIZONTES	1.188,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.188,59	100,00%	1.188,59	0,00%	0,00
	<b>367.722,25</b>	<b>16,08%</b>	<b>59.147,16</b>	<b>25,64%</b>	<b>94.292,13</b>	<b>37,83%</b>	<b>139.106,72</b>	<b>19,72%</b>	<b>72.503,35</b>	<b>0,73%</b>	<b>2.672,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>367.722,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE MEDIÇÃO**

TP 01 / 2015 - EXECUÇÃO DE REFORMA (ALMOXARIFADO, ARQUIVO, INFORMÁTICA, PROJETOS HORIZONTES E INTERVENÇÕES EXTERNAS) NA UNIDADE DO CAJURU

Local: Cajuru  
 End.: Rua Vidal Natividade da Silva, 600  
 Área: 1085,63 m²

VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO										ACUMULADO		SALDO	
	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		3º TERMO ADITIVO		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
<b>5ª MEDIÇÃO - 3º TERMO ADITIVO</b>											VALOR MATERIAL COM BDI=	82,30%	R\$ 2.199,75	
											VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	17,70%	R\$ 473,14	
											VALOR TOTAL COM BDI=	100%	R\$ 2.672,89	