

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
CONTRATADA: BIOS CONSTRUÇÕES E TRATAMENTO AMBIENTAL LTDA

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

| CONTRATO | DATA | MATERIAL COM BDI | MÃO DE OBRA COM BDI | TOTAL COM BDI |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| CONTRATO | 30/05/2016 | R\$ 57.988,05 | R\$ 49.900,80 | R\$ 107.888,85 |
| 1º TERMO ADITIVO | 29/06/2016 | R\$ 3.065,79 | R\$ 3.443,29 | R\$ 6.509,08 |
| | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO | | R\$ 61.053,84 | R\$ 53.344,09 | R\$ 114.397,93 |

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

| MEDIÇÃO | DATA | MATERIAL COM BDI | MÃO DE OBRA COM BDI | TOTAL COM BDI |
|-----------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1ª MEDIÇÃO | 07/07/2016 | R\$ 49.223,04 | R\$ 43.006,76 | R\$ 92.229,80 |
| 2ª MEDIÇÃO | 07/08/2016 | R\$ 11.830,80 | R\$ 10.337,33 | R\$ 22.168,13 |
| VALOR TOTAL EXECUTADO | | R\$ 61.053,84 | R\$ 53.344,09 | R\$ 114.397,93 |