

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA PORTARIAS ED. 362/ ED 147**



**Santa Rita**  
 Construtora

**LOCAL: Curitiba**  
**ENDEREÇO: R. Vicente Machado 362 e 147**  
**AREA: 460 m2 e 100 m2**

		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		VALOR TOTAL (R\$)	% TOTAL
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>							<b>28.420,74</b>	
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio período	40,00%	5.512,30	40,00%	5.512,30	20,00%	2.756,15	13.780,76	100,00%
	MESTRE DE OBRAS	40,00%	5.609,94	40,00%	5.609,94	20,00%	2.804,97	14.024,86	100,00%
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	100,00%	615,12					615,12	100,00%
<b>OBRA 01</b>									
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>							<b>11.281,91</b>	
	TAPUME	100,00%	3.948,30					3.948,30	100,00%
	CAÇAMBAS ENTULHO COMUM/ GESSO	85,58%	3.471,56	14,42%	585,16	0,00%	0,00	4.056,72	100,00%
	TRANSPORTES	66,67%	1.646,03	33,33%	99,33	0,00%	0,00	2.469,05	100,00%
	ANDAIME	100,00%	807,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	807,84	100,00%
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>							<b>9.344,10</b>	
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES	100,00%	1.040,56					1.040,56	100,00%
	REMOÇÃO DE FORRO	35,00%	1.377,47	55,00%	2.164,59	10,00%	393,56	3.935,62	100,00%
	REMOÇÃO DE PISO E RODAPÉ	70,00%	1.720,13	30,00%	737,20			2.457,33	100,00%
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	0,00%	0,00	100,00%	32,69			32,69	100,00%
	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	73,43%	320,63	26,57%	116,00			436,63	100,00%
	FURO, CORTE E ESCAVAÇÃO PARA HIDROSANITÁRIO	0,00%	0,00	100,00%	151,59			151,59	100,00%
	REMOÇÃO DE PETIT PAVET			100,00%	524,80			524,80	100,00%
	CORTE EM PAREDE - FACHADA			100,00%	764,88			764,88	100,00%
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							<b>6.784,36</b>	
	ALVENARIA	0,00%	0,00	100,00%	573,93			573,93	100,00%
	DIVISÓRIAS	42,26%	2.237,08	57,74%	3.056,82			5.293,90	100,00%
	VERGAS E CONTRAVERGAS			100,00%	916,53			916,53	100,00%
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>12.512,80</b>	
	ESQUADRIAS DE MADEIRA			100,00%	1.557,46			1.557,46	100,00%
	ESQUADRIAS DE VIDRO			100,00%	2.634,69			2.634,69	100,00%
	PORTAL EM GRANITO			100,00%	7.944,10			7.944,10	100,00%
	ESQUADRIAS METÁLICAS			100,00%	376,55			376,55	100,00%
<b>6</b>	<b>FORRO</b>							<b>30.438,89</b>	
	FORRO GESSO ACARTONADO	35,00%	10.653,61	55,00%	16.741,39	10,00%	3.043,89	30.438,89	100,00%
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS /EXTERNOS</b>							<b>881,66</b>	
	CHAPISCO E EMBOÇO			100,00%	592,74			592,74	100,00%
	AZULEJOS			100,00%	148,17			148,17	100,00%
	REQUADRO DE VÃOS			100,00%	140,75			140,75	100,00%
<b>8</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>							<b>25.469,89</b>	
	ENCHIMENTO			100,00%	13,96			13,96	100,00%
	REGULARIZAÇÃO E INSTALAÇÃO	86,44%	7.521,51	13,56%	1.179,86			8.701,37	100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA PORTARIAS ED. 362/ ED 147**



**Santa Rita**  
 Construtora

**LOCAL: Curitiba**  
**ENDEREÇO: R. Vicente Machado 362 e 147**  
**AREA: 460 m2 e 100 m2**

	PISO ELEVADO			100,00%	5.040,32			5.040,32	100,00%
	PISO DE GRANITO	28,28%	2.028,59	71,72%	5.144,70			7.173,29	100,00%
	PODOTATIL					100,00%	873,25	873,25	100,00%
	PETIT PAVET					100,00%	3.667,70	3.667,70	100,00%
<b>9</b>	<b>CORRIMÃO, GUARDA CORPO</b>							<b>8.183,88</b>	
	CORRIMÃO					100,00%	6.295,90	6.295,90	100,00%
	GUARDA CORPO					100,00%	1.887,98	1.887,98	100,00%
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							<b>1.480,28</b>	
	REDE DE ÁGUA FRIA			100,00%	430,08			430,08	100,00%
	REDE DE ESGOTO			100,00%	266,39			266,39	100,00%
	METAIS					100,00%	458,74	458,74	100,00%
	CAIXAS DE GORDURA E SIFONADA			100,00%	325,07			325,07	100,00%
<b>11</b>	<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO E VEDAÇÃO CISTERNA</b>							<b>2.305,26</b>	
	APOIO EM ALVENARIA PARA TAMPA			100,00%	138,82			138,82	100,00%
	TAMPÃO			100,00%	1.900,05			1.900,05	100,00%
	TUBULAÇÃO			100,00%	266,39			266,39	100,00%
<b>12</b>	<b>PINTURAS</b>							<b>9.014,78</b>	
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA PAREDES			25,00%	1.738,76	75,00%	5.216,28	6.955,04	100,00%
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA ESQUADRIAS			25,00%	231,23	75,00%	693,68	924,90	100,00%
	PINTURA EM TETO					100,00%	1.134,84	1.134,84	100,00%
<b>13</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA</b>							<b>1.116,25</b>	
	INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL					100,00%	37,52	37,52	100,00%
	LIMPEZA AREA REFORMADA					100,00%	1.078,73	1.078,73	100,00%
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>30.081,23</b>	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	44,79%	485,01	55,21%	597,84			1.082,85	100,00%
	INFRAESTRUTURA	62,23%	2.991,12	37,77%	1.815,70			4.806,82	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO			60,00%	6.146,50	40,00%	4.097,67	10.244,16	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES			60,00%	306,47	40,00%	204,31	510,78	100,00%
	COLUNA TÉCNICA, CAIXAS DE PISO E ACESSÓRIOS					100,00%	1.501,99	1.501,99	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS			30,00%	3.017,89	70,00%	7.041,75	10.059,65	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS			30,00%	562,49	70,00%	1.312,49	1.874,98	100,00%
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICAS</b>							<b>2.827,18</b>	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	35,94%	557,75	64,06%	994,28			1.552,03	100,00%
	INFRAESTRUTURA			100,00%	620,07			620,07	100,00%
	CABEAMENTO			60,00%	132,02	40,00%	88,02	220,04	100,00%
	TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS			60,00%	168,97	40,00%	112,65	281,62	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA					100,00%	153,41	153,41	100,00%
<b>OBRA 02 - 147</b>									
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>							<b>376,20</b>	

