

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ
 LOCAL: APUCARANA/PR
 ÁREA(m²): 1.506,56

		CRONOGRAMA EXECUTADO				CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
						MÊS 05		MÊS 05					
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
Blocos - Fórum	480,63	0,00	0,00	480,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,63	0,00%	0,00	
TOTAL (R\$)	3.988.326,82	106.361,99	89.048,10	80.640,76	87.107,25	4,49%	179.057,81	2,64%	105.401,60	11,75%	468.559,70	88,25%	3.519.767,12
		2,67%	2,23%	2,02%	2,18%								
		106.361,99	195.410,09	276.050,85	363.158,10								
		2,67%	4,90%	6,92%	9,11%								
										VALOR MATERIAL COM BDI=		64,06%	R\$ 67.523,89
										VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=		35,94%	R\$ 37.877,72
										VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 105.401,60