

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS

Av. Vicente Machado, 147. Centro. Curitiba-PR. CEP 80420-010. E-mail:

projeto@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-7764

MEDIÇÕES

Obra: Adequações diversas na Vara do Trabalho de Assis - PO 047/2017 - Contrato 64/2017

Contrat.: Construtora Ricardi Construções e Empreendimentos LTDA -ME

		1ª MEDIÇÃO E ÚNICA							
ITEM	SERVIÇO	PREVISTO		EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		VALOR PREVISTO R\$	% PREV.	VALOR MEDIDO (R\$)	% EXEC.	ACUMULADO (R\$)	% ACUM.	VALOR SALDO R\$	% SALDO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.049,66	50,00%	R\$ 14.099,31	100,00%	R\$ 14.099,31	100,00%	R\$ -	0,00%
1.1	MESTRE DE OBRAS	R\$ 6.757,81	50,00%	R\$ 13.515,61	100,00%	R\$ 13.515,61	100,00%	R\$ -	0,00%
1.2	PLACA DE OBRA	R\$ 291,85	50,00%	R\$ 583,70	100,00%	R\$ 583,70	100,00%	R\$ -	0,00%
2	DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 5.669,50	100,00%	R\$ 5.669,50	100,00%	R\$ 5.669,50	100,00%	R\$ -	0,00%
2.1	CAÇAMBAS	R\$ 341,38	100,00%	R\$ 341,38	100,00%	R\$ 341,38	100,00%	R\$ -	0,00%
2.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	R\$ 528,38	100,00%	R\$ 528,38	100,00%	R\$ 528,38	100,00%	R\$ -	0,00%
2.3	TAPUME	R\$ 868,19	100,00%	R\$ 868,19	100,00%	R\$ 868,19	100,00%	R\$ -	0,00%
2.4	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA FRONTAL	R\$ 1.079,91	100,00%	R\$ 1.079,91	100,00%	R\$ 1.079,91	100,00%	R\$ -	0,00%
2.5	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	R\$ 1.779,74	100,00%	R\$ 1.779,74	100,00%	R\$ 1.779,74	100,00%	R\$ -	0,00%
2.6	REFORMA BALCÃO DE ATENDIMENTO DA RECEPÇÃO DA VT	R\$ 721,64	100,00%	R\$ 721,64	100,00%	R\$ 721,64	100,00%	R\$ -	0,00%
2.7	RETIRADA DE ESQUADRIAS	R\$ 45,35	100,00%	R\$ 45,35	100,00%	R\$ 45,35	100,00%	R\$ -	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA	R\$ 203,27	100,00%	R\$ 203,27	100,00%	R\$ 203,27	100,00%	R\$ -	0,00%
2.9	ANDAIME	R\$ 101,64	100,00%	R\$ 101,64	100,00%	R\$ 101,64	100,00%	R\$ -	0,00%
3	RAMPA ACESSO PNE	R\$ 1.014,69	100,00%	R\$ 1.014,69	100,00%	R\$ 1.014,69	100,00%	R\$ -	0,00%
3.1	LASTRO DE BRITA N° 2	R\$ 91,45	100,00%	R\$ 91,45	100,00%	R\$ 91,45	100,00%	R\$ -	0,00%
3.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM,	R\$ 435,15	100,00%	R\$ 435,15	100,00%	R\$ 435,15	100,00%	R\$ -	0,00%
3.3	ARMAÇÃO DE LAJE	R\$ 387,22	100,00%	R\$ 387,22	100,00%	R\$ 387,22	100,00%	R\$ -	0,00%
3.4	PINTURA DEMARCAÇÃO	R\$ 100,87	100,00%	R\$ 100,87	100,00%	R\$ 100,87	100,00%	R\$ -	0,00%
4	CALÇADA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL	R\$ 1.169,87	50,00%	R\$ 2.339,75	100,00%	R\$ 2.339,75	100,00%	R\$ -	0,00%
4.1	LASTRO DE BRITA N° 2	R\$ 91,45	100,00%	R\$ 91,45	100,00%	R\$ 91,45	100,00%	R\$ -	0,00%
4.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM,	R\$ 659,98	100,00%	R\$ 659,98	100,00%	R\$ 659,98	100,00%	R\$ -	0,00%
4.3	ARMAÇÃO DE LAJE	R\$ 418,44	71,25%	R\$ 587,22	100,00%	R\$ 587,22	100,00%	R\$ -	0,00%
4.4	PISO TATIL EXTERNO	R\$ -	0,00%	R\$ 1.001,04	100,00%	R\$ 1.001,04	100,00%	R\$ -	0,00%
5	ESQUADRIAS	R\$ 785,31	30,00%	R\$ 2.617,69	100,00%	R\$ 2.617,69	100,00%	R\$ -	0,00%
5.1	PORTA DE MADEIRA PNE	R\$ 653,04	100,00%	R\$ 653,04	100,00%	R\$ 653,04	100,00%	R\$ -	0,00%
5.2	JANELA MÁXIMO AR EM ALUMÍNIO	R\$ 132,27	89,42%	R\$ 147,92	100,00%	R\$ 147,92	100,00%	R\$ -	0,00%
5.3	PORTA PRINCIPAL	R\$ -	0,00%	R\$ 633,24	100,00%	R\$ 633,24	100,00%	R\$ -	0,00%
5.4	PANTOGRÁFICA	R\$ -	0,00%	R\$ 1.049,92	100,00%	R\$ 1.049,92	100,00%	R\$ -	0,00%
5.5	GRADE JANELA	R\$ -	0,00%	R\$ 133,57	100,00%	R\$ 133,57	100,00%	R\$ -	0,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 359,22	20,00%	R\$ 1.796,11	100,00%	R\$ 1.796,11	100,00%	R\$ -	0,00%
6.1	ALVENARIAS	R\$ 118,93	100,00%	R\$ 118,93	100,00%	R\$ 118,93	100,00%	R\$ -	0,00%
6.2	PAREDE EM GESSO ACARTONADO	R\$ 240,29	20,00%	R\$ 1.677,18	100,00%	R\$ 1.677,18	100,00%	R\$ -	0,00%
7	REVESTIMENTO	R\$ 465,03	20,00%	R\$ 2.325,15	100,00%	R\$ 2.325,15	100,00%	R\$ -	0,00%
7.1	CHAPISCO	R\$ 5,81	100,00%	R\$ 5,81	100,00%	R\$ 5,81	100,00%	R\$ -	0,00%
7.2	MASSA ÚNICA	R\$ 231,50	100,00%	R\$ 231,50	100,00%	R\$ 231,50	100,00%	R\$ -	0,00%
7.3	AZULEJOS	R\$ 227,72	40,18%	R\$ 566,75	100,00%	R\$ 566,75	100,00%	R\$ -	0,00%
7.4	PINTURA PAREDES	R\$ -	0,00%	R\$ 953,91	100,00%	R\$ 953,91	100,00%	R\$ -	0,00%
7.5	PINTURA TETO	R\$ -	0,00%	R\$ 462,44	100,00%	R\$ 462,44	100,00%	R\$ -	0,00%
7.6	PINTURA ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 104,74	100,00%	R\$ 104,74	100,00%	R\$ -	0,00%
8	BANHEIRO ADAPTADO	R\$ 2.924,08	50,00%	R\$ 5.848,14	100,00%	R\$ 5.848,14	100,00%	R\$ -	0,00%
8.1	PONTO DE ÁGUA FRIA - 25 MM	R\$ 194,00	100,00%	R\$ 194,00	100,00%	R\$ 194,00	100,00%	R\$ -	0,00%
8.2	PONTO DE ÁGUA FRIA - 50 MM	R\$ 89,36	100,00%	R\$ 89,36	100,00%	R\$ 89,36	100,00%	R\$ -	0,00%
8.3	REGISTRO GAVETA	R\$ 95,66	100,00%	R\$ 95,66	100,00%	R\$ 95,66	100,00%	R\$ -	0,00%
8.4	TUBO 32 MM	R\$ 646,00	100,00%	R\$ 646,00	100,00%	R\$ 646,00	100,00%	R\$ -	0,00%
8.5	PONTO ESGOTO PRIMÁRIO -100 MM	R\$ 263,63	100,00%	R\$ 263,63	100,00%	R\$ 263,63	100,00%	R\$ -	0,00%
8.6	PONTO ESGOTO SECUNDÁRIO - 50 MM	R\$ 155,85	100,00%	R\$ 155,85	100,00%	R\$ 155,85	100,00%	R\$ -	0,00%
8.7	PONTO VENTILAÇÃO - 50 MM	R\$ 155,85	100,00%	R\$ 155,85	100,00%	R\$ 155,85	100,00%	R\$ -	0,00%
8.8	VASO SANITÁRIO	R\$ 531,56	100,00%	R\$ 531,56	100,00%	R\$ 531,56	100,00%	R\$ -	0,00%
8.9	ASSENTO SANITÁRIO	R\$ -	0,00%	R\$ 185,23	100,00%	R\$ 185,23	100,00%	R\$ -	0,00%
8.10	LAVATÓRIO PNE	R\$ 450,82	100,00%	R\$ 450,82	100,00%	R\$ 450,82	100,00%	R\$ -	0,00%
8.11	PAPELEIRA EM METAL	R\$ -	0,00%	R\$ 83,72	100,00%	R\$ 83,72	100,00%	R\$ -	0,00%
8.12	SABONETEIRA - SAB. LIQUIDO	R\$ -	0,00%	R\$ 43,01	100,00%	R\$ 43,01	100,00%	R\$ -	0,00%
8.13	DISPENSER PAPEL TOALHA	R\$ -	0,00%	R\$ 45,00	100,00%	R\$ 45,00	100,00%	R\$ -	0,00%
8.14	TOALHEIRO TIPO GANCHO DE METAL	R\$ 55,64	100,00%	R\$ 55,64	100,00%	R\$ 55,64	100,00%	R\$ -	0,00%
8.15	ESPELHO	R\$ -	0,00%	R\$ 203,18	100,00%	R\$ 203,18	100,00%	R\$ -	0,00%
8.16	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	R\$ -	0,00%	R\$ 170,96	100,00%	R\$ 170,96	100,00%	R\$ -	0,00%

8.17	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO	R\$ -	0,00%	R\$ 294,58	100,00%	R\$ 294,58	100,00%	R\$ -	0,00%
8.18	BARRA DE APOIO VASO SANITÁRIO	R\$ -	0,00%	R\$ 596,24	100,00%	R\$ 596,24	100,00%	R\$ -	0,00%
8.19	BARRA DE APOIO PORTA	R\$ -	0,00%	R\$ 305,78	100,00%	R\$ 305,78	100,00%	R\$ -	0,00%
8.20	VALVULA DESCARGA	R\$ 3,49	0,65%	R\$ 536,70	100,00%	R\$ 536,70	100,00%	R\$ -	0,00%
8.21	CX SIFONADA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18,69	100,00%	R\$ 18,69	100,00%	R\$ -	0,00%
8.22	PONTO DE ILUMINAÇÃO /TOMADA	R\$ 228,08	100,00%	R\$ 228,08	100,00%	R\$ 228,08	100,00%	R\$ -	0,00%
8.23	LUMINÁRIA	R\$ 54,14	100,00%	R\$ 54,14	100,00%	R\$ 54,14	100,00%	R\$ -	0,00%
8.24	LAMPADA FLUORESCENTE	R\$ -	0,00%	R\$ 7,23	100,00%	R\$ 7,23	100,00%	R\$ -	0,00%
8.25	KIT DE EMERGENCIA	R\$ -	0,00%	R\$ 437,24	100,00%	R\$ 437,24	100,00%	R\$ -	0,00%
9	PISO INTERNO	R\$ 1.608,26	50,00%	R\$ 3.216,51	100,00%	R\$ 3.216,51	100,00%	R\$ -	0,00%
9.1	PODOTÁTIL PORCELANATO	R\$ 386,46	50,00%	R\$ 772,91	100,00%	R\$ 772,91	100,00%	R\$ -	0,00%
9.2	PISO CERÂMICO	R\$ 1.139,65	70,86%	R\$ 1.684,21	100,00%	R\$ 1.684,21	100,00%	R\$ -	0,00%
9.3	SOLEIRA GRANITO	R\$ 82,15	100,00%	R\$ 82,15	100,00%	R\$ 82,15	100,00%	R\$ -	0,00%
9.4	RODAPÉ	R\$ -	0,00%	R\$ 677,24	100,00%	R\$ 677,24	100,00%	R\$ -	0,00%
10	PINTURAS EXTERNA	R\$ -	0,00%	R\$ 3.522,26	100,00%	R\$ 3.522,26	100,00%	R\$ -	0,00%
10.1	PINTURA EM TODA VT E MURO FRONTAL	R\$ -	0,00%	R\$ 3.522,26	100,00%	R\$ 3.522,26	100,00%	R\$ -	0,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	0,00%	R\$ 760,89	100,00%	R\$ 760,89	100,00%	R\$ -	0,00%
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ -	0,00%	R\$ 760,89	100,00%	R\$ 760,89	100,00%	R\$ -	0,00%

		R\$ 15.878,76	36,75%						
		MATERIAL							
		R\$ 27.331,24	63,25%						
		MÃO DE OBRA							
R\$ 21.045,61	48,71%	R\$ 43.210,00	100,00%	R\$ 43.210,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%		
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL			
PREVISTO PARA ETAPA		EXECUTADO NA ETAPA		ACUMULADO		SALDO			