

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR ÁREA(m²): 1.819,15		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 6ª MEDIÇÃO																								
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		Valor Total (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	2.027,57
23	SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO	17.805,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	124.209,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.264,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	ATERRAMENTO	35.775,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
		5.944.220,13	0,70%	41.864,21	4,24%	251.915,75	2,99%	177.583,44	3,35%	199.273,59	2,60%	154.431,73	5,33%	317.020,12	6,50%	386.387,05	3,73%	221.575,14	1,91%	113.599,23	1,21%	71.989,37	1,44%	85.813,26	1,79%	106.224,07

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAÇU ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ X AVENIDA CARLOS GOMES LOCAL: FOZ DO IGUAÇU/PR ÁREA(m²): 1.819,15		CRONOGRAMA VIGENTE ALTERADO NA 6ª MEDIÇÃO																									
		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24			
		Valor Total (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
	ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS ALIMENTADORES (PRINCIPAL E INCÊNDIO)	131.484,12	0,00%	0,00	25,00%	32.871,03	25,00%	32.871,03	25,00%	32.871,03	25,00%	32.871,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	32.488,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	8.122,16	25,00%	8.122,16	25,00%	8.122,16	25,00%	8.122,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	72.120,15	15,00%	10.818,02	20,00%	14.424,03	20,00%	14.424,03	20,00%	14.424,03	25,00%	18.030,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	212.278,59	10,00%	21.227,86	20,00%	42.455,72	20,00%	42.455,72	25,00%	53.069,65	25,00%	53.069,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INTERRUPTORES, TOMADAS POSTES TÉCNICOS	37.334,44	0,00%	0,00	30,00%	11.200,33	30,00%	11.200,33	30,00%	11.200,33	10,00%	3.733,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	ILUMINAÇÃO INTERNA	109.878,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	21.975,61	20,00%	21.975,61	20,00%	21.975,61	20,00%	21.975,61	20,00%	21.975,61	20,00%	21.975,61	0,00%	0,00	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	51.221,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	10.244,35	20,00%	10.244,35	20,00%	10.244,35	20,00%	10.244,35	20,00%	10.244,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	QUADROS ELÉTRICOS	40.551,48	5,00%	2.027,57	5,00%	2.027,57	5,00%	2.027,57	15,00%	6.082,72	15,00%	6.082,72	15,00%	6.082,72	10,00%	4.055,15	10,00%	4.055,15	10,00%	4.055,15	10,00%	4.055,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
23	SISTEMAS ELÉTRICOS DE COMBATE A INCÊNDIO	17.805,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	3.561,02	30,00%	5.341,53	30,00%	5.341,53	20,00%	3.561,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	8.021,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	1.604,33	30,00%	2.406,49	30,00%	2.406,49	20,00%	1.604,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA INTERNA E CABEAMENTO	4.972,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	994,46	30,00%	1.491,69	30,00%	1.491,69	20,00%	994,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CENTRAL, ACIONADORES E ACESSÓRIOS	4.811,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	962,22	30,00%	1.443,34	30,00%	1.443,34	20,00%	962,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
24	INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME	124.209,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,61%	18.144,36	14,61%	18.144,36	14,61%	18.144,36	14,61%	18.144,36	14,61%	18.144,36	14,61%	18.144,36	9,74%	12.096,24	2,61%	3.247,47	
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	23.521,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	3.528,27	15,00%	3.528,27	15,00%	3.528,27	15,00%	3.528,27	15,00%	3.528,27	15,00%	3.528,27	10,00%	2.352,18	0,00%	0,00	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.509,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	2.176,47	15,00%	2.176,47	15,00%	2.176,47	15,00%	2.176,47	15,00%	2.176,47	15,00%	2.176,47	10,00%	1.450,98	0,00%	0,00	
	CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO	38.283,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	5.742,54	15,00%	5.742,54	15,00%	5.742,54	15,00%	5.742,54	15,00%	5.742,54	15,00%	5.742,54	10,00%	3.828,36	0,00%	0,00	
	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS	5.790,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	868,50	15,00%	868,50	15,00%	868,50	15,00%	868,50	15,00%	868,50	15,00%	868,50	10,00%	579,00	0,00%	0,00	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	1.330,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	199,51	15,00%	199,51	15,00%	199,51	15,00%	199,51	15,00%	199,51	15,00%	199,51	10,00%	133,00	0,00%	0,00	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	37.527,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	5.629,07	15,00%	5.629,07	15,00%	5.629,07	15,00%	5.629,07	15,00%	5.629,07	15,00%	5.629,07	10,00%	3.752,72	0,00%	0,00	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	3.247,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.247,47	
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	60.264,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	6.026,43	10,00%	6.026,43	10,00%	6.026,43	10,00%	6.026,43	10,00%	6.026,43	10,00%	6.026,43	10,00%	6.026,43	10,00%	6.026,43	20,00%	12.052,86	0,00%	0,00	
	ATERRAMENTO	35.775,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	3.577,53	10,00%	3.577,53	10,00%	3.577,53	10,00%	3.577,53	10,00%	3.577,53	10,00%	3.577,53	10,00%	3.577,53	10,00%	3.577,53	20,00%	7.155,06	0,00%	0,00	
	CAPTAÇÃO E DESCIDAS	20.245,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	2.024,54	10,00%	2.024,54	10,00%	2.024,54	10,00%	2.024,54	10,00%	2.024,54	10,00%	2.024,54	10,00%	2.024,54	10,00%	2.024,54	20,00%	4.049,07	0,00%	0,00	
	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	4.243,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	424,36	10,00%	424,36	10,00%	424,36	10,00%	424,36	10,00%	424,36	10,00%	424,36	10,00%	424,36	10,00%	424,36	20,00%	848,73	0,00%	0,00	
		5.944.220,13	3,84%	228.104,71	4,91%	291.641,16	4,79%	284.760,81	4,51%	268.363,54	5,43%	322.718,98	3,79%	225.477,33	5,35%	318.097,04	5,83%	346.366,24	6,79%	403.488,68	6,87%	408.172,54	6,00%	356.739,56	6,10%	362.612,55	