

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Acessibilidade em Mar. Cand. Rondon | |
|--|--------------------------------|
| ENDEREÇO: | Rua Pastor Mayer, 799 - Centro |
| LOCAL: | Mar. Candido Rondon - Pr. |
| ÁREA(m²): | 300,00 |

| | | Mês 01 | Mês 02 | VALOR TOTAL (R\$) |
|----|---|-----------|----------|-------------------|
| | | | | 76.100,00 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 8.608,68 | 7.922,97 | 16.531,65 |
| | % | 52,07% | 47,93% | 100,00% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 4.606,09 | 1.061,92 | 5.668,01 |
| | % | 81,26% | 18,74% | 100,00% |
| 3 | RAMPA ACESSO FUNDOS - ENCHIMENTO DE PATAMAR ENTRE SECRETARIA E ARQUIVO. | 2.083,78 | 0,00 | 2.083,78 |
| | % | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 4 | CALÇADA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL | 3.847,52 | 257,77 | 4.105,29 |
| | % | 93,72% | 6,28% | 100,00% |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2.375,55 | 1.370,57 | 3.746,12 |
| | % | 63,41% | 36,59% | 100,00% |
| 6 | PISO INTERNOS | 3.360,43 | 1.989,93 | 5.350,36 |
| | % | 62,81% | 37,19% | 100,00% |
| 7 | BANHEIROS | 1.395,81 | 7.370,66 | 8.766,47 |
| | % | 15,92% | 84,08% | 100,00% |
| 8 | FORRO | 311,08 | 77,77 | 388,85 |
| | % | 80,00% | 20,00% | 100,00% |
| 9 | ESQUADRIAS | 16.511,75 | 7.100,44 | 23.612,19 |
| | % | 69,93% | 30,07% | 100,00% |
| 10 | REVESTIMENTOS | 835,67 | 4.369,07 | 5.204,74 |
| | % | 16,06% | 83,94% | 100,00% |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 0,00 | 260,04 | 260,04 |
| | % | | 100,00% | 100,00% |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,00 | 382,51 | 382,51 |
| | % | 0,00% | 100,00% | 100,00% |

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------|
| TOTAL PARCIAL (R\$) | 43.936,36 | 32.163,65 | 76.100,00 |
| TOTAL PARCIAL (%) | 57,74% | 42,26% | 100,00% |

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| ACUMULADO (R\$) | 43.936,36 | 76.100,00 |
| ACUMULADO (%) | 57,74% | 100,00% |