







OBRA: **FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA**  
 ENDEREÇO: **AV. CENTRAL DO PARANÁ**  
 LOCAL: **APUCARANA/PR**  
 ÁREA(m²): **1.506,56**

**CRONOGRAMA EXECUTADO**

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO													CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO											
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	MÊS 14		MÊS 14		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)						
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
Alvenarias Platinbanda e Cx D'Água	14.587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.587,63	0,00			0,00%		0,00%		100,00%	14.587,63	0,00%	0,00	100,00%	14.587,63	0,00%	0,00						
Chapisco - Fórum + reserv.	4.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,66	0,00			0,00%		0,00%		100,00%	4.361,66	0,00%	0,00	100,00%	4.361,66	0,00%	0,00						
Emboço - Fórum + reserv.	15.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,50	0,00			0,00%		0,00%		100,00%	15.100,50	0,00%	0,00	100,00%	15.100,50	0,00%	0,00						
Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório	26.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,60	2.658,51	0,00			0,00%		0,00%		100,00%	26.585,11	0,00%	0,00	100,00%	26.585,11	0,00%	0,00						
Pintura em paredes externas -textura	6.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%		0,00%		0,00%	0,00	100,00%	6.355,05	0,00%	0,00	100,00%	6.355,05						
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>4.057.756,28</b>	<b>106.361,99</b>	<b>89.048,10</b>	<b>80.640,76</b>	<b>87.107,25</b>	<b>105.401,60</b>	<b>208.196,52</b>	<b>155.197,70</b>	<b>200.885,86</b>	<b>206.695,09</b>	<b>79.294,90</b>	<b>213.580,53</b>	<b>112.793,81</b>	<b>335.491,02</b>	<b>3,34%</b>	<b>135.409,61</b>	<b>3,59%</b>	<b>145.583,15</b>	<b>52,40%</b>	<b>2.126.278,29</b>	<b>47,60%</b>	<b>1.931.477,99</b>										
		2,62%	2,19%	1,99%	2,15%	2,60%	5,13%	3,82%	4,95%	5,09%	1,95%	5,26%	2,78%	8,27%																		
		106.361,99	195.410,09	276.050,85	363.158,10	468.559,70	676.756,22	831.953,92	1.032.839,78	1.239.534,87	1.318.829,77	1.532.410,30	1.645.204,11	1.980.695,13																		
		2,62%	4,82%	6,80%	8,95%	11,55%	16,68%	20,50%	25,45%	30,55%	32,50%	37,76%	40,54%	48,81%																		
		<table border="1"> <tr> <td>VALOR MATERIAL COM BDI=</td> <td>64,06%</td> <td>R\$ 93.265,57</td> </tr> <tr> <td>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</td> <td>35,94%</td> <td>R\$ 52.317,58</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL COM BDI =</td> <td>100,00%</td> <td>R\$ 145.583,15</td> </tr> </table>																						VALOR MATERIAL COM BDI=	64,06%	R\$ 93.265,57	VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	35,94%	R\$ 52.317,58	VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 145.583,15
VALOR MATERIAL COM BDI=	64,06%	R\$ 93.265,57																														
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	35,94%	R\$ 52.317,58																														
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 145.583,15																														