

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 ENDEREÇO: AV. CENTRAL DO PARANÁ
 LOCAL: APUCARANA/PR
 ÁREA(m²): 1.506,56

		CRONOGRAMA EXECUTADO														CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO						
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	MÊS 15		MÊS 15		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
VALOR TOTAL (R\$)																%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
	Estrutura de Cobertura - Fórum +Reservatório	26.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.926,60	2.658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.585,11	0,00%	0,00	100,00%	26.585,11	0,00%	0,00
	Pintura em paredes externas -textura	6.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.355,05	100,00%	6.355,05	0,00%	0,00	100,00%	6.355,05	0,00%	0,00
29	4º TERMO ADITIVO	112.612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	53,42%	60.162,94	53,42%	60.162,94	46,58%	52.449,92	53,42%	60.162,94	46,58%	52.449,92
	Ajustes no projeto de fundações e estruturas - reservatório de incêndio	4.338,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.338,67	0,00%	0,00	100,00%	4.338,67
	Revisão do projeto de drenagem	23.794,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	81,77%	19.457,41	81,77%	19.457,41	18,23%	4.336,85	81,77%	19.457,41	18,23%	4.336,85
	Adequações no projeto elétrico	83.728,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	48,62%	40.705,53	48,62%	40.705,53	51,38%	43.023,17	48,62%	40.705,53	51,38%	43.023,17
	Forro cortineiro - sanca	480,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	480,01	0,00%	0,00	100,00%	480,01
	Ajuste tipo de extintor	271,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	271,22	0,00%	0,00	100,00%	271,22
TOTAL (R\$)		4.057.756,28	106.361,99	89.048,10	80.640,76	87.107,25	105.401,60	208.196,52	155.197,70	200.885,86	206.695,09	79.294,90	213.580,53	112.793,81	335.491,02	145.583,15	5,34%	216.731,67	4,32%	175.191,38	55,24%	2.241.306,73	44,76%	1.816.449,55	55,24%	2.241.306,73	44,76%	1.816.449,55
			2,62%	2,19%	1,99%	2,15%	2,60%	5,13%	3,82%	4,95%	5,09%	1,95%	5,26%	2,78%	8,27%	3,59%												
			106.361,99	195.410,09	276.050,85	363.158,10	468.559,70	676.756,22	831.953,92	1.032.839,78	1.239.534,87	1.318.829,77	1.532.410,30	1.645.204,11	1.980.695,13	2.126.278,28												
			2,62%	4,82%	6,80%	8,95%	11,55%	16,68%	20,50%	25,45%	30,55%	32,50%	37,76%	40,54%	48,81%	52,40%												
																	VALOR MATERIAL COM BDI=		64,06%	R\$ 112.233,62	VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=		35,94%	R\$ 62.957,76	VALOR TOTAL COM BDI =		100,00%	R\$ 175.191,38