











**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA EXECUTADO						CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO			
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	MÊS 07	MÊS 07	ACUMULADO	SALDO	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	
<b>14</b>	<b>PORTAS ACUSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR</b>	1.624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,48	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		1.624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,48	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
<b>15</b>	<b>SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17º/18º/19º E 20º</b>	22.615,55	10.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,69	0,00	2.037,32	16.308,89	6.306,66
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,33%	0,00%	9,01%	72,11%	27,89%
		22.615,55	10.578,88					3.692,69		2.037,32	16.308,89	6.306,66
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,33%	0,00%	9,01%	72,11%	27,89%
<b>16</b>	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO</b>	132.223,07	0,00	0,00	20.524,34	41.093,03	31.970,51	4.459,68	4.459,68	98.047,56	34.175,51	
%	100,00%	0,00%	0,00%	15,52%	31,08%	24,18%	3,37%	3,37%	3,37%	74,15%	25,85%	
FASE 01		17.696,24	0,00	0,00	7.913,11	6.686,30	2.080,64	1.116,19	1.116,19	17.696,24	0,00	
%	100,00%	0,00%	0,00%	44,72%	37,22%	11,76%	6,31%	6,31%	6,31%	100,00%	0,00%	
FASE 02		16.048,49	0,00	0,00	6.847,76	6.777,24	2.053,11	370,37	370,37	16.048,49	0,00	
%	100,00%	0,00%	0,00%	42,67%	42,23%	12,79%	2,31%	2,31%	2,31%	100,00%	0,00%	
FASE 03		16.628,87	0,00	0,00	2.894,22	7.294,63	5.323,83	1.116,19	1.116,19	16.628,87	0,00	
%	100,00%	0,00%	0,00%	17,40%	43,87%	32,02%	6,71%	6,71%	6,71%	100,00%	0,00%	
FASE 04		14.962,27	0,00	0,00	2.869,26	6.398,81	5.323,83	370,37	370,37	14.962,27	0,00	
%	100,00%	0,00%	0,00%	19,18%	42,77%	35,58%	2,48%	2,48%	2,48%	100,00%	0,00%	
FASE 05		17.653,92	0,00	0,00	0,00	7.943,19	8.594,55	1.116,19	1.116,19	17.653,92	0,00	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,99%	48,68%	6,32%	6,32%	6,32%	100,00%	0,00%	
FASE 06		15.057,77	0,00	0,00	0,00	6.092,85	8.594,55	370,37	370,37	15.057,77	0,00	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,46%	57,08%	2,46%	2,46%	2,46%	100,00%	0,00%	
FASE 07		17.673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,71	0,00	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,80	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
<b>17</b>	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO</b>	89.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.123,20	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.123,20	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
<b>18</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,66	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,66	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
<b>19</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>	7.634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,52	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,52	
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
<b>TOTAL PARCIAL (R\$)</b>		<b>3.359.999,81</b>	<b>43.630,55</b>	<b>106.101,32</b>	<b>146.620,08</b>	<b>66.520,54</b>	<b>195.941,97</b>	<b>221.643,66</b>	<b>226.390,55</b>	<b>93.931,14</b>	<b>874.389,26</b>	<b>2.485.610,55</b>
<b>TOTAL PARCIAL (%)</b>		<b>100,00%</b>	<b>1,30%</b>	<b>3,16%</b>	<b>4,36%</b>	<b>1,98%</b>	<b>5,83%</b>	<b>6,60%</b>	<b>6,74%</b>	<b>2,80%</b>	<b>26,02%</b>	<b>73,98%</b>
			43.630,55	106.101,32	146.620,07	66.520,54	195.941,97	221.643,58	<b>VALOR MATERIAL COM BDI=</b>		<b>47,69%</b>	<b>R\$ 44.795,76</b>
									<b>VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=</b>		<b>52,31%</b>	<b>R\$ 49.135,38</b>
									<b>VALOR TOTAL COM BDI =</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.931,14</b>