

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 08	MÊS 08	Valor (R\$)	Valor (R\$)
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10	20.243,73	20.243,73	162.683,84	202.437,27
	%	100,00%	5,54%	5,54%	44,56%	55,44%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	51.339,07	64.173,84
	%	100,00%	5,56%	5,56%	44,44%	55,56%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	51.339,07	64.173,84
	%	100,00%	5,56%	5,56%	44,44%	55,56%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	7.408,96	59.271,68	74.089,59
	%	100,00%	5,56%	5,56%	44,44%	55,56%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02			734,02	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	0,00	0,00	14.668,92	4.968,15
	%	100,00%		0,00%	74,70%	25,30%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34			1.107,45	811,89
	%	100,00%		0,00%	57,70%	42,30%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	2.491,36			2.491,36	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96		0,00	7.325,96	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16		0,00	3.744,16	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50		0,00	0,00	3.474,50
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76		0,00	0,00	681,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67	0,00	0,00	222.581,01	5.399,65
	%	100,00%		0,00%	97,63%	2,37%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95			14.351,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98			5.375,98	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97			20.879,26	84,71
	%	100,00%		0,00%	99,60%	0,40%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12			6.743,12	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 08		MÊS 08		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
PINTURAS	22.942,14					22.942,14		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
CLIMATIZAÇÃO	11.550,12					11.550,12		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					1.118,08		3.017,12	
%	100,00%			0,00%		27,04%		72,96%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					14.521,53		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					34.224,77		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					4.106,23		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					20.206,52		513,36	
%	100,00%			0,00%		97,52%		2,48%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					13.679,15		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,90		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56					385,56		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					3.570,90		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					8.791,39		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					3.546,39		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					559,13		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					3.479,22		1.784,48	
%	100,00%			0,00%		66,10%		33,90%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					1.401,56		0,00	
%	100,00%			0,00%		100,00%		0,00%	
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39		39.550,66		0,00	34.200,34		205.346,05	
	100,00%		16,51%		0,00%	14,28%		85,72%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53		14.965,53		0,00	0,00		14.965,53	
%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%		100,00%	
PISOS	4.688,15		4.688,15		0,00	0,00		4.688,15	
%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%		100,00%	
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98		19.896,98		0,00	0,00		19.896,98	
%	100,00%		100,00%		0,00%	0,00%		100,00%	
VERGAS	779,79				0,00	0,00		779,79	
%	100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
ESQUADRIAS	7.836,19				0,00	0,00		7.836,19	
%	100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
FORROS	23.172,73				0,00	0,00		23.172,73	
%	100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48				0,00	0,00		7.977,48	
%	100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
PINTURAS	24.900,48				0,00	0,00		24.900,48	
%	100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81				0,00	0,00		16.436,81	
%	100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20					0,00		4.135,20	
%	100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					6.653,88		7.867,65	
%	100,00%				0,00%	45,82%		54,18%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					7.699,34		26.525,42	
%	100,00%				0,00%	22,50%		77,50%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		MÊS 08	MÊS 08		
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			814,91	3.291,31
%	100,00%		0,00%	19,85%	80,15%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			5.496,94	8.182,20
%	100,00%		0,00%	40,18%	59,82%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			923,23	3.063,67
%	100,00%		0,00%	23,16%	76,84%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.382,77	188,13
%	100,00%		0,00%	94,73%	5,27%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			337,77	3.208,61
%	100,00%		0,00%	9,52%	90,48%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			100,11	1.301,45
%	100,00%		0,00%	7,14%	92,86%
5 FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58	114.153,77	27.480,57	32.388,19	200.489,39
%	100,00%	49,02%	11,80%	13,91%	86,09%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57	14.691,57	0,00	0,00	14.691,57
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.348,74	5.348,74	0,00	0,00	5.348,74
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17	18.431,17	0,00	0,00	18.431,17
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53	709,53	0,00	0,00	709,53
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.020,43	8.020,43	0,00	0,00	8.020,43
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	20.982,37	20.982,37	0,00	0,00	20.982,37
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73		0,00	0,00	6.406,73
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.633,00		0,00	0,00	22.633,00
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.761,78		0,00	0,00	16.761,78
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	2.481,12		0,00	4.135,20
%	100,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	10.165,07	6.416,84	6.416,84	8.104,69
%	100,00%	70,00%	44,19%	44,19%	55,81%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	17.112,38	10.150,97	10.150,97	24.073,79
%	100,00%	50,00%	29,66%	29,66%	70,34%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	1.231,87		0,00	4.106,22
%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	6.215,96		0,00	20.719,87
%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	4.103,74	8.919,19	8.919,19	4.759,95
%	100,00%	30,00%	65,20%	65,20%	34,80%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90		1.641,44	1.641,44	2.345,46
%	100,00%		41,17%	41,17%	58,83%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 08		MÊS 08		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
		Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
%	100,00%		60,00%		0,00%		0,00%		100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90		1.785,45				0,00		3.570,90
%	100,00%		50,00%		0,00%		0,00%		100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39						4.907,62		3.883,77
%	100,00%				0,00%		55,82%		44,18%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38		1.063,91		352,13		352,13		3.194,25
%	100,00%		30,00%		9,93%		9,93%		90,07%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13						0,00		559,13
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70		1.579,11				0,00		5.263,70
%	100,00%		30,00%		0,00%		0,00%		100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56						0,00		1.401,56
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
6 FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82		0,00		0,00		0,00		235.313,82
%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82				0,00		0,00		14.702,82
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
PISOS	5.380,76				0,00		0,00		5.380,76
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17				0,00		0,00		18.431,17
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
VERGAS	709,53				0,00		0,00		709,53
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
ESQUADRIAS	8.020,43				0,00		0,00		8.020,43
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
FORROS	20.921,32				0,00		0,00		20.921,32
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76				0,00		0,00		6.433,76
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
PINTURAS	22.698,03				0,00		0,00		22.698,03
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
CLIMATIZAÇÃO	19.123,75				0,00		0,00		19.123,75
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20						0,00		4.135,20
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53						0,00		14.521,53
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76						0,00		34.224,76
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22						0,00		4.106,22
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87						0,00		20.719,87
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14						0,00		13.679,14
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90						0,00		3.986,90
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA									
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56						0,00		385,56
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90						0,00		3.570,90
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39						0,00		8.791,39
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38						0,00		3.546,38
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13						0,00		559,13
%	100,00%				0,00%		0,00%		100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 08	MÊS 08		
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
7	FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86	0,00	0,00	0,00	251.238,86
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60		0,00	0,00	15.393,60
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	4.861,02		0,00	0,00	4.861,02
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46		0,00	0,00	20.399,46
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	779,79		0,00	0,00	779,79
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90		0,00	0,00	8.912,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	23.160,95		0,00	0,00	23.160,95
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09		0,00	0,00	8.131,09
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	27.521,95		0,00	0,00	27.521,95
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	23.185,83		0,00	0,00	23.185,83
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
8	FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO	240.347,99	5.399,54	0,00	234.948,47	5.399,53
	%	100,00%	2,25%	0,00%	97,75%	2,25%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.734,57			14.734,57	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
			MÊS 08		MÊS 08		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)
		100,00%					100,00%			0,00%
PISOS		6.746,94					6.746,94			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
PAREDES E PAINÉIS		19.082,42					19.082,42			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
VERGAS		1.256,77					1.256,77			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
ESQUADRIAS		18.666,62					18.666,62			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
FORROS		2.433,47					2.433,47			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.111,59					6.111,59			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
PINTURAS		24.940,23	1.032,81				23.907,42		1.032,81	
		100,00%	4,14%				95,86%		4,14%	
CLIMATIZAÇÃO		27.483,12					27.483,12			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20	304,26				3.830,94		304,26	
		100,00%	7,36%				92,64%		7,36%	
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53					14.521,53			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76					34.224,76			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22					4.106,22			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87					20.719,87			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14					13.679,15			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90					3.986,90			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA										
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56					385,56			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90					3.570,90			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39					8.791,39			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38					3.546,38			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13					559,13			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70	4.062,47				1.201,23		4.062,47	
		100,00%	77,18%				22,82%		77,18%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56					1.401,56			0,00
		100,00%					100,00%			0,00%
9	FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO	246.973,44	0,00			0,00	0,00		246.973,44	
		100,00%	0,00%			0,00%	0,00%		100,00%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.701,92				0,00	0,00		14.701,92	
		100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
PISOS		5.378,21				0,00	0,00		5.378,21	
		100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
PAREDES E PAINÉIS		18.431,17				0,00	0,00		18.431,17	
		100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
VERGAS		709,53				0,00	0,00		709,53	
		100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
ESQUADRIAS		8.020,43				0,00	0,00		8.020,43	
		100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
FORROS		20.844,88				0,00	0,00		20.844,88	
		100,00%				0,00%	0,00%		100,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.539,15				0,00	0,00		6.539,15	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		MÊS 08	MÊS 08		
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	23.215,54		0,00	0,00	23.215,54
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	30.240,35		0,00	0,00	30.240,35
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
10 FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO	240.529,89	205.856,10	158.458,49	193.132,27	47.397,62
	100,00%	85,58%	65,88%	80,29%	19,71%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25	285,06	0,00	14.598,19	285,06
	100,00%	1,92%	0,00%	98,08%	1,92%
PISOS	6.314,86	3.381,93	1.533,59	4.466,52	1.848,34
	100,00%	53,56%	24,29%	70,73%	29,27%
PAREDES E PAINÉIS	20.088,41	20.088,41	20.088,41	20.088,41	0,00
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
VERGAS	1.382,23	1.382,23	1.382,23	1.382,23	0,00
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS	18.126,18	18.126,18	14.664,08	14.664,08	3.462,10
	100,00%	100,00%	80,90%	80,90%	19,10%
FORROS	2.433,47	2.433,47	2.433,47	2.433,47	0,00
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88	5.872,88	5.872,88	5.872,88	0,00
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS	25.201,07	25.201,07	5.919,91	5.919,91	19.281,16
	100,00%	100,00%	23,49%	23,49%	76,51%
CLIMATIZAÇÃO	27.335,28	25.865,40	23.838,17	25.308,05	2.027,24
	100,00%	94,62%	87,21%	92,58%	7,42%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	3.630,30	1.520,34	2.025,24	2.109,96
	100,00%	87,79%	36,77%	48,98%	51,02%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	8.737,68	8.737,68	14.521,53	0,00
	100,00%	60,17%	60,17%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	34.224,76	34.224,76	34.224,76	0,00
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO	SALDO
		MÊS 08	MÊS 08	MÊS 08	MÊS 08	Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	4.106,22	0,00	0,00	4.106,22	4.106,22	
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	20.719,87	18.620,83	18.620,83	2.099,04	2.099,04	
%	100,00%	100,00%	89,87%	89,87%	10,13%	10,13%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	7.447,92	7.447,91	13.679,14	0,00	0,00	
%	100,00%	54,45%	54,45%	100,00%	0,00%	0,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	1.026,88	1.026,88	3.986,90	0,00	0,00	
%	100,00%	25,76%	25,76%	100,00%	0,00%	0,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA							
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	192,78	192,78	385,56	0,00	0,00	
%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	3.570,90	1.586,44	1.586,44	1.984,46	1.984,46	
%	100,00%	100,00%	44,43%	44,43%	55,57%	55,57%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	8.791,39	5.390,60	5.390,60	3.400,79	3.400,79	
%	100,00%	100,00%	61,32%	61,32%	38,68%	38,68%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	3.546,38	3.546,38	3.546,38	0,00	0,00	
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	559,13	0,00	0,00	559,13	559,13	
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70	431,15	431,15	4.832,55	4.832,55	
%	100,00%	100,00%	8,19%	8,19%	91,81%	91,81%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	1.401,56	0,00	0,00	1.401,56	1.401,56	
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
11	FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	245.917,52	0,00	0,00	0,00	245.917,52	
%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85			0,00	13.304,85	13.304,85	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
PISOS	3.559,77			0,00	3.559,77	3.559,77	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
PAREDES E PAINÉIS	14.835,58			0,00	14.835,58	14.835,58	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
VERGAS	460,15			0,00	460,15	460,15	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
ESQUADRIAS	10.788,99			0,00	10.788,99	10.788,99	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
FORROS	23.763,76			0,00	23.763,76	23.763,76	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	8.171,88			0,00	8.171,88	8.171,88	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
PINTURAS	23.211,55			0,00	23.211,55	23.211,55	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
CLIMATIZAÇÃO	28.928,73			0,00	28.928,73	28.928,73	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20	4.135,20	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53	14.521,53	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76	34.224,76	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22	4.106,22	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87	20.719,87	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14	13.679,14	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90	3.986,90	
%	100,00%			0,00%	0,00%	100,00%	
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA							
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56	385,56	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		MÊS 08	MÊS 08		
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
12 FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO	250.361,15	0,00	0,00	0,00	250.361,15
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30			0,00	14.756,30
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.319,26			0,00	5.319,26
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			0,00	18.431,17
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53			0,00	709,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	15.000,23			0,00	15.000,23
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	19.439,40			0,00	19.439,40
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.271,08			0,00	6.271,08
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.534,80			0,00	22.534,80
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	29.007,12			0,00	29.007,12
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 08	MÊS 08		
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
13	CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85	32.157,71	0,00	71.612,56	238.516,29
	%	100,00%	10,37%	0,00%	23,09%	76,91%
	PRUMADAS DE DRENO	5.319,65			0,00	5.319,65
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63			0,00	43.495,63
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49			0,00	3.759,49
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO					
	FRENTE VM400	87.001,07	3.461,69		31.338,74	55.662,33
	%	100,00%	3,98%	0,00%	36,02%	63,98%
	LATERAL DIREITA VM362	34.724,50	6.944,90		0,00	34.724,50
	%	100,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FUNDOS VM400	41.052,04			14.636,70	26.415,34
	%	100,00%		0,00%	35,65%	64,35%
	COBERTURA VM362	94.776,47	21.751,12		25.637,12	69.139,35
	%	100,00%	22,95%	0,00%	27,05%	72,95%
14	PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48	0,00	0,00	0,00	1.624,48
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00	0,00	1.624,48
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
15	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	0,00	0,00	16.308,89	6.306,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	72,11%	27,89%
	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55			16.308,89	6.306,66
	%	100,00%		0,00%	72,11%	27,89%
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07	0,00	0,00	98.047,56	34.175,51
	%	100,00%	0,00%	0,00%	74,15%	25,85%
	FASE 01	17.696,24			17.696,24	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 02	16.048,49			16.048,49	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 03	16.628,87			16.628,87	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 04	14.962,27			14.962,27	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 05	17.653,92			17.653,92	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 06	15.057,77			15.057,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 07	17.673,71			0,00	17.673,71
	%	100,00%			0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO	SALDO
			MÊS 08		MÊS 08		Valor (R\$)	Valor (R\$)
			Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (R\$)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
	MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80					0,00	16.501,80
	%	100,00%					0,00%	100,00%
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.123,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20					0,00	89.123,20
	%	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66					0,00	804,66
	%	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,52
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52					0,00	7.634,52
	%	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	417.361,51	206.182,79	1.080.572,05	2.279.427,75		
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	12,42%	6,14%	32,16%	67,84%		

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 98.328,57
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 107.854,22
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 206.182,79