

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 O:  
 LOCAL: Curitiba/PR

		CRONOGRAMA EXECUTADO										CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	MÊS 09	MÊS 09	ACUMULADO	SALDO	
											Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>365.121,10</b>	<b>20.610,74</b>	<b>20.243,73</b>	<b>20.610,74</b>	<b>20.243,73</b>	<b>20.243,73</b>	<b>20.243,73</b>	<b>20.243,73</b>	<b>20.243,73</b>	<b>20.243,73</b>	<b>20.243,73</b>	<b>182.927,56</b>	<b>182.193,54</b>	
	%	100,00%		5,54%	5,64%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	50,10%	49,90%	
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	57.756,45	57.756,45	
	%	100,00%		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	50,00%	50,00%	
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	115.512,91	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	6.417,38	57.756,45	57.756,45	
	%	100,00%		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	50,00%	50,00%	
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	7.408,96	66.680,63	66.680,63	
	%	100,00%		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	50,00%	50,00%	
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	367,01		367,01								734,02	0,00	
	%	100,00%		0,00%	50,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL</b>	<b>19.637,07</b>	<b>12.440,93</b>	<b>2.227,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,15</b>	<b>811,89</b>	<b>15.480,81</b>	<b>4.156,26</b>	
	%	100,00%		11,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,30%	4,13%	78,83%	21,17%	
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMÍNIO	1.919,34	1.107,45								811,89	811,89	1.919,34	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	42,30%	42,30%	100,00%	0,00%	
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF. 06/2014	2.491,36	2.135,45	355,91									2.491,36	0,00	
	%	100,00%		14,29%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96	7.325,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.325,96	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16	1.872,08	1.872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.744,16	0,00	
	%	100,00%		50,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,50		0,00	3.474,50	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SUPORTE MAO-FRANÇESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,76		0,00	681,76	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
<b>3</b>	<b>FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>227.980,67</b>		<b>83.629,61</b>	<b>105.608,31</b>	<b>17.020,69</b>	<b>1.680,81</b>	<b>14.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399,66</b>	<b>0,00</b>	<b>222.581,01</b>	<b>5.399,65</b>	
	%	100,00%		36,68%	46,32%	7,47%	0,74%	6,42%	0,00%	0,00%	2,37%	0,00%	97,63%	2,37%	
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95		14.266,36	85,60								14.351,95	0,00	
	%	100,00%		99,40%	0,60%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	PISOS	5.375,98		5.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.375,98	0,00	
	%	100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		18.138,41	292,76								18.431,17	0,00	
	%	100,00%		98,41%	1,59%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	VERGAS	709,53		567,56	141,98								709,53	0,00	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 O:  
 LOCAL: Curitiba/PR

										CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO						
										MÊS 09	MÊS 09	ACUMULADO	SALDO				
										Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)				
										Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)				
										CRONOGRAMA EXECUTADO							
										Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
										Valor Total (R\$)							
	%	100,00%	79,99%	20,01%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	100,00%	0,00%			
	ESQUADRIAS	8.020,43	149,63	7.870,80									8.020,43	0,00			
	%	100,00%	1,87%	98,13%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	100,00%	0,00%			
	FORROS	20.963,97	0,00	19.916,66		962,61				84,71			20.879,26	84,71			
	%	100,00%	0,00%	95,00%	0,00%	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%			99,60%	0,40%			
	RODAPÊS E SOLEIRAS	6.743,12	727,34	6.015,78									6.743,12	0,00			
	%	100,00%	10,79%	89,21%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	PINTURAS	22.942,14	5.359,13	17.583,00									22.942,14	0,00			
	%	100,00%	23,36%	76,64%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	CLIMATIZAÇÃO	11.550,12	1.949,52	9.600,60									11.550,12	0,00			
	%	100,00%	16,88%	83,12%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>																
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	801,27	316,81	0,00	0,00	0,00			3.017,12			1.118,08	3.017,12			
	%	100,00%	19,38%	7,66%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	72,96%			27,04%	72,96%			
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	8.475,25	2.817,98	0,00	0,00	3.228,30						14.521,53	0,00			
	%	100,00%	58,36%	19,41%	0,00%	0	22,23%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	25.982,70	5.567,72	0,00	0,00	2.674,34						34.224,77	0,00			
	%	100,00%	75,92%	16,27%	0,00%	0	7,81%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	0,00	3.156,95	135,38	0	813,89						4.106,23	0,00			
	%	100,00%	0,00%	76,88%	3,30%	0	19,82%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	568,32	7.074,11	10.142,79		2.421,29			513,36			20.206,52	513,36			
	%	100,00%	2,74%	34,14%	48,95%	0	11,69%	0,00%	0,00%	2,48%			97,52%	2,48%			
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	0,00	8.261,23	0,00	0,00	5.417,92						13.679,15	0,00			
	%	100,00%	0,00%	60,39%	0,00%	0	39,61%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	0,00	3.268,69	0,00	718,21							3.986,90	0,00			
	%	100,00%	0,00%	81,99%	0,00%	18,01%	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>																
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	385,56	0,00	0,00	0,00	0,00						385,56	0,00			
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	599,18	2.900,22	0,00	0,00	71,50						3.570,90	0,00			
	%	100,00%	16,78%	81,22%	0,00%	0	2,00%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	283,39	8.508,00	0,00	0,00	0,00						8.791,39	0,00			
	%	100,00%	3,22%	96,78%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	0,00	2.229,42	1.302,60		14,36						3.546,39	0,00			
	%	100,00%	0,00%	62,86%	36,73%	0	0,40%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	0,00	0,00	559,13								559,13	0,00			
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	0,00	0,00	3.479,22					1.784,48			3.479,22	1.784,48			
	%	100,00%	0,00%	0,00%	66,10%	0	0,00%	0,00%	0,00%	33,90%			66,10%	33,90%			
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	0,00	0,00	1.401,56								1.401,56	0,00			
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%				100,00%	0,00%			
<b>4</b>	<b>FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>239.546,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.791,39</b>	<b>0,00</b>	<b>923,23</b>	<b>24.485,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.346,05</b>	<b>14.965,56</b>	<b>49.165,90</b>	<b>190.380,49</b>				
	%	100,00%	0,00%	3,67%	0,00%	0,39%	10,22%	0,00%	0,00%	85,72%	6,25%	20,52%	79,48%				
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,53	14.965,56	14.965,56	-0,03				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%				
	PISOS	4.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,15	0,00	0,00	4.688,15				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
	PAREDES E PAINÉIS	19.896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.896,98	0,00	0,00	19.896,98				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
	VERGAS	779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,79	0,00	0,00	779,79				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
	ESQUADRIAS	7.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,19	0,00	0,00	7.836,19				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
	FORROS	23.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.172,73	0,00	0,00	23.172,73				
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
	RODAPÊS E SOLEIRAS	7.977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,48	0,00	0,00	7.977,48				

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

										CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
										MÊS 09	MÊS 09	ACUMULADO	SALDO
										Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
										Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
										Mês 09	Mês 09	Mês 09	Mês 09
										Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
										Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	24.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,48	0,00	0,00	24.900,48
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	16.436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.436,81	0,00	0,00	16.436,81
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>												
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20								4.135,20		0,00	4.135,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					6.653,88			7.867,65		6.653,88	7.867,65
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	45,82%	0,00%	0,00%	54,18%	0,00%	45,82%	54,18%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					7.699,34			26.525,42		7.699,34	26.525,42
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	22,50%	0,00%	0,00%	77,50%	0,00%	22,50%	77,50%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					814,91			3.291,31		814,91	3.291,31
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	19,85%	0,00%	0,00%	80,15%	0,00%	19,85%	80,15%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87								20.719,87		0,00	20.719,87
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					5.496,94			8.182,20		5.496,94	8.182,20
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	40,18%	0,00%	0,00%	59,82%	0,00%	40,18%	59,82%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90				923,23				3.063,67		923,23	3.063,67
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,16%	0,00%	0,00%	0,00%	76,84%	0,00%	23,16%	76,84%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>												
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56								385,56		0,00	385,56
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					3.382,77			188,13		3.382,77	188,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	94,73%	0,00%	0,00%	5,27%	0,00%	94,73%	5,27%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		8.791,39								8.791,39	0,00
	%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					337,77			3.208,61		337,77	3.208,61
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	9,52%	0,00%	0,00%	90,48%	0,00%	9,52%	90,48%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13								559,13		0,00	559,13
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70								5.263,70		0,00	5.263,70
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					100,11			1.301,45		100,11	1.301,45
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	7,14%	0,00%	0,00%	92,86%	0,00%	7,14%	92,86%
<b>5</b>	<b>FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>232.877,58</b>	<b>0,00</b>	<b>454,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.480,57</b>	<b>200.489,39</b>	<b>5.762,55</b>	<b>38.150,74</b>	<b>194.726,84</b>
	%	100,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0	1,91%	0,00%	11,80%	86,09%	2,47%	16,38%	83,62%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.691,57		0,00	14.691,57
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,74		0,00	5.348,74
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,17		0,00	18.431,17
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,53		0,00	709,53
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,43		0,00	8.020,43
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	20.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982,37		0,00	20.982,37
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,73		0,00	6.406,73
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	22.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.633,00		0,00	22.633,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	16.761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.761,78		0,00	16.761,78
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>												

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 O: Curitiba/PR

		CRONOGRAMA EXECUTADO										CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	MÊS 09	MÊS 09	ACUMULADO	SALDO	
											Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20									4.135,20		0,00	4.135,20	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53								6.416,84	8.104,69	604,20	7.021,04	7.500,50	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	44,19%	55,81%	4,16%	48,35%	51,65%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76								10.150,97	24.073,79		10.150,97	24.073,79	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	29,66%	70,34%	0,00%	29,66%	70,34%	
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22									4.106,22	1.549,11	1.549,11	2.557,11	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	100,00%	37,73%	37,73%	62,27%	
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87									20.719,87	1.262,31	1.262,31	19.457,56	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	100,00%	6,09%	6,09%	93,91%	
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14								8.919,19	4.759,95	1.763,83	10.683,02	2.996,12	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	65,20%	34,80%	12,89%	78,10%	21,90%	
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90								1.641,44	2.345,46		1.641,44	2.345,46	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	41,17%	58,83%	0,00%	41,17%	58,83%	
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>														
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56									385,56		0,00	385,56	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90									3.570,90		0,00	3.570,90	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			454,69			4.452,93			3.883,77	482,99	5.390,61	3.400,78	
	%	100,00%		0,00%	5,17%	0,00%	0	50,65%	0,00%	0,00%	44,18%	5,49%	61,32%	38,68%	
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38								352,13	3.194,25		352,13	3.194,25	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	9,93%	90,07%	0,00%	9,93%	90,07%	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13									559,13		0,00	559,13	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70									5.263,70		0,00	5.263,70	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56									1.401,56	100,11	100,11	1.301,45	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	7,14%	7,14%	92,86%	
<b>6</b>	<b>FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>235.313,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.313,82</b>	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	14.702,82	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	PISOS	5.380,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	5.380,76	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	18.431,17	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	VERGAS	709,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	709,53	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	ESQUADRIAS	8.020,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	8.020,43	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	FORROS	20.921,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	20.921,32	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	6.433,76	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	PINTURAS	22.698,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	22.698,03	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	CLIMATIZAÇÃO	19.123,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	19.123,75	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20											0,00	4.135,20	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53											0,00	14.521,53	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76											0,00	34.224,76	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 O:  
 LOCAL: Curitiba/PR

		CRONOGRAMA EXECUTADO								CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO	
		Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	MÊS 09 Valor (R\$) Valor (%)	MÊS 09 Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22											0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87											0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14											0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90											0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>													
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56											0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90											0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39											0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38											0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13											0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70											0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56											0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>7</b>	<b>FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>251.238,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.238,86</b>
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15.393,60
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	4.861,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4.861,02
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	20.399,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	20.399,46
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	779,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	779,79
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.912,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	8.912,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	23.160,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	23.160,95
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	8.131,09
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	27.521,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	27.521,95
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	23.185,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	23.185,83
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20											0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53											0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76											0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22											0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87											0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14											0,00	13.679,14

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

											CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
											MÊS 09	MÊS 09	ACUMULADO	SALDO
											Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
CRONOGRAMA EXECUTADO														
	Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08					
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90											0,00%	3.986,90	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>														
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56												0,00	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90												0,00	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39												0,00	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38												0,00	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13												0,00	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70												0,00	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56												0,00	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
<b>8 FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>240.347,99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,11</b>	<b>125.479,68</b>	<b>108.697,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.399,54</b>	<b>0,00</b>	<b>234.948,47</b>	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,32%	3,00%	45,23%	0,00%	0,00%		2,25%	0,00%	97,75%	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.734,57		0,00	0,00	0,00	14.449,51	285,06						14.734,57	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	98,07%	1,93%						100,00%	
PISOS	6.746,94		0,00	0,00	0,00	4.184,97	2.561,97						6.746,94	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	62,03%	37,97%						100,00%	
PAREDES E PAINÉIS	19.082,42		0,00	0,00	0,00	19.082,42							19.082,42	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							100,00%	
VERGAS	1.256,77		0,00	0,00	0,00	1.256,77							1.256,77	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							100,00%	
ESQUADRIAS	18.666,62		0,00	0,00	0,00	5.753,35	12.913,26						18.666,62	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	30,82%	69,18%						100,00%	
FORROS	2.433,47		0,00	0,00	0,00	2.433,47							2.433,47	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							100,00%	
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.111,59		0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,59						6.111,59	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	100,00%						100,00%	
PINTURAS	24.940,23		0,00	0,00	0,00	6.495,29	17.412,14				1.032,81		23.907,42	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	26,04%	69,82%				4,14%		95,86%	
CLIMATIZAÇÃO	27.483,12		0,00	0,00	0,00	13.868,28	13.614,84						27.483,12	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	50,46%	49,54%						100,00%	
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20				385,56	830,81	2.614,58				304,26		3.830,94	
%	100,00%		0,00%	0,00%	9,32%	20,09%	63,23%				7,36%		92,64%	
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53					14.354,88	166,65						14.521,53	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	98,85%	1,15%						100,00%	
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76					24.745,43	9.479,33						34.224,76	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	72,30%	27,70%						100,00%	
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22					0,00	4.106,22						4.106,22	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	100,00%						100,00%	
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87					631,47	20.088,40						20.719,87	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	3,05%	96,95%						100,00%	
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14					5.054,84	8.624,30						13.679,15	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	36,95%	63,05%						100,00%	
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90					3.986,90							3.986,90	
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%						100,00%	
<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>														
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56				385,56	0,00	0,00						385,56	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

**OBRA:** Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
**ENDEREÇO:** Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
**O:**  
**LOCAL:** Curitiba/PR

										CRONOGRAMA PREVISIVO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
										MÊS 09	MÊS 09	ACUMULADO	SALDO
										Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
										Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%	0	0,00%				100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90					1.592,54	1.978,37				3.570,90	0,00
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	4,46%	55,40%				100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39					6.758,74	2.032,66				8.791,39	0,00
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	7,69%	23,12%				100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38					0,00	3.546,38				3.546,38	0,00
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	100,00%				100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13					0,00	559,13				559,13	0,00
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	100,00%				100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70					0,00	1.201,23			4.062,47	1.201,23	4.062,47
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	22,82%			77,18%	22,82%	77,18%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56					0,00	1.401,56				1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	100,00%				100,00%	0,00%
9	<b>FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>246.973,44</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.973,44</b>
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.701,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14.701,92
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.378,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.378,21
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.431,17
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	709,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.020,43
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	20.844,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.844,88
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.539,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.539,15
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	23.215,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23.215,54
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	30.240,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.240,35
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>												
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20										0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53										0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76										0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22										0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87										0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14										0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90										0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>												
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56										0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90										0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39										0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 O:  
 LOCAL: Curitiba/PR

		CRONOGRAMA EXECUTADO										CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
		Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	MÊS 09	MÊS 09	ACUMULADO	SALDO	
											Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38											0,00	3.546,38	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13											0,00	559,13	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70											0,00	5.263,70	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56											0,00	1.401,56	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
10	<b>FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>240.529,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.673,78</b>	<b>158.458,49</b>	<b>47.397,61</b>	<b>37.600,94</b>	<b>230.733,21</b>	<b>9.796,68</b>	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,42%	65,88%	19,71%	15,63%	95,93%	4,07%	
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.883,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.598,19	0,00	285,06		14.598,19	285,06	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,08%	0,00%	1,92%	0,00%	98,08%	1,92%	
	PISOS	6.314,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,93	1.533,59	1.848,34	1.848,34	6.314,86	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,44%	24,29%	29,27%	29,27%	100,00%	0,00%	
	PAREDES E PAINÉIS	20.088,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,41			20.088,41	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	VERGAS	1.382,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,23			1.382,23	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	ESQUADRIAS	18.126,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,08	3.462,10		14.664,08	3.462,10	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,90%	19,10%	0,00%	80,90%	19,10%	
	FORROS	2.433,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,47			2.433,47	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	RODAPÉS E SOLEIRAS	5.872,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,88			5.872,88	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	PINTURAS	25.201,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,91	19.281,16	18.248,25	24.168,16	1.032,91	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,49%	76,51%	72,41%	95,90%	4,10%	
	CLIMATIZAÇÃO	27.335,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,88	23.838,17	2.027,24	2.027,24	27.335,28	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,38%	87,21%	7,42%	7,42%	100,00%	0,00%	
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20							504,91	1.520,34	2.109,96		2.025,24	2.109,96	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,21%	36,77%	51,02%	0,00%	48,98%	51,02%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53							5.783,85	8.737,68			14.521,53	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,83%	60,17%		0,00%	100,00%	0,00%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76								34.224,76			34.224,76	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22								0,00	4.106,22	4.106,22	4.106,22	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87								18.620,83	2.099,04	2.099,04	20.719,87	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,87%	10,13%	10,13%	100,00%	0,00%	
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14							6.231,23	7.447,91			13.679,14	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,55%	54,45%		0,00%	100,00%	0,00%	
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90							2.960,02	1.026,88			3.986,90	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,24%	25,76%		0,00%	100,00%	0,00%	
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>														
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56							192,78	192,78			385,56	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90								1.586,44	1.984,46		1.586,44	1.984,46	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,43%	55,57%	0,00%	44,43%	55,57%	
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39								5.390,60	3.400,79	3.400,79	8.791,39	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	61,32%	38,68%	38,68%	100,00%	0,00%	
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38								3.546,38			3.546,38	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13								0,00	559,13	559,13	559,13	0,00	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 O:  
 LOCAL: Curitiba/PR

											CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
											MÊS 09	MÊS 09	ACUMULADO	SALDO
											Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
											Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
											Mês 09	Mês 09	Mês 09	Mês 09
											Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
											Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70								431,15	4.832,55	3.910,37	4.341,51	922,19
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	8,19%	74,29%	82,48%	17,52%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56								0,00	1.401,56	1.401,56	1.401,56	0,00
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>11</b>	<b>FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>245.917,52</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.917,52</b>
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	13.304,85
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	3.559,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.559,77
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	14.835,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	14.835,58
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	460,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	460,15
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	10.788,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.788,99
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	23.763,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	23.763,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	8.171,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	8.171,88
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	23.211,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	23.211,55
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	28.928,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	28.928,73
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20											0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53											0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76											0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22											0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87											0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14											0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90											0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>													
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56											0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90											0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39											0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38											0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13											0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70											0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56											0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 O:  
 LOCAL: Curitiba/PR

		CRONOGRAMA EXECUTADO								CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO	
		Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	MÊS 09 Valor (R\$) Valor (%)	MÊS 09 Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
12	<b>FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO</b>	<b>250.361,15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.361,15</b>
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	14.756,30
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.319,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	5.319,26
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	18.431,17
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	709,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	15.000,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	15.000,23
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	19.439,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	19.439,40
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.271,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	6.271,08
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	22.534,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	22.534,80
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	29.007,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	29.007,12
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20											0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53											0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76											0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22											0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87											0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14											0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90											0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>													
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56											0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90											0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39											0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38											0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13											0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70											0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56											0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
13	<b>CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO</b>	<b>310.128,85</b>		<b>0,00</b>	<b>11.154,95</b>	<b>7.960,67</b>	<b>6.521,49</b>	<b>13.458,81</b>	<b>32.516,64</b>	<b>0,00</b>	<b>55.591,16</b>	<b>34.036,98</b>	<b>105.649,55</b>	<b>204.479,31</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 O:  
 LOCAL: Curitiba/PR

										CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
										MÊS 09	MÊS 09	ACUMULADO	SALDO
										Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
CRONOGRAMA EXECUTADO													
	Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
	100,00%		0,00%	3,60%	2,57%	2,10%	4,34%	10,48%	0,00%	17,93%	10,98%	34,07%	65,93%
PRUMADAS DE DRENO	5.319,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.109,81	3.109,81	2.209,84
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		58,46%	58,46%	41,54%
TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.712,15	6.712,15	36.783,48
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		15,43%	15,43%	84,57%
GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.759,49
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO</b>													
FRENTE VM400	87.001,07		0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,78	22.657,96		12.161,80	7.369,39	38.708,13	48.292,94
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	9,98%	26,04%	0,00%		8,47%	44,49%	55,51%
LATERAL DIREITA VM362	34.724,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,90	0,00	0,00	34.724,50
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		20,00%	0,00%	100,00%
FUNDOS VM400	41.052,04		0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,02	9.858,68		9.994,52	16.845,63	31.482,34	9.569,71
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	11,64%	24,02%	0,00%		24,35%	76,69%	23,31%
COBERTURA VM362	94.776,47		0,00	11.154,95	7.960,67	6.521,49	0,00	0,00	0,00	26.489,94	0,00	25.637,12	69.139,35
%	100,00%		0,00%	11,77%	8,40%	6,88%	0,00%	0,00%	0,00%		27,95%	27,05%	72,95%
<b>14 PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR</b>	1.624,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,48	1.624,48	0,00
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%	100,00%	0,00%
PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.624,48	1.624,48	0,00
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%	100,00%	0,00%
<b>15 SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17º/18º/19º E 20º</b>	22.615,55	10.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,69	2.037,32	0,00	0,00	0,00	16.308,89	6.306,66
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	16,33%	9,01%	0,00%		0,00%	72,11%	27,89%
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17º/18º/19º E 20º	22.615,55	10.578,88					3.692,69	2.037,32				16.308,89	6.306,66
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	16,33%	9,01%	0,00%		0,00%	72,11%	27,89%
<b>16 SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELHOJA ANEXO ADMINISTRATIVO</b>	132.223,07		0,00	0,00	20.524,34	41.093,03	31.970,51	4.459,68	0,00	34.175,51	0,00	98.047,56	34.175,51
%	100,00%		0,00%	0,00%	15,52%	31,08%	24,18%	3,37%	0,00%		25,85%	74,15%	25,85%
FASE 01	17.696,24		0,00	0,00	7.913,11	6.586,30	2.080,64	1.116,19				17.696,24	0,00
%	100,00%		0,00%	0,00%	44,72%	37,22%	11,76%	6,31%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FASE 02	16.048,49		0,00	0,00	6.847,76	6.777,24	2.053,11	370,37				16.048,49	0,00
%	100,00%		0,00%	0,00%	42,67%	42,23%	12,79%	2,31%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FASE 03	16.628,87		0,00	0,00	2.894,22	7.294,63	5.323,83	1.116,19				16.628,87	0,00
%	100,00%		0,00%	0,00%	17,40%	43,87%	32,02%	6,71%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FASE 04	14.962,27		0,00	0,00	2.869,26	6.398,81	5.323,83	370,37				14.962,27	0,00
%	100,00%		0,00%	0,00%	19,18%	42,77%	35,58%	2,48%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FASE 05	17.653,92		0,00	0,00	0,00	7.943,19	8.594,55	1.116,19				17.653,92	0,00
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	44,99%	48,68%	6,32%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FASE 06	15.057,77		0,00	0,00	0,00	6.092,85	8.594,55	370,37				15.057,77	0,00
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	40,46%	57,08%	2,46%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FASE 07	17.673,71		0,00	0,00	0,00	0,00				17.673,71		0,00	17.673,71
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0				100,00%		0,00%	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS	16.501,80		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	16.501,80
%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0				16.501,80		0,00%	100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS**

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba  
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro  
 LOCAL: Curitiba/PR

		CRONOGRAMA EXECUTADO								CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO				
		Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	MÊS 09	MÊS 09	ACUMULADO	SALDO	
											Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,47	2.856,47	86.266,72	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,21%	3,21%	96,79%	
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.856,47	2.856,47	86.266,72	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		3,21%	3,21%	96,79%	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,66	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	804,66	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100,00%	
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,45	763,45	6.871,07	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		10,00%	10,00%	90,00%	
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				763,45	763,45	6.871,07	
	%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		10,00%	10,00%	90,00%	
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	43.630,55	106.101,32	146.620,08	66.520,54	195.941,97	221.643,66	93.931,14	206.182,79	579.010,79	118.666,05	1.199.238,10	2.160.761,71	
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	1,30%	3,16%	4,36%	1,98%	5,83%	6,60%	2,80%	6,14%	17,23%	3,53%	35,69%	64,31%	
													VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 56.591,84
													VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 62.074,21
													VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 118.666,05