

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 10	MÊS 10		
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)		
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	365.121,10	20.243,73	20.243,73	203.171,29	161.949,81
	%	100,00%	5,54%	5,54%	55,64%	44,36%
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio periodo	115.512,91	6.417,38	6.417,38	64.173,84	51.339,07
	%	100,00%	5,56%	5,56%	55,56%	44,44%
	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio periodo	115.512,91	6.417,38	6.417,38	64.173,84	51.339,07
	%	100,00%	5,56%	5,56%	55,56%	44,44%
	MESTRE DE OBRAS - período integral	133.361,27	7.408,96	7.408,96	74.089,59	59.271,68
	%	100,00%	5,56%	5,56%	55,56%	44,44%
	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	734,02	0,00		734,02	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	19.637,07	4.156,26	0,00	15.480,81	4.156,26
	%	100,00%	21,17%	0,00%	78,83%	21,17%
	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO	1.919,34		0,00	1.919,34	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	2.491,36			2.491,36	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	7.325,96			7.325,96	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	3.744,16			3.744,16	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA LIQUIDA - 3 DEMÃOS - Bautech ou similar	3.474,50	3.474,50		0,00	3.474,50
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SUPOORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FIXAÇÃO DE CONDENSADORA NA ALVENARIA	681,76			0,00	681,76
	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO	227.980,67	5.399,66	0,00	222.581,01	5.399,65
	%	100,00%	2,37%	0,00%	97,63%	2,37%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.351,95			14.351,95	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PISOS	5.375,98			5.375,98	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINEIS	18.431,17			18.431,17	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	VERGAS	709,53			709,53	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	8.020,43			8.020,43	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FORROS	20.963,97	84,71		20.879,26	84,71
	%	100,00%	0,40%	0,00%	99,60%	0,40%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		MÊS 10	MÊS 10	Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.743,12			6.743,12	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS	22.942,14			22.942,14	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CLIMATIZAÇÃO	11.550,12			11.550,12	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	3.017,12		1.118,08	3.017,12
%	100,00%	72,96%	0,00%	27,04%	72,96%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,77	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,23	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	513,36		20.206,52	513,36
%	100,00%	2,48%	0,00%	97,52%	2,48%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	1.784,48		3.479,22	1.784,48
%	100,00%	33,90%	0,00%	66,10%	33,90%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
4 FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO	239.546,39	190.380,52	74.007,42	123.173,32	116.373,07
	100,00%	79,48%	30,89%	51,42%	48,58%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.965,53	0,00	0,00	14.965,56	-0,03
%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
PISOS	4.688,15	4.688,15	4.688,15	4.688,15	0,00
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS	19.896,98	19.896,98	19.506,64	19.506,64	390,34
%	100,00%	100,00%	98,04%	98,04%	1,96%
VERGAS	779,79	779,79	779,79	779,79	0,00
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS	7.836,19	7.836,19	3.220,67	3.220,67	4.615,52
%	100,00%	100,00%	41,10%	41,10%	58,90%
FORROS	23.172,73	23.172,73	0,00	0,00	23.172,73
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	7.977,48	7.977,48	754,84	754,84	7.222,64
%	100,00%	100,00%	9,46%	9,46%	90,54%
PINTURAS	24.900,48	24.900,48	6.144,55	6.144,55	18.755,93
%	100,00%	100,00%	24,68%	24,68%	75,32%
CLIMATIZAÇÃO	16.436,81	16.436,81	12.453,11	12.453,11	3.983,70
%	100,00%	100,00%	75,76%	75,76%	24,24%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	4.135,20	1.869,81	1.869,81	2.265,40
%	100,00%	100,00%	45,22%	45,22%	54,78%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	7.867,65	7.867,65	14.521,53	0,00
%	100,00%	54,18%	54,18%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		MÊS 10	MÊS 10		
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	26.525,42	14.228,62	21.927,96	12.296,80
%	100,00%	77,50%	41,57%	64,07%	35,93%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	3.291,31	0,00	814,91	3.291,31
%	100,00%	80,15%	0,00%	19,85%	80,15%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	20.719,87		0,00	20.719,87
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	8.182,20		5.496,94	8.182,20
%	100,00%	59,82%	0,00%	40,18%	59,82%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	3.063,67	2.493,59	3.416,82	570,08
%	100,00%	76,84%	62,54%	85,70%	14,30%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	385,56		0,00	385,56
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	188,13		3.382,77	188,13
%	100,00%	5,27%	0,00%	94,73%	5,27%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	3.208,61		337,77	3.208,61
%	100,00%	90,48%	0,00%	9,52%	90,48%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	559,13		0,00	559,13
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70		0,00	5.263,70
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	1.301,45		100,11	1.301,45
%	100,00%	92,86%	0,00%	7,14%	92,86%
5 FASE 03 - 4ª e 5ª VARA DO TRABALHO	232.877,58	194.726,84	2.846,44	40.997,18	191.880,39
%	100,00%	83,62%	1,22%	17,60%	82,40%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.691,57	14.691,57		0,00	14.691,57
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.348,74	5.348,74		0,00	5.348,74
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINEIS	18.431,17	18.431,17		0,00	18.431,17
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53	709,53		0,00	709,53
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.020,43	8.020,43		0,00	8.020,43
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	20.982,37	20.982,37		0,00	20.982,37
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.406,73	6.406,73		0,00	6.406,73
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.633,00	22.633,00		0,00	22.633,00
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	16.761,78	16.761,78		0,00	16.761,78
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	4.135,20		0,00	4.135,20
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	7.500,50	0,00	7.021,04	7.500,50
%	100,00%	51,65%	0,00%	48,35%	51,65%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	24.073,79		10.150,97	24.073,79
%	100,00%	70,34%	0,00%	29,66%	70,34%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	2.557,11	0,00	1.549,11	2.557,11
%	100,00%	62,27%	0,00%	37,73%	62,27%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	19.457,56	0,00	1.262,31	19.457,56
%	100,00%	93,91%	0,00%	6,09%	93,91%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	2.996,12	0,00	10.683,02	2.996,12
%	100,00%	21,90%	0,00%	78,10%	21,90%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	2.345,46		1.641,44	2.345,46
%	100,00%	58,83%	0,00%	41,17%	58,83%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		MÊS 10	MÊS 10	Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	385,56		0,00	385,56
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	3.570,90		0,00	3.570,90
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	3.400,78	2.846,44	8.237,05	554,34
%	100,00%	38,68%	32,38%	93,69%	6,31%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38	3.194,25		352,13	3.194,25
%	100,00%	90,07%	0,00%	9,93%	90,07%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	559,13		0,00	559,13
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	5.263,70		0,00	5.263,70
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	1.301,45	0,00	100,11	1.301,45
%	100,00%	92,86%	0,00%	7,14%	92,86%
6 FASE 04 - 7ª e 8ª VARA DO TRABALHO	235.313,82	61.559,94	0,00	0,00	235.313,82
%	100,00%	26,16%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.702,82	14.702,82		0,00	14.702,82
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	5.380,76	5.380,76		0,00	5.380,76
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	18.431,17	18.431,17		0,00	18.431,17
%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	709,53	0,00		0,00	709,53
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.020,43	0,00		0,00	8.020,43
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	20.921,32	0,00		0,00	20.921,32
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	6.433,76	0,00		0,00	6.433,76
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	22.698,03	0,00		0,00	22.698,03
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	19.123,75	0,00		0,00	19.123,75
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	1.654,08		0,00	4.135,20
%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53	7.260,77		0,00	14.521,53
%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76	10.267,43		0,00	34.224,76
%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22	0,00		0,00	4.106,22
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87	0,00		0,00	20.719,87
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14	0,00		0,00	13.679,14
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90	0,00		0,00	3.986,90
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	154,22		0,00	385,56
%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	1.071,27		0,00	3.570,90
%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39	2.637,42		0,00	8.791,39
%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		MÊS 10	MÊS 10	Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13	0,00		0,00	559,13
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	0,00		0,00	5.263,70
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56	0,00		0,00	1.401,56
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7 FASE 05 - 9ª e 12ª VARA DO TRABALHO	251.238,86	0,00	0,00	0,00	251.238,86
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	15.393,60			0,00	15.393,60
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	4.861,02			0,00	4.861,02
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINÉIS	20.399,46			0,00	20.399,46
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	779,79			0,00	779,79
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	8.912,90			0,00	8.912,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	23.160,95			0,00	23.160,95
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	8.131,09			0,00	8.131,09
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	27.521,95			0,00	27.521,95
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	23.185,83			0,00	23.185,83
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 10	MÊS 10	Valor (R\$)	Valor (R\$)
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
8	FASE 06 - 17ª e 18ª VARA DO TRABALHO	240.347,99	5.399,54	0,00	234.948,47	5.399,53
	%	100,00%	2,25%	0,00%	97,75%	2,25%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.734,57			14.734,57	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	PISOS	6.746,94			6.746,94	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	PAREDES E PAINEIS	19.082,42			19.082,42	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	VERGAS	1.256,77			1.256,77	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	ESQUADRIAS	18.666,62			18.666,62	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	FORROS	2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.111,59			6.111,59	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	PINTURAS	24.940,23	1.032,81		23.907,42	1.032,81
	%	100,00%	4,14%		95,86%	4,14%
	CLIMATIZAÇÃO	27.483,12			27.483,12	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	304,26		3.830,94	304,26
	%	100,00%	7,36%		92,64%	7,36%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			4.106,22	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	COLONAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			20.719,87	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,15	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			3.570,90	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			8.791,39	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			559,13	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	4.062,47		1.201,23	4.062,47
	%	100,00%	77,18%		22,82%	77,18%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			1.401,56	0,00
	%	100,00%			100,00%	0,00%
9	FASE 07 - 10ª e 11ª VARA DO TRABALHO	246.973,44	0,00	0,00	0,00	246.973,44
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.701,92			0,00	14.701,92
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.378,21			0,00	5.378,21
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINEIS	18.431,17			0,00	18.431,17
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53			0,00	709,53

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	%	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 10	MÊS 10	Valor (R\$)	Valor (R\$)
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
		100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS		8.020,43			0,00	8.020,43
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS		20.844,88			0,00	20.844,88
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		6.539,15			0,00	6.539,15
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS		23.215,54			0,00	23.215,54
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO		30.240,35			0,00	30.240,35
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
SERVIÇOS PRELIMINARES		4.135,20			0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		14.521,53			0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO		34.224,76			0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES		4.106,22			0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS		20.719,87			0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS		13.679,14			0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS ELÉTRICOS		3.986,90			0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA						
SERVIÇOS PRELIMINARES		385,56			0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA		3.570,90			0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO		8.791,39			0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA		3.546,38			0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO		559,13			0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS		5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA		1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
10 FASE 08 - 19ª e 20ª VARA DO TRABALHO		240.529,89	9.796,68	0,00	230.733,21	9.796,68
	%	100,00%	4,07%	0,00%	95,93%	4,07%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		14.883,25	285,06		14.598,19	285,06
	%	100,00%	1,92%	0,00%	98,08%	1,92%
PISOS		6.314,86		0,00	6.314,86	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PAREDES E PAINÉIS		20.088,41			20.088,41	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
VERGAS		1.382,23			1.382,23	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ESQUADRIAS		18.126,18	3.462,10		14.664,08	3.462,10
	%	100,00%	19,10%	0,00%	80,90%	19,10%
FORROS		2.433,47			2.433,47	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS		5.872,88			5.872,88	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
PINTURAS		25.201,07	1.032,91		24.168,16	1.032,91
	%	100,00%	4,10%	0,00%	95,90%	4,10%
CLIMATIZAÇÃO		27.335,28			27.335,28	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

	Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
		MÊS 10	MÊS 10	Valor (R\$)	Valor (R\$)
		Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20	2.109,96		2.025,24	2.109,96
%	100,00%	51,02%	0,00%	48,98%	51,02%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			14.521,53	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			34.224,76	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22		0,00	4.106,22	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87		0,00	20.719,87	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			13.679,14	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			3.986,90	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			385,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90	1.984,46		1.586,44	1.984,46
%	100,00%	55,57%	0,00%	44,43%	55,57%
CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39		0,00	8.791,39	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			3.546,38	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13		0,00	559,13	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70	922,19	0,00	4.341,51	922,19
%	100,00%	17,52%	0,00%	82,48%	17,52%
CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56		0,00	1.401,56	0,00
%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
11 FASE 09 - 14ª e 16ª VARA DO TRABALHO	245.917,52	0,00	0,00	0,00	245.917,52
%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13.304,85			0,00	13.304,85
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PISOS	3.559,77			0,00	3.559,77
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PAREDES E PAINEIS	14.835,58			0,00	14.835,58
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
VERGAS	460,15			0,00	460,15
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
ESQUADRIAS	10.788,99			0,00	10.788,99
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
FORROS	23.763,76			0,00	23.763,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
RODAPÉS E SOLEIRAS	8.171,88			0,00	8.171,88
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	23.211,55			0,00	23.211,55
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CLIMATIZAÇÃO	28.928,73			0,00	28.928,73
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

			CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO		
			MÊS 10	MÊS 10	ACUMULADO	SALDO
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
			Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)	Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
12	FASE 10 - 13ª e 15ª VARA DO TRABALHO	250.361,15	0,00	0,00	0,00	250.361,15
	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14.756,30			0,00	14.756,30
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PISOS	5.319,26			0,00	5.319,26
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PAREDES E PAINÉIS	18.431,17			0,00	18.431,17
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	VERGAS	709,53			0,00	709,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ESQUADRIAS	15.000,23			0,00	15.000,23
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	FORROS	19.439,40			0,00	19.439,40
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	RODAPÉS E SOLEIRAS	6.271,08			0,00	6.271,08
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	PINTURAS	22.534,80			0,00	22.534,80
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	29.007,12			0,00	29.007,12
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.135,20			0,00	4.135,20
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	14.521,53			0,00	14.521,53
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CABEAMENTO ELÉTRICO	34.224,76			0,00	34.224,76
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E INTERRUPTORES	4.106,22			0,00	4.106,22
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	20.719,87			0,00	20.719,87
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	13.679,14			0,00	13.679,14
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	3.986,90			0,00	3.986,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56			0,00	385,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INFRAESTRUTURA INTERNA	3.570,90			0,00	3.570,90
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 10	MÊS 10	Valor (R\$)	Valor (R\$)
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	CABEAMENTO LÓGICO E DE SONORIZAÇÃO	8.791,39			0,00	8.791,39
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	3.546,38			0,00	3.546,38
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	559,13			0,00	559,13
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	5.263,70			0,00	5.263,70
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	1.401,56			0,00	1.401,56
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
13	CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	310.128,85	13.908,78	0,00	105.649,55	204.479,31
	%	100,00%	4,48%	0,00%	34,07%	65,93%
	PRUMADAS DE DRENO	5.319,65		0,00	3.109,81	2.209,84
	%	100,00%		0,00%	58,46%	41,54%
	TORRE DE EXAUSTÃO	43.495,63		0,00	6.712,15	36.783,48
	%	100,00%		0,00%	15,43%	84,57%
	GABINETES DE VENTILAÇÃO	3.759,49		0,00	0,00	3.759,49
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AR CONDICIONADO					
	FRENTE VM400	87.001,07	8.700,11	0,00	38.708,13	48.292,94
	%	100,00%	10,00%	0,00%	44,49%	55,51%
	LATERAL DIREITA VM362	34.724,50	5.208,68	0,00	0,00	34.724,50
	%	100,00%	15,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FUNDOS VM400	41.052,04		0,00	31.482,34	9.569,71
	%	100,00%		0,00%	76,69%	23,31%
	COBERTURA VM362	94.776,47		0,00	25.637,12	69.139,35
	%	100,00%		0,00%	27,05%	72,95%
14	PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48	0,00	0,00	1.624,48	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	1.624,48		0,00	1.624,48	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
15	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55	0,00	0,00	16.308,89	6.306,66
	%	100,00%	0,00%	0,00%	72,11%	27,89%
	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	22.615,55			16.308,89	6.306,66
	%	100,00%		0,00%	72,11%	27,89%
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	132.223,07	0,00	0,00	98.047,56	34.175,51
	%	100,00%	0,00%	0,00%	74,15%	25,85%
	FASE 01	17.696,24			17.696,24	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 02	16.048,49			16.048,49	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
	FASE 03	16.628,87			16.628,87	0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR

		Valor Total (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO	CRONOGRAMA EXECUTADO	ACUMULADO	SALDO
			MÊS 10	MÊS 10		
			Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)	Valor (R\$) Valor (%)
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FASE 04		14.962,27			14.962,27	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FASE 05		17.653,92			17.653,92	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FASE 06		15.057,77			15.057,77	0,00
	%	100,00%		0,00%	100,00%	0,00%
FASE 07		17.673,71			0,00	17.673,71
	%	100,00%			0,00%	100,00%
		16.501,80			0,00	16.501,80
	%	100,00%			0,00%	100,00%
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20	0,00	0,00	2.856,47	86.266,72
	%	100,00%	0,00%	0,00%	3,21%	96,79%
	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	89.123,20		0,00	2.856,47	86.266,72
	%	100,00%		0,00%	3,21%	96,79%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66	0,00	0,00	0,00	804,66
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	804,66			0,00	804,66
	%	100,00%		0,00%	0,00%	100,00%
19	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52	0,00	763,45	1.526,90	6.107,62
	%	100,00%		10,00%	20,00%	80,00%
	LIMPEZA DA OBRA	7.634,52		763,45	1.526,90	6.107,62
	%	100,00%		10,00%	20,00%	80,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)		3.359.999,81	505.571,94	97.861,04	1.297.099,14	2.062.900,67
TOTAL PARCIAL (%)		100,00%	15,05%	2,91%	38,60%	61,40%

VALOR MATERIAL COM BDI=	47,69%	R\$ 46.669,93
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	52,31%	R\$ 51.191,11
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	R\$ 97.861,04