

OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS  
 ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27  
 LOCAL: AI-E - Colônia Missões - Cep 85660-000  
 DOIS VIZINHOS/PR  
 ÁREA: 629,85  
 A. Terreno: 4.125,00

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO		
		MÊS 4		MÊS 4		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>212.271,41</b>	9,96%	21.146,16	9,96%	21.146,16	40,23%	85.394,45	59,77%	126.876,96
1.1	Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico - período integral	117.772,50	10,00%	11.777,25	10,00%	11.777,25	40,00%	47.109,00	60,00%	70.663,50
1.2	Mestre de Obras - período integral	93.689,10	10,00%	9.368,91	10,00%	9.368,91	40,00%	37.475,64	60,00%	56.213,46
1.3	Placa de Obra	809,81		0,00	0,00%	0,00	100,00%	809,81	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>41.988,36</b>	2,20%	922,50	0,70%	295,20	83,67%	35.131,01	16,33%	6.857,35
2.1	Caçambas - remoção de entulhos	7.380,00	12,50%	922,50	4,00%	295,20	8,00%	590,40	92,00%	6.789,60
2.2 a 2.6	Ligações de água e esgoto	1.619,07		0,00	0,00%	0,00	95,82%	1.551,32	4,18%	67,75
2.7 a 2.9	Instalações Provisórias	21.037,57		0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.037,57	0,00%	0,00
2.10	Locação de Obra	5.430,76		0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.430,76	0,00%	0,00
2.11	Tapume	6.520,96		0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.520,96	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>12.784,40</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	85,85%	10.975,07	14,15%	1.809,33
3.1 a 3.3	Remoção da camada vegetal	4.318,78		0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.318,78	0,00%	0,00
3.4	Escavações	6.229,40		0,00	0,00%	0,00	75,39%	4.696,19	24,61%	1.533,21
3.5 e 3.6	Reaterro compactado	2.236,22		0,00	0,00%	0,00	87,65%	1.960,10	12,35%	276,12
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>130.618,95</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	130.618,95	0,00%	0,00
4.1 a 4.4	Estacas Armadas	60.964,02		0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.964,02	0,00%	0,00
4.5 a 4.12	Blocos	33.260,31		0,00	0,00%	0,00	100,00%	33.260,31	0,00%	0,00
4.13 a 4.18	Baldrames	36.394,62		0,00	0,00%	0,00	100,00%	36.394,62	0,00%	0,00
<b>5</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>174.993,31</b>	40,42%	70.732,48	45,90%	80.321,68	57,75%	101.055,80	42,25%	73.937,51
5.1.1 a 5.2.2	Vergas das Portas e Janelas	7.905,25		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.905,25
5.3.1 a 5.3.6	Pilares - Térreo	27.645,50	25,00%	6.911,38	25,00%	6.911,38	100,00%	27.645,50	0,00%	0,00
5.4.1 a 5.4.7	Vigas - Térreo	61.754,37	50,00%	30.877,19	68,48%	42.286,38	68,48%	42.286,38	31,52%	19.467,99
5.5.1	Lajes - Térreo	48.187,30	50,00%	24.093,65	55,00%	26.503,02	55,00%	26.503,02	45,00%	21.684,29
5.6.1 a 5.6.4	Pilares - Barrilete/Reservatório	1.111,46	30,00%	333,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.111,46
5.7.1 a 5.7.4	Vigas - Barrilete/Reservatório	2.886,60	30,00%	865,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.886,60
5.8.1 a 5.8.8	Estrutura das Platibandas	22.428,81	30,00%	6.728,64	20,60%	4.620,90	20,60%	4.620,90	79,40%	17.807,91
5.9.1	Lajes - Barrilete/Reservatório	3.074,02	30,00%	922,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.074,02
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>103.955,83</b>	0,00%	0,00	2,57%	2.669,31	2,57%	2.669,31	97,43%	101.286,52
6.1 a 6.3	Alvenarias	51.147,98		0,00	5,22%	2.669,31	5,22%	2.669,31	94,78%	48.478,67
6.4 a 6.9	Divisórias	52.807,85		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	52.807,85
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>207.923,71</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	207.923,71
7.1.1 a 7.1.7	Esquadrias de Madeira e Acessórios PNE	48.568,83		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	48.568,83
7.2.1 a 7.2.11	Esquadrias de Alumínio e de Vidro	67.323,11		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.323,11
7.3.1	Brises em Alumínio	46.410,48		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	46.410,48
7.4.1 a 7.4.5	Esquadrias em Vidro Temperado	9.247,01		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.247,01
7.5.1 a 7.6.3	Grádís de Proteção das Janelas e Portas	36.374,28		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	36.374,28
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>189.675,20</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	189.675,20
8.1	Estrutura de Cobertura - Vara + Reservatório	67.782,31		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.782,31
8.2	Telhamento - Vara + Reservatório	106.863,85		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	106.863,85
8.3 a 8.5	Calhas, Rufos e Capeamento das Platibandas	15.029,04		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.029,04
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS</b>	<b>3.762,53</b>	20,00%	752,51	0,00%	0,00	49,64%	1.867,76	50,36%	1.894,77
9.1 e 9.2	Impermeabilização de Baldrame e Piso	3.762,53	20,00%	752,51	0,00%	0,00	49,64%	1.867,76	50,36%	1.894,77
<b>10</b>	<b>FORRO</b>	<b>58.391,72</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.391,72
10.1	Forro - Vara	58.391,72		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	58.391,72
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>29.348,27</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	29.348,27
11.1	Chapisco - Vara + Reserv.	1.919,17		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.919,17
11.2	Emboço - Vara + Reserv.	19.309,84		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19.309,84
11.3	Azelejos	8.119,25		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.119,25
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>39.789,85</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	39.789,85
12.1	Chapisco - Vara + reserv.	2.375,70		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.375,70
12.2	Emboço - Vara + reserv.	37.414,15		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.414,15
<b>13</b>	<b>PISOS INTERNOS/EXTERNOS</b>	<b>79.383,99</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	79.383,99
13.1 a 13.3, e 13.7	Piso Bruto + Canaleta da Sala Técnica	35.763,94		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.763,94
13.4 a 13.6, e 13.8	Revestimentos de piso	43.620,05		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	43.620,05
<b>14</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>11.964,44</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.964,44
14.1 e 14.4	Peitoril e Soleiras	4.697,85		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.697,85
14.2 e 14.3	Rodapés	7.266,59		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.266,59
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>81.273,45</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	81.273,45
15.1.1 a 15.1.5	Pontos de Água e Esgoto	10.646,68		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.646,68
15.2.1 e 15.2.2	Registros	853,96		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	853,96
15.3.1 a 15.3.6	Louças	13.878,35		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.878,35
15.4.1 a 15.4.12	Metais	11.331,57		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.331,57
15.5.1 a 15.5.3	Alimentação e Distribuição de Água Fria	608,41		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	608,41
15.5.4 a 15.5.7	Registros de Esfera	511,69		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	511,69
15.5.8	Reservatórios	2.366,91		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.366,91
15.6.1 a 15.6.6	Rede de Drenagem e Captação Pluvial	13.713,95		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.713,95
15.6.7 a 15.6.10	Rede de Drenagem de Ar Condicionados	3.939,29		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.939,29
15.7.1 a 15.7.4	Cisterna Vertical - Aproveitamento de Água da Chuva	4.572,94		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.572,94
15.8.1 a 15.8.4	Rede de Coleta de Esgoto	6.578,04		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.578,04
15.8.5 a 15.8.7	Fossa, Sumidouro e Filtro	12.271,66		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.271,66
<b>16</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>160.113,19</b>	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	160.113,19
16.1 a 16.5	Redes Frigorígenas e Gás	56.716,37		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	56.716,37
16.6 a 16.11	Equipamentos	103.396,82		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	103.396,82

LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR  
 ÁREA: 629,85  
 A. Terreno: 4.125,00

	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA PREVISTO		CRONOGRAMA EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
		MÊS 4		MÊS 4		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)				
<b>17</b>	<b>1.036,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.036,09</b>
17.1 e 17.2	1.036,09		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.036,09
<b>18</b>	<b>293.210,40</b>	<b>12,94%</b>	<b>37.933,65</b>	<b>1,95%</b>	<b>5.711,19</b>	<b>21,05%</b>	<b>61.719,60</b>	<b>78,95%</b>	<b>231.490,80</b>
18.1 a 18.3	35.007,43		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	35.007,43
18.4 a 18.7	62.947,35		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	62.947,35
18.8 e 18.9	5.217,49		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.217,49
18.10 a 18.20	96.096,45		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	96.096,45
18.21 a 18.33	93.941,68	<b>40,38%</b>	<b>37.933,65</b>	<b>6,08%</b>	<b>5.711,19</b>	<b>65,70%</b>	<b>61.719,60</b>	<b>34,30%</b>	<b>32.222,08</b>
<b>19</b>	<b>82.310,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.310,91</b>
19.1	4.755,11		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.755,11
19.2	5.956,64		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.956,64
19.3	54,03		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	54,03
19.4 a 19.6	37.096,34		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.096,34
19.7 e 19.8	24.112,39		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.112,39
19.9	10.336,40		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.336,40
<b>20</b>	<b>12.523,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.523,16</b>
20.1.1 a 20.1.7	4.380,01		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.380,01
20.2.1 a 20.2.4	2.812,05		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.812,05
20.3.1 e 20.3.2	2.173,60		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.173,60
20.4.1	1.914,13		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.914,13
20.5.1	239,85		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	239,85
20.6.1	1.003,52		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.003,52
<b>21</b>	<b>1.007,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.007,14</b>
21.1	1.007,14		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.007,14
<b>22</b>	<b>292.654,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34%</b>	<b>982,53</b>	<b>0,34%</b>	<b>982,53</b>	<b>99,66%</b>	<b>291.672,40</b>
22.1.1 a 22.1.17	11.215,63		0,00	8,76%	982,53	8,76%	982,53	91,24%	10.233,10
22.2.1 a 22.2.7	85.718,49		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	85.718,49
22.3.1 a 22.3.4	16.040,07		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.040,07
22.4.1 a 22.4.30	26.432,75		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.432,75
22.5.1 a 22.5.6	67.186,54		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	67.186,54
22.6.1 a 22.6.14	5.702,12		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.702,12
22.7.1 a 22.7.6	16.769,02		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16.769,02
22.8.1 a 22.8.8	41.648,26		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	41.648,26
22.9.1 a 22.9.5	7.724,76		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.724,76
22.10.1 a 22.10.4	14.217,30		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.217,30
<b>23</b>	<b>21.344,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.344,79</b>
23.1.1 a 23.1.4	12.756,85		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.756,85
23.2.1 a 23.2.7	7.178,43		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.178,43
23.3.1 a 23.3.7	1.409,52		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.409,52
<b>24</b>	<b>43.137,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.137,97</b>
24.1.1 a 24.1.4	3.522,60		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.522,60
24.2.1 a 24.2.16	5.429,39		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.429,39
24.3.1 a 24.3.6	18.321,53		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	18.321,53
24.4.1 a 24.4.10	3.844,02		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.844,02
24.5.1 e 24.5.2	623,39		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	623,39
24.6.1 a 24.6.3	8.875,54		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.875,54
24.7.1	2.521,50		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.521,50
<b>TOTAL</b>	<b>2.285.464,00</b>	<b>5,75%</b>	<b>131.487,29</b>	<b>4,86%</b>	<b>111.126,05</b>	<b>18,83%</b>	<b>430.414,47</b>	<b>81,17%</b>	<b>1.855.049,53</b>

VALOR MATERIAL COM BDI =	60,32%	67.034,26
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI =	39,68%	44.091,79
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	111.126,05