





OBRA: VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS  
 ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte - Lote 27 A-7/27  
 Al-E - Colônia Missões - Cep 85660-000  
 LOCAL: DOIS VIZINHOS/PR  
 ÁREA: 629,85  
 A. Terreno: 4.125,00

**CRONOGRAMA DA OBRA - ALTERADO NA 5ª MEDIÇÃO**

	VALOR TOTAL (R\$)	Mês																		Total	%		
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10												
Escada Marinho	2.173,60	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.173,60	100,00%	
Paraciclo	1.914,13	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.914,13	100,00%	
Escada de Madeira para o Reservatório	239,85	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$239,85	100,00%	
Bate-Cadeira	1.003,52	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.003,52	100,00%	
<b>21 LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>1.007,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$1.007,14</b>	<b>100,00%</b>	
Limpeza final da obra	1.007,14	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.007,14	100,00%	
<b>22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>292.654,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$982,53</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>6,21%</b>	<b>R\$18.162,93</b>	<b>35,41%</b>	<b>R\$103.617,50</b>	<b>44,46%</b>	<b>R\$130.107,52</b>	<b>12,27%</b>	<b>R\$35.922,08</b>	<b>1,32%</b>	<b>R\$3.862,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$292.654,93</b>	<b>100,00%</b>	
Entradas de Energia Elétrica	11.215,63	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	8,76%	R\$982,53	0,00%	R\$0,00	91,24%	R\$10.233,10		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$11.215,63	100,00%	
Ramal Alimentador - TRT e PAB - Infraestrutura e Cabeamento	85.718,49	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	60,00%	R\$51.431,09	40,00%	R\$34.287,40		R\$0,00		R\$0,00		R\$85.718,49	100,00%	
Iluminação e Portão Externos - Infraestrutura e Cabeamento	16.040,07	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$8.020,04	50,00%	R\$8.020,04		R\$0,00		R\$0,00		R\$16.040,07	100,00%	
Infraestrutura Interna	26.432,75	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$7.929,82	40,00%	R\$10.573,10	30,00%	R\$7.929,82		R\$0,00		R\$0,00		R\$26.432,75	100,00%	
Cabeamento Elétrico Interno	67.186,54	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$33.593,27	50,00%	R\$33.593,27		R\$0,00		R\$0,00		R\$67.186,54	100,00%	
Tomadas e Interruptores	5.702,12	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$2.851,06	50,00%	R\$2.851,06		R\$0,00		R\$5.702,12	100,00%	
Colunas Técnicas e Acessórios	16.769,02	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$8.384,51	50,00%	R\$8.384,51		R\$0,00		R\$16.769,02	100,00%	
Iluminação Interna e Acessórios	41.648,26	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$20.824,13	50,00%	R\$20.824,13		R\$0,00		R\$41.648,26	100,00%	
Iluminação Externa e Acessórios	7.724,76	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$3.862,38	50,00%	R\$3.862,38		R\$0,00		R\$7.724,76	100,00%	
Quadros Elétricos	14.217,30	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$14.217,30		R\$0,00		R\$0,00		R\$14.217,30	100,00%	
<b>23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	<b>21.344,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$19.935,27</b>	<b>93,40%</b>	<b>R\$1.409,52</b>	<b>6,60%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$21.344,79</b>	<b>100,00%</b>	
Aterramento	12.756,85	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$12.756,85		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$12.756,85	100,00%	
Captção e Descidas	7.178,43	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$7.178,43		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$7.178,43	100,00%	
Equipotencialização	1.409,52	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$1.409,52		R\$0,00		R\$0,00		R\$1.409,52	100,00%	
<b>24 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA</b>	<b>43.137,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>4,08%</b>	<b>R\$1.761,30</b>	<b>37,78%</b>	<b>R\$16.299,42</b>	<b>38,16%</b>	<b>R\$16.460,13</b>	<b>14,13%</b>	<b>R\$6.095,62</b>	<b>5,85%</b>	<b>R\$2.521,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$43.137,97</b>	<b>100,00%</b>	
Infraestrutura Externa	3.522,60	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$1.761,30	50,00%	R\$1.761,30		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$3.522,60	100,00%	
Infraestrutura Interna	5.429,39	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$2.714,70	50,00%	R\$2.714,70		R\$0,00		R\$0,00		R\$5.429,39	100,00%	
Cabeamento Lógico, Alarme e Sonorização	18.321,53	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$9.160,76	50,00%	R\$9.160,76		R\$0,00		R\$0,00		R\$18.321,53	100,00%	
Tomadas e Acessórios de Rede Lógica	3.844,02	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	50,00%	R\$1.922,01	50,00%	R\$1.922,01		R\$0,00		R\$3.844,02	100,00%	
Acessórios de Sonorização	623,39	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$623,39		R\$0,00		R\$0,00		R\$623,39	100,00%	
Quadros, Racks e Acessórios	8.875,54	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00	30,00%	R\$2.662,66	30,00%	R\$2.662,66	40,00%	R\$3.550,22		R\$0,00		R\$8.875,54	100,00%	
Certificação da Rede Lógica	2.521,50	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	100,00%	R\$2.521,50		R\$2.521,50	100,00%	
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>2.285.464,00</b>	<b>Exc:</b>	<b>114.392,84</b>	<b>Exc:</b>	<b>97.684,78</b>	<b>Exc:</b>	<b>107.210,80</b>	<b>Exc:</b>	<b>111.126,06</b>	<b>Exc:</b>	<b>100.841,19</b>	<b>Exc:</b>	<b>364.223,61</b>	<b>Exc:</b>	<b>410.400,98</b>	<b>Exc:</b>	<b>446.163,32</b>	<b>Exc:</b>	<b>303.062,92</b>	<b>Exc:</b>	<b>230.357,52</b>	<b>2.285.464,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>% Exc:</b>	<b>5,01%</b>	<b>% Exc:</b>	<b>4,27%</b>	<b>% Exc:</b>	<b>4,69%</b>	<b>% Exc:</b>	<b>4,86%</b>	<b>% Exc:</b>	<b>4,41%</b>	<b>% Exc:</b>	<b>15,94%</b>	<b>% Exc:</b>	<b>17,96%</b>	<b>% Exc:</b>	<b>19,52%</b>	<b>% Exc:</b>	<b>13,26%</b>	<b>% Exc:</b>	<b>10,08%</b>		
		<b>Acm:</b>	<b>114.392,84</b>	<b>Acm:</b>	<b>212.077,62</b>	<b>Acm:</b>	<b>319.288,41</b>	<b>Acm:</b>	<b>430.414,47</b>	<b>Acm:</b>	<b>531.255,66</b>	<b>Acm:</b>	<b>895.479,27</b>	<b>Acm:</b>	<b>1.305.880,25</b>	<b>Acm:</b>	<b>1.752.043,57</b>	<b>Acm:</b>	<b>2.055.106,48</b>	<b>Acm:</b>	<b>2.285.464,00</b>		
		<b>% Acm:</b>	<b>5,01%</b>	<b>% Acm:</b>	<b>9,28%</b>	<b>% Acm:</b>	<b>13,97%</b>	<b>% Acm:</b>	<b>18,83%</b>	<b>% Acm:</b>	<b>23,24%</b>	<b>% Acm:</b>	<b>39,18%</b>	<b>% Acm:</b>	<b>57,14%</b>	<b>% Acm:</b>	<b>76,66%</b>	<b>% Acm:</b>	<b>89,92%</b>	<b>% Acm:</b>	<b>100,00%</b>		