

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

| | | VALOR TOTAL (R\$) | CRONOGRAMA PREVISTO MES 7 Valor (R\$) Valor (%) | CRONOGRAMA EXECUTADO MES 7 Valor (R\$) Valor (%) | ACUMULADO Valor (R\$) Valor (%) | SALDO Valor (R\$) Valor (%) |
|------|--|----------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 217.791,29 | 21.779,13 | 21.779,13 | 152.453,90 | 65.337,39 |
| 1.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período - 110h/mês (220/2) | 137.477,12 | 13.747,71 | 13.747,71 | 96.233,98 | 41.243,14 |
| | | | 10% | 10,00% | 70,00% | 30,00% |
| 1.3 | MESTRE DE OBRAS - periodo integral - 220h/mês | 80.314,17 | 8.031,42 | 8.031,42 | 56.219,92 | 24.094,25 |
| | | | 10% | 10,00% | 70,00% | 30,00% |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 21.704,14 | 2.681,61 | 2.489,36 | 13.539,57 | 8.164,57 |
| | | | | | 62,38% | |
| 2.1 | PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização | 741,22 | - | - | 741,22 | - |
| | | | | | 100,00% | 0,00% |
| 2.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSPICARGA/DESCARGA | 3.876,90 | 775,38 | - | - | 3.876,90 |
| | | | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 2.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 10X PARA FECHAMENTO EXTERNO | 2.864,75 | - | 0,00 | 2.864,75 | - |
| | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 2.4 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M. ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO - ESTIMADOS 100M² LOCADOS POR 10 MESES | 3.548,91 | 382,22 | 354,89 | 2.462,94 | 1.085,97 |
| | | | 10,77% | 10,00% | 69,40% | 30,60% |
| 2.5 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M - ESTIMADOS 100M² LOCADOS POR 10 MESES | 10.672,36 | 1.524,01 | 2.134,47 | 7.470,65 | 3.201,71 |
| | | | 14,28% | 20,00% | 70,00% | 30,00% |
| 3 | FASE 01 - ÁREA NOVA | 821.620,33 | 217.728,49 | 150.254,36 | 323.549,27 | 498.071,06 |
| | | | | | 39,38% | |
| 3.1 | DEMOLIÇÕES | 22.898,72 | - | - | 22.898,72 | - |
| | | | | | 100,00% | 0,00% |
| 3.2 | COBERTURA | 12.377,17 | 10.557,87 | 10.557,87 | 12.377,17 | - |
| | | | 85,30% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 3.3 | PISOS | 55.248,54 | 5.524,85 | 43.949,67 | 48.789,43 | 6.459,11 |
| | | | 10,00% | 79,55% | 88,31% | 11,69% |
| 3.4 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 10.651,83 | 3.195,55 | 297,95 | 297,95 | 10.353,87 |
| | | | 30,00% | 2,80% | 2,80% | 97,20% |
| 3.5 | ESTRUTURAS | 24.680,47 | 1.274,14 | 23.406,34 | 23.406,34 | 1.274,14 |
| | | | 5,16% | 0,00% | 94,84% | 5,16% |
| 3.6 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 81.998,66 | 16.399,73 | 28.953,73 | 52.431,63 | 29.567,03 |
| | | | 20,00% | 35,31% | 63,94% | 36,06% |
| 3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS | 459,83 | - | - | 459,83 | - |
| | | | | | 100,00% | 0,00% |
| 3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 26.912,09 | 5.382,42 | 5.143,11 | 7.516,94 | 19.395,15 |
| | | | 20,00% | 19,11% | 27,93% | 72,07% |
| 3.9 | CLIMATIZAÇÃO | 96.191,39 | 19.238,28 | - | - | 96.191,39 |
| | | | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 3.10 | REVESTIMENTOS | 91.994,03 | 18.398,81 | - | 3.883,11 | 88.110,92 |
| | | | 20,00% | 0,00% | 4,22% | 95,78% |
| 3.11 | ESQUADRIAS | 104.594,64 | 56.645,60 | - | 47.949,04 | 56.645,60 |
| | | | 54,16% | 0,00% | 45,84% | 54,16% |
| 3.12 | PINTURAS | 29.555,39 | 5.911,08 | - | - | 29.555,39 |
| | | | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 3.13 | LIMPEZA | 1.965,62 | - | - | - | 1.965,62 |
| | | | | | 0,00% | 100,00% |
| 3.14 | FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 223.327,57 | 63.570,86 | 47.078,55 | 89.265,64 | 134.061,93 |
| | | | 28,47% | 21,08% | 39,97% | 100,00% |
| 3.15 | FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA | 38.764,38 | 11.629,31 | 14.273,48 | 14.273,48 | 24.490,91 |
| | | | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 4 | FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA | 270.608,97 | - | - | - | 270.608,97 |
| 4.1 | DEMOLIÇÕES | 11.393,63 | - | 0,00 | - | 11.393,63 |
| | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.2 | PISOS | 26.674,75 | - | 0,00 | - | 26.674,75 |
| | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.3 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 5.864,39 | - | 0,00 | - | 5.864,39 |
| | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.4 | ESTRUTURAS | 3.044,75 | - | 0,00 | - | 3.044,75 |
| | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.5 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 27.256,62 | - | 0,00 | - | 27.256,62 |
| | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS | 73,42 | - | 0,00 | - | 73,42 |
| | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 22.425,21 | - | 0,00 | - | 22.425,21 |
| | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.8 | CLIMATIZAÇÃO | 30.123,30 | - | 0,00 | - | 30.123,30 |
| | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------|--|------------|----------|----------|-------|------------|-----------|
| 4.9 | REVESTIMENTOS | 34.695,86 | | | 0,00 | - | 34.695,86 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.10 | ESQUADRIAS | 26.617,50 | | | 0,00 | - | 26.617,50 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.11 | PINTURAS | 13.089,43 | | | 0,00 | - | 13.089,43 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.12 | LIMPEZA | 1.093,31 | | | 0,00 | - | 1.093,31 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.13 | FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 55.787,73 | | | 0,00 | - | 55.787,73 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 4.14 | FASE 02 - COCAPE / DIREÇÃO DO FÓRUM - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA | 12.469,08 | | | 0,00 | - | 12.469,08 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 5 | FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO | 90.869,97 | 6.154,07 | 1.726,27 | 6,77% | 86.442,17 | 4.427,80 |
| | | | | | 1,90% | 95,13% | |
| 5.1 | DEMOLIÇÕES | 7.641,36 | - | - | 0,00% | 7.641,36 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.2 | PISOS | 29.171,90 | - | - | 0,00% | 29.171,90 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.3 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 6.594,30 | - | - | 0,00% | 6.594,30 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.4 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 71,45 | - | - | 0,00% | 71,45 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.202,43 | 1.454,18 | - | 0,00% | 1.748,26 | 1.454,18 |
| | | | 45,41% | - | 0,00% | 54,59% | 45,41% |
| 5.6 | REVESTIMENTOS | 5.675,56 | 2.973,62 | - | 0,00% | 2.701,94 | 2.973,62 |
| | | | 52,39% | - | 0,00% | 47,61% | 52,39% |
| 5.7 | ESQUADRIAS | 21.220,45 | 1.726,27 | 1.726,27 | 8,13% | 21.220,45 | - |
| | | | 8,13% | - | 8,13% | 100,00% | 0,00% |
| 5.8 | PINTURAS | 8.198,54 | - | - | 0,00% | 8.198,54 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.9 | LIMPEZA | 1.195,66 | - | - | 0,00% | 1.195,66 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.10 | FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.898,31 | - | - | 0,00% | 7.898,31 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 6 | FASE 04 - 5ª VARA DO TRABALHO | 68.292,86 | - | - | 0,00 | - | 68.292,86 |
| 6.1 | DEMOLIÇÕES | 4.433,47 | - | - | 0,00 | - | 4.433,47 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 6.2 | PISOS | 16.658,44 | - | - | 0,00 | - | 16.658,44 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 6.3 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 4.983,50 | - | - | 0,00 | - | 4.983,50 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 6.4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.202,43 | - | - | 0,00 | - | 3.202,43 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 6.5 | REVESTIMENTOS | 5.341,74 | - | - | 0,00 | - | 5.341,74 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 6.6 | ESQUADRIAS | 20.715,78 | - | - | 0,00 | - | 20.715,78 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 6.7 | PINTURAS | 5.933,11 | - | - | 0,00 | - | 5.933,11 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 6.8 | LIMPEZA | 682,78 | - | - | 0,00 | - | 682,78 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 6.9 | FASE 04 - 5ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.341,61 | - | - | 0,00 | - | 6.341,61 |
| | | | | | 0% | 0,00% | 100,00% |
| 7 | FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO | 114.086,16 | - | - | 0,00% | 114.086,16 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | |
| 7.1 | DEMOLIÇÕES | 7.854,67 | - | - | 0,00% | 7.854,67 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 7.2 | PISOS | 22.756,44 | - | - | 0,00% | 22.756,44 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 7.3 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 5.974,83 | - | - | 0,00% | 5.974,83 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 7.4 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 1.268,31 | - | - | 0,00% | 1.268,31 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 7.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4.404,01 | - | - | 0,00% | 4.404,01 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 7.6 | REVESTIMENTOS | 7.195,06 | - | - | 0,00% | 7.195,06 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 7.7 | ESQUADRIAS | 49.002,69 | - | - | 0,00% | 49.002,69 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 7.8 | PINTURAS | 8.218,67 | - | - | 0,00% | 8.218,67 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 7.9 | LIMPEZA | 932,72 | - | - | 0,00% | 932,72 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 7.10 | FASE 05 - 1ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.478,76 | - | - | 0,00% | 6.478,76 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 8 | FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO | 97.850,53 | - | - | 0,00% | 97.850,53 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | |
| 8.1 | DEMOLIÇÕES | 6.213,47 | - | - | 0,00% | 6.213,47 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 8.2 | PISOS | 22.023,65 | - | - | 0,00% | 22.023,65 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 8.3 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 5.882,22 | - | - | 0,00% | 5.882,22 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 8.4 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 5.381,02 | - | - | 0,00% | 5.381,02 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 8.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5.013,12 | - | - | 0,00% | 5.013,12 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 8.6 | REVESTIMENTOS | 10.569,34 | - | - | 0,00% | 10.569,34 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 8.7 | ESQUADRIAS | 25.395,96 | - | - | 0,00% | 25.395,96 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 8.8 | PINTURAS | 10.426,00 | - | - | 0,00% | 10.426,00 | - |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 8.9 | LIMPEZA | 902,68 | - | - | 0,00% | 902,68 | - |

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|-------|
| 8.10 | FASE 06 - 2ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.043,06 | | | 0,00% | 100,00% | 6.043,06 | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100% | - | 0,00% |
| 9 | FASE 07 - ÁREA DE PÚBLICO SUPERIOR | 28.509,81 | | | - | 28.509,81 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 9.1 | DEMOLIÇÕES | 2.764,64 | | | | 2.764,64 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 9.2 | PISOS | 10.432,29 | | | | 10.432,29 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 9.3 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 1.710,91 | | | | 1.710,91 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 9.4 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 896,84 | | | | 896,84 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 9.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.207,80 | | | | 3.207,80 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 9.6 | REVESTIMENTOS | 2.752,46 | | | | 2.752,46 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 9.7 | ESQUADRIAS | 1.186,91 | | | | 1.186,91 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 9.8 | PINTURAS | 3.129,00 | | | | 3.129,00 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 9.9 | LIMPEZA | 427,59 | | | | 427,59 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 9.10 | FASE 07 - ÁREA PÚBLICO SUPERIOR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.001,38 | | | | 2.001,38 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100% | - | 0,00% |
| 10 | FASE 08 - HALL ENTRADA+OAB+PAB | 320.439,89 | 82.079,31 | 105.283,96 | | 275.350,23 | 45.089,67 | 0,00% |
| | | | 25,61% | 32,86% | | 85,93% | | 0,00% |
| 10.1 | DEMOLIÇÕES | 18.140,41 | 2.523,54 | 1.802,36 | | 17.419,23 | 721,18 | 0,00% |
| | | | 13,91% | 9,94% | | 96,02% | 3,98% | 0,00% |
| 10.2 | PISOS | 41.242,92 | 4.425,59 | 4.425,59 | | 41.242,92 | - | 0,00% |
| | | | 10,73% | 10,73% | | 100,00% | - | 0,00% |
| 10.3 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 14.700,44 | 5.108,95 | 2.891,19 | | 12.482,69 | 2.217,76 | 0,00% |
| | | | 34,75% | 19,67% | | 84,91% | 15,09% | 0,00% |
| 10.4 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 13.976,05 | - | - | | 13.976,05 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 10.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4.828,76 | 4.828,76 | - | | - | 4.828,76 | 0,00% |
| | | | 100,00% | 0,00% | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 10.6 | CLIMATIZAÇÃO | 8.069,03 | 8.069,03 | 3.227,61 | | 3.227,61 | 4.841,42 | 0,00% |
| | | | 100,00% | 40,00% | | 40,00% | 60,00% | 0,00% |
| 10.7 | REVESTIMENTOS | 35.933,11 | 4.460,48 | 4.460,48 | | 35.933,11 | - | 0,00% |
| | | | 12,41% | 12,41% | | 100,00% | - | 0,00% |
| 10.8 | ESQUADRIAS | 84.539,55 | 12.680,93 | 55.502,67 | | 59.066,97 | 25.472,58 | 0,00% |
| | | | 15,00% | 65,65% | | 69,87% | 30,13% | 0,00% |
| 10.9 | PINTURAS | 16.960,92 | 3.264,03 | 3.264,03 | | 16.960,92 | - | 0,00% |
| | | | 19,24% | 19,24% | | 100,00% | - | 0,00% |
| 10.10 | LIMPEZA | 1.163,86 | 504,05 | 504,05 | | 1.163,86 | - | 0,00% |
| | | | 43,31% | 43,31% | | 100,00% | - | 0,00% |
| 10.11 | FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 73.739,41 | 33.805,21 | 27.557,64 | | 67.491,84 | 6.247,57 | 0,00% |
| | | | 45,84% | 37,37% | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 10.12 | FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA | 7.145,43 | 2.408,74 | 1.648,33 | | 6.385,03 | 760,40 | 0,00% |
| | | | 33,71% | 23,07% | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 11 | FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS | 173.268,44 | 104.533,67 | 30.799,28 | | 99.534,05 | 73.734,39 | 0,00% |
| | | | 60,33% | 17,78% | | 57,44% | | 0,00% |
| 11.1 | JARDIM AOS FUNDOS - HALL 4º VARA DO TRABALHO | 44.985,28 | 44.985,28 | 11.688,06 | | 11.688,06 | 33.297,21 | 0,00% |
| | | | 100,00% | 25,98% | | 25,98% | 74,02% | 0,00% |
| 11.2 | JARDIM AOS FUNDOS - ACESSO A 3ª VARA DO TRABALHO | 21.664,64 | - | - | | 21.664,64 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 11.3 | JARDIM ACESSO PRINCIPAL DO FÓRUM TRABALHISTA | 65.459,86 | 41.961,82 | 14.287,10 | | 37.785,15 | 27.674,71 | 0,00% |
| | | | 64,10% | 21,83% | | 57,72% | 42,28% | 0,00% |
| 11.4 | PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA DAS NAÇÕES UNIDAS | 32.962,75 | 17.451,06 | 4.688,60 | | 20.200,29 | 12.762,46 | 0,00% |
| | | | 52,94% | 14,22% | | 61,28% | 38,72% | 0,00% |
| 11.5 | PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA JOAQUIM NABUCO | 5.314,08 | - | - | | 5.314,09 | (0,00) | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 11.6 | FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA | 2.881,83 | 135,51 | 135,51 | | 2.881,83 | - | 0,00% |
| | | | 4,70% | 4,70% | | 100,00% | - | 0,00% |
| 12 | FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS | 244.685,83 | 138.501,73 | 48.152,90 | | 154.337,01 | 90.348,82 | 0,00% |
| | | | | 19,68% | | 63,08% | | 0,00% |
| 12.1 | MURO LATERAL ESQUERDA | 72.434,51 | 6.638,69 | 3.594,32 | | 69.390,14 | 3.044,38 | 0,00% |
| | | | 9,17% | 4,96% | | 95,80% | 4,20% | 0,00% |
| 12.2 | MURO FUNDOS (DIVISA) - EXISTENTE - MANUTENÇÃO | 10.927,29 | 7.154,60 | 2.439,60 | | 6.212,29 | 4.715,00 | 0,00% |
| | | | 65,47% | 22,33% | | 56,85% | 43,15% | 0,00% |
| 12.3 | MURO DELIMITANDO A ÁREA DE SERVIÇO | 12.341,64 | 3.557,33 | 1.048,68 | | 9.832,99 | 2.508,64 | 0,00% |
| | | | 28,82% | 8,50% | | 79,67% | 20,33% | 0,00% |
| 12.4 | MURO ESTACIONAMENTO FUNDOS 3ª VARA DO TRABALHO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO | 2.709,22 | 2.709,22 | - | | - | 2.709,22 | 0,00% |
| | | | 100,00% | 0,00% | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 12.5 | MURO ENTRE O TERRENO VELHO E O NOVO - DEMOLIÇÃO | 13.345,38 | 10.059,91 | - | | 3.285,47 | 10.059,91 | 0,00% |
| | | | 75,38% | 0,00% | | 24,62% | 75,38% | 0,00% |
| 12.6 | GRADIL DELIMITAÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO - NOVO - 45m | 55.336,68 | 47.138,20 | 34.917,18 | | 43.115,66 | 12.221,01 | 0,00% |
| | | | 85,18% | 63,10% | | 77,92% | 22,08% | 0,00% |
| 12.7 | FRENTE IMÓVEL RUA DAS NAÇÕES UNIDAS - EXISTENTE - MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO | 49.833,45 | 49.833,45 | 6.153,12 | | 6.153,12 | 43.680,33 | 0,00% |
| | | | 100,00% | 12,35% | | 12,35% | 87,65% | 0,00% |
| 12.8 | FRENTE LATERAL IMÓVEL - RUA JOAQUIM NABUCO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO | 6.178,82 | - | - | | 6.178,82 | - | 0,00% |
| | | | | | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% |
| 12.9 | FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 21.578,85 | 11.410,33 | - | | 10.168,53 | 11.410,33 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | INFRAESTRUTURA EXTERNA | 10.168,53 | - | | 10.168,53 | - |
| | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | CABEAMENTO ELÉTRICO | 9.865,72 | 9.865,72 | | - | 9.865,72 |
| | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS | 1.544,61 | 1.544,61 | | - | 1.544,61 |
| | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 13 | FASE 11 - ESTACIONAMENTOS | 114.542,64 | - | 1.492,21 | 18.701,63 | 95.841,01 |
| | | | | 1,30% | 16,33% | |
| 13.1 | ESTACIONAMENTO AOS FUNDOS DO IMÓVEL (área antiga + área a integrar) | 32.156,61 | | 1.492,21 | 2.942,19 | 29.214,42 |
| | | | | 4,64% | 9,15% | 90,85% |
| 13.2 | ESTACIONAMENTO FRENTE (ÁREA ANTIGA + ÁREA A INTEGRAR) | 24.791,64 | | | 2.718,72 | 22.072,92 |
| | | | | 0,00% | 10,97% | 89,03% |
| 13.3 | FASE 11 - ESTACIONAMENTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 57.594,39 | | 0,00 | 13.040,71 | 44.553,68 |
| | INFRAESTRUTURA EXTERNA | 13.040,71 | | | 13.040,71 | - |
| | | | | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | INFRAESTRUTURA INTERNA | 1.875,26 | | | - | 1.875,26 |
| | | | | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | CABEAMENTO ELÉTRICO | 26.678,59 | | | - | 26.678,59 |
| | | | | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS | 15.999,84 | | | - | 15.999,84 |
| | | | | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 14 | FASE 12 - PINTURAS EXTERNAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 97.291,39 | - | 6.620,45 | 39.587,01 | 57.704,38 |
| | | | | 6,80% | 40,69% | |
| 14.1 | PINTURAS EXTERNAS EM PAREDES | 44.874,36 | | 4.383,29 | 32.348,07 | 12.526,30 |
| | | | | 9,77% | 72,09% | 27,91% |
| 14.2 | PINTURAS EM TUBULAÇÃO APARENTE - TUBULAÇÃO DE INCÊNCIO E CORRIMÃO/GUARDA CORPO DO ESTACIONAMENTO DA 1ª VARA DO TRABALHO | 2.237,16 | | | 2.237,16 | - |
| | | | | 2,237,16 | | |
| | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 14.3 | PINTURAS EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 28.699,03 | | | 5.001,79 | 23.697,24 |
| | | | | 0,00% | 17,43% | 82,57% |
| 14.4 | PINTURAS EM MUROS DE PEDRA | 1.380,31 | | | - | 1.380,31 |
| | | | | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 14.5 | EXTINTORES | 4.118,63 | | | - | 4.118,63 |
| | | | | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 14.6 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 908,37 | | | - | 908,37 |
| | | | | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 14.7 | DEMOLIÇÃO DO LAVA CAR | 15.073,53 | | | - | 15.073,53 |
| | | | | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | TOTAL PARCIAL | 2.681.562,25 | 573.458,00 | 368.597,91 | 1.403.941,34 | 1.277.620,91 |
| | TOTAL PARCIAL | 38,61% | 21,39% | 13,75% | 52,36% | 47,64% |
| | ACUMULADO | | | | | |
| | ACUMULADO | | | | | |

| | | |
|----------------------------|---------|----------------|
| VALOR MATERIAL COM BDI= | 62,45% | R\$ 230.196,48 |
| VALOR MÃO DE OBRA COM BDI= | 37,55% | R\$ 138.401,43 |
| VALOR TOTAL COM BDI = | 100,00% | R\$ 368.597,91 |