

RAZÃO SOCIAL: FORTALLEZA ENGLIN LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA MANOEL AMÁLIO DE SOUZA, 55, VISTA ALEGRE
 CIDADE/ESTADO: CURITIBA/PR
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEAN MARCELO FORNECK (CREA/PR: 27822/D)



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ

ENDEREÇO: R. das Nações Unidas, 1101 - Cidade Jardim, São José dos Pinhais - PR, 83035-310
 LOCAL: São José dos Pinhais - PR
 ÁREA(m²):

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	VALOR TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período - 110h/mês (220/2)	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	13.747,71	137.477,12
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
1.3	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	8.031,42	80.314,17
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS											
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	741,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741,22
		100,00%									0%	
2.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENSA NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.876,90	3.876,90
											100%	
2.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 10X PARA FECHAMENTO EXTERNO	2.864,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.864,75
		100%									0%	
2.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO - ESTIMADOS 100M² LOCADOS POR 10 MESES	106,47	298,11	354,89	354,89	638,80	354,89	354,89	354,89	354,89	376,18	3.548,91
		3,00%	8,40%	10,00%	10,00%	18,00%	10,00%	10,00%	10%	10%	11%	
2.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M - ESTIMADOS 100M² LOCADOS POR 10 MESES	-	-	-	1.067,24	3.201,71	1.067,24	2.134,47	1.067,24	1.067,24	1.067,24	10.672,36
		0%			10,00%	30,00%	10,00%	20,00%	10%	10%	10%	
3	FASE 01 - ÁREA NOVA											
3.1	DEMOLIÇÕES	-	-	-	15.257,47	5.395,05	2.246,20	-	-	-	-	22.898,72
					66,63%	23,56%	9,81%					0%
3.2	COBERTURA	-	-	-	-	1.819,30	-	10.557,87	-	-	-	12.377,17
						15%		0,853011809				0%
3.3	PISOS	-	-	-	-	410,96	4.428,81	43.949,67	6.459,07	-	0,04	55.248,54
						1%	8%	80%	11,69%		0%	
3.4	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	-	-	-	-	297,95	8.547,39	1.806,48	-	10.651,83
								3%	80%	17%		0%
3.5	ESTRUTURAS	-	-	-	-	21.913,61	1.492,72	-	338,79	935,35	-	24.680,47
						88,79%	6,05%	0,00%	1,37%	3,79%		0%
3.6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	-	-	-	23.477,90	-	28.953,73	29.567,03	-	-	81.998,66
						29%		35%	36,06%			0%
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	-	-	-	-	459,83	-	-	-	-	-	459,83
						100,00%						0%
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	2.373,83	5.143,11	19.395,15	-	-	26.912,09

3.9	CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	-	8,82%	19,11%	72,07%	47.610,22	48.581,18	-	0%	96.191,39
									49,50%	50,50%	-	0%	
3.10	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	3.883,11	-	77,292,54	10.818,38	-	-	0%	91.994,03
						4,22%	0,00%	84,02%	11,76%	-	-	0%	
3.11	ESQUADRIAS	-	-	-	-	47.949,04	-	36.242,64	20.402,97	-	-	0%	104.594,64
						45,84%	0,00%	34,65%	19,51%	-	-	0%	
3.12	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	28.021,92	1.533,47	-	-	0%	29.555,39
								0%	94,81%	5,19%	-	0%	
3.13	LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.965,62	100%	1.965,62
											-	0%	
3.14	FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	1.167,68	100,00%	-	-	-	-	-	0%	1.167,68
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-	-	24.808,00	18.984,41	2.800,21	-	127,22	0%	46.719,84
							53,10%	40,63%	5,99%	-	-	0%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	-	-	26.339,00	56.413,01	4.779,50	-	-	0%	87.531,52
							30,09%	64,45%	5,46%	-	-	0%	
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	-	-	-	-	-	-	4.614,10	-	-	-	0%	4.614,10
								100%	-	-	-	0%	
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	283,48	2.666,12	14.341,87	-	-	0%	17.291,46
							1,64%	15,42%	82,94%	-	-	0%	
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	45.331,85	672,09	-	-	0%	46.003,94
								98,54%	1,46%	-	-	0%	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.235,74	100%	1.235,74
											-	0%	
	QUADROS ELÉTRICOS	-	-	-	-	16.211,41	1.471,66	-	-	-	1.080,23	100%	18.763,30
						86,40%	7,84%	-	-	-	-	6%	
3.15	FASE 01 - ÁREA NOVA - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-	-	3.929,68	2.955,33	81,27	-	-	0%	6.966,28
							56,41%	42,42%	1,17%	-	-	0%	
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	-	-	-	-	-	4.935,16	10.536,04	3.007,99	-	-	0%	18.479,19
							26,71%	57,02%	16,28%	-	-	0%	
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	-	-	-	-	-	-	2.542,65	747,17	-	-	0%	3.289,81
								77,29%	22,71%	-	-	0%	
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	936,40	-	-	-	0%	936,40
								100%	-	-	-	0%	
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	5.408,63	-	2.053,10	-	-	0%	7.461,73
							72,48%	-	27,52%	-	-	0%	
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.630,96	100%	1.630,96
											-	0%	
4	FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
4.1	DEMOLIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	5.696,82	5.696,82	50%	11.393,63
										50%	-	50%	
4.2	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.337,37	13.337,37	50%	26.674,75
										50%	-	50%	
4.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.932,19	2.932,19	50%	5.864,39
										50%	-	50%	
4.4	ESTRUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.522,37	1.522,37	50%	3.044,75
										50%	-	50%	
4.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.628,31	13.628,31	50%	27.256,62
										50%	-	50%	
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	36,71	36,71	50%	73,42
										50%	-	50%	
4.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.212,61	11.212,61	50%	22.425,21
										50%	-	50%	
4.8	CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.061,65	15.061,65	50%	30.123,30
										50%	-	50%	
4.9	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	17.347,93	17.347,93	50%	34.695,86
										50%	-	50%	
4.10	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	13.308,75	13.308,75	50%	26.617,50
										50%	-	50%	
4.11	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.544,71	6.544,71	50%	13.089,43
										50%	-	50%	

4.12	LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%	546,66	546,66	1.093,31
											50%	50%			
4.13	FASE 02 - COCAPE/DIREÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-			291,92	291,92	583,84
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.638,84	2.638,84	5.277,68
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8.967,41	8.967,41	17.934,81
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-			616,95	616,95	1.233,91
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.635,81	1.635,81	3.271,62
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			12.519,83	12.519,83	25.039,67
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			193,08	193,08	386,15
	QUADROS ELÉTRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.030,02	1.030,02	2.060,05
													50%	50%	
4.14	FASE 02 - COCAPE / DIREÇÃO DO FÓRUM - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.601,09	1.601,09	3.202,18
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3.047,71	3.047,71	6.095,41
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			560,59	560,59	1.121,19
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			454,41	454,41	908,83
	ACESSÓRIOS DE SONORIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			302,96	302,96	605,93
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			267,77	267,77	535,54
	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			50%	50%	
5	FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO														
5.1	DEMOLIÇÕES	-	-	-	7.531,53	109,82	-	-	-	-			-	-	7.641,36
					98,56%	1,44%									0%
5.2	PISOS	-	-	-	28.192,40	979,51	-	-	-	-			-	-	29.171,90
					96,6%	3%									0%
5.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	-	6.594,30	-	-	-	-	-			-	-	6.594,30
					100%										0%
5.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	-	-	71,45	-	-	-	-	-			-	-	71,45
					100%										0%
5.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	1.384,98	363,27	-	-	-			1.454,18	-	3.202,43
						43%	11,34%						45%	0%	
5.6	REVESTIMENTOS	-	-	-	1.665,71	1.036,23	-	-	-	-			2.973,62	-	5.675,56
					29%	18%							52%	0%	
5.7	ESQUADRIAS	-	-	-	6.523,34	10.795,33	2.175,51	1.726,27	-	-			-	-	21.220,45
					31%	51%	0,102519419	0,081349352							0%
5.8	PINTURAS	-	-	-	8.198,54	-	-	-	-	-			-	-	8.198,54
					100%										0%
5.9	LIMPEZA	-	-	-	-	1.195,66	-	-	-	-			-	-	1.195,66
						100%									0%
5.10	FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	7.898,31	-	-	-	-	-			-	-	7.898,31
					100%										0%
6	FASE 04 - 5ª VARA DO TRABALHO														
6.1	DEMOLIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.216,73	2.216,73	4.433,47
													50%	50%	
6.2	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8.329,22	8.329,22	16.658,44
													50%	50%	
6.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.491,75	2.491,75	4.983,50
													50%	50%	
6.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.601,22	1.601,22	3.202,43
													50%	50%	

9.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	1.445,96	264,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	1.710,91
			85%	15,49%											
9.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	896,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	896,84
			100%	0,00%											
9.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	2.155,74	1.052,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	3.207,80
			67%	32,80%											
9.6	REVESTIMENTOS	-	2.105,28	647,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	2.752,46
			76%	23,51%											
9.7	ESQUADRIAS	-	865,70	321,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	1.186,91
			73%	27,06%											
9.8	PINTURAS	-	1.396,50	1.732,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	3.129,00
			45%	55,37%											
9.9	LIMPEZA	-	-	427,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	427,59
				100%											
9.10	FASE 07 - ÁREA PÚBLICO SUPERIOR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.761,85	239,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	2.001,38
		88,03%	11,97%												
10	FASE 08 - HALL ENTRADA+OAB+PAB														
10.1	DEMOLIÇÕES	-	120,56	301,40	12.143,28	-	3.051,63	1.802,36	721,31	-	-	-	(0,14)	0%	18.140,41
			1%	2%	66,94%		16,82%	9,94%	3,98%						
10.2	PISOS	-	12.787,23	-	7.287,96	16.742,15	-	4.425,59	-	-	-	-	-	0%	41.242,92
			31%	17,67%	40,59%			0,107305381							
10.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	5.268,08	-	-	4.323,41	2.891,19	2.217,76	-	-	-	-	0%	14.700,44
				35,84%			29,41%	19,67%	15,09%						
10.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	-	-	-	-	6.399,57	7.576,48	-	-	-	-	-	-	0%	13.976,05
						45,79%	0,542104395								
10.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.828,76	100%	4.828,76
10.6	CLIMATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	3.227,61	-	4.841,42	-	-	-	0%	8.069,03
								40,00%		60%					
10.7	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	31.472,63	-	4.460,48	-	-	-	-	-	0%	35.933,11
						87,59%		12,41%							
10.8	ESQUADRIAS	-	-	-	-	3.243,09	321,20	55.502,67	-	25.472,58	-	-	-	0%	84.539,55
						3,84%	0,38%	65,65%		30,13%					
10.9	PINTURAS	-	-	1.043,15	-	6.914,61	5.739,13	3.264,03	-	-	-	-	-	0%	16.960,92
				6,15%		40,77%	0,338373597	0,192444264							
10.10	LIMPEZA	-	-	-	-	-	659,82	504,05	-	-	-	-	-	0%	1.163,86
							56,69%	43,31%							
10.11	FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	583,84	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	583,84
					100%										
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	2.710,65	1.923,04	108,65	466,97	(284,63)	-	-	-	-	0%	4.924,67
					55,04%	39,05%	0,02	0,09	(0,06)						
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	-	12.698,57	1.326,81	8.602,91	-	434,33	-	-	-	0%	23.062,60
						55,06%	5,75%	37,30%		2%					
	INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR	-	-	-	-	1.011,50	-	-	383,72	-	44,43	-	-	0%	1.439,65
						70%			26,65%						
	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	6.751,75	-	3.121,04	-	1.443,95	-	-	-	3%	11.316,73
						60%		27,58%		13%					
	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	11.684,91	-	15.366,72	-	3.460,92	-	-	-	0%	30.512,55
						38%		50,36%		11%					
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	61,78	92,68	-	-	0%	154,46
										40%	60%				
	QUADROS ELÉTRICOS	-	-	-	-	-	1.134,50	-	-	610,40	-	-	-	0%	1.744,90
							65,02%			35%					
10.12	FASE 08 - HALL ENTRADA, OAB, PAB - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	-	-	-	411,49	805,90	-	777,56	-	263,08	-	-	-	0%	2.258,03
					18%	36%		34,44%		12%					
	CABEAMENTO LÓGICO, ALARME E SONORIZAÇÃO	-	-	-	-	2.246,58	-	603,19	-	-	-	-	-	0%	2.849,76
						79%		0,21							
	TOMADAS E ACESSÓRIOS DE REDE LÓGICA	-	-	-	-	114,90	300,21	267,59	-	206,95	-	-	-	0%	889,65
						13%	33,74%	30,08%		23%					
	QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	182,99	479,88	-	-	119,97	-	-	-	0%	782,85
						23%	61,30%			15%					

	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	-	-	-	-	-	194,74	-	-	170,40	-	365,14
							53,33%			47%	0%	
11	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS											
11.1	JARDIM AOS FUNDOS - HALL 4ª VARA DO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	11.688,06	16.724,66	16.572,56	-	44.985,28
								26%	37,18%	36,84%	0%	
11.2	JARDIM AOS FUNDOS - ACESSO A 3ª VARA DO TRABALHO	-	11.272,71	7.854,27	1.709,17	680,70	147,80	-	-	-	-	21.664,64
			52%	36,25%	7,89%	3,14%	0,006822117			0,00%	0%	
11.3	JARDIM ACESSO PRINCIPAL DO FÓRUM TRABALHISTA	-	-	-	1.203,04	12.654,34	9.640,66	14.287,10	-	27.674,71	-	65.459,86
					2%	19,33%	14,73%	21,83%		42,28%	0%	
11.4	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA DAS NAÇÕES UNIDAS	2.776,70	10.682,51	2.052,47	-	-	-	4.688,60	1.225,87	11.536,59	-	32.962,75
		8,42%	32,41%	6,23%				14,22%	3,72%	35,00%	0%	
11.5	PASSEIO PÚBLICO - TESTADA RUA JOAQUIM NABUCO	-	2.599,16	1.446,80	1.268,13	-	-	-	-	(0,00)	-	5.314,08
			49%	27%	24%					0,00%	0%	
11.6	FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	-	-	-	-	2.746,32	-	135,51	-	-	-	2.881,83
						95,30%		0,047022891		0,00%	0%	
12	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS											
12.1	MURO LATERAL ESQUERDA	-	-	-	29.261,19	35.861,24	673,40	3.594,32	3.044,38	-	-	72.434,51
					40%	49,51%	0,93%	4,96%	4,20%		0%	
12.2	MURO FUNDOS (DIVISA) - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	-	-	-	-	1.942,37	1.830,32	2.439,60	-	4.715,00	-	10.927,29
						17,78%	16,75%	22,33%		43,15%	0%	
12.3	MURO DELIMITANDO A ÁREA DE SERVIÇO	-	-	-	-	3.328,46	5.457,84	1.048,68	-	2.508,64	-	12.341,64
						26,95%	44,22%	8,50%		20,33%	0%	
12.4	MURO ESTACIONAMENTO FUNDOS 3ª VARA DO TRABALHO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	2.709,22	-	-	2.709,22
									100,00%		0%	
12.5	MURO ENTRE O TERRENO VELHO E O NOVO - DEMOLICÃO	-	-	-	-	3.285,47	-	-	393,66	9.666,25	-	13.345,38
						24,62%			2,95%	72,43%	0%	
12.6	GRADIL DELIMITAÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO - NOVO - 45m	-	-	-	-	-	8.198,48	34.917,18	3.491,72	8.729,30	-	55.336,68
							15%	63%	6,31%	15,77%	0%	
12.7	FRENTE IMÓVEL RUA DAS NAÇÕES UNIDAS - EXISTENTE - MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	6.153,12	5.085,36	38.594,97	-	49.833,45
								12%	10,20%	77,45%	0%	
12.8	FRENTE LATERAL IMÓVEL - RUA JOAQUIM NABUCO - EXISTENTE - MANUTENÇÃO	-	-	6.178,82	-	-	-	-	-	-	-	6.178,82
				100%						0,00%	0%	
12.9	FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	-	-	-	-	10.168,53	-	-	-	-	-	10.168,53
						100,00%					0%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.865,72	9.865,72
											100%	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.544,61	1.544,61
											100%	
13	FASE 11 - ESTACIONAMENTOS											
13.1	ESTACIONAMENTO AOS FUNDOS DO IMÓVEL (área antiga + área a integrar)	-	-	-	-	-	1.449,99	1.492,21	-	29.214,42	-	32.156,61
							5%	5%		90,85%	0%	
13.2	ESTACIONAMENTO FRENTE (ÁREA ANTIGA + ÁREA A INTEGRAR)	-	-	-	-	1.925,41	793,32	-	-	22.072,92	-	24.791,64
						8%	3%			89,03%	0%	
13.3	FASE 11 - ESTACIONAMENTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
	INFRAESTRUTURA EXTERNA	-	-	-	-	13.040,71	-	-	-	-	-	13.040,71
						100%				0,00%	0%	
	INFRAESTRUTURA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.875,26	-	1.875,26
										100,00%	0%	
	CABEAMENTO ELÉTRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	26.678,59	-	26.678,59
										100,00%	0%	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.999,84	-	15.999,84
										100,00%	0%	
14	FASE 12 - PINTURAS EXTERNAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
14.1	PINTURAS EXTERNAS EM PAREDES	-	-	-	4.258,05	-	23.706,72	4.383,29	-	12.526,30	-	44.874,36

14.2	PINTURAS EM TUBULAÇÃO APARENTE - TUBULAÇÃO DE INCÊNCIO E CORRIMÃO/GUARDA CORPO DO ESTACIONAMENTO DA 1ª VARA DO TRABALHO	-	-	-	9%	-	53%	10%	2.237,16	-	27,91%	0%	2.237,16
14.3	PINTURAS EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	-	5.001,79	-	-	-	-	100%	-	-	0,00%	0%	28.699,03
14.4	PINTURAS EM MUROS DE PEDRA	-	17%	-	-	-	-	-	1.227,49	82,57%	152,82	0%	1.380,31
14.5	EXTINTORES	-	-	-	-	-	-	-	88,93%	11,07%	4.118,63	0%	4.118,63
14.6	COMUNICAÇÃO VISUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	908,37	908,37
14.7	DEMOLIÇÃO DO LAVA CAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.073,53	15.073,53
												100%	
	TOTAL PARCIAL	108.799,04	154.489,05	116.198,20	167.138,79	282.421,54	206.296,81	368.597,91	442.412,22	600.260,58	234.948,12		2.681.562,25
	TOTAL PARCIAL	4,06%	5,76%	4,33%	6,23%	10,53%	7,69%	13,75%	16,50%	22,38%	8,76%		100,00%
	ACUMULADO	108.799,04	263.288,09	379.486,29	546.625,07	829.046,61	1.035.343,43	1.403.941,34	1.846.353,55	2.446.614,13	2.681.562,25		
	ACUMULADO	4,06%	9,82%	14,15%	20,38%	30,92%	38,61%	52,36%	68,85%	91,24%	100,00%		